



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890006



ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2015

REUNIDOS EN LA CALLE MAZATLAN DE LA COLONIA LA MATA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 1 DE septiembre DE 2015, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, LIC. JAIME HUESCA GOMEZ, C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA, LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ, C.P. HUMBERTO BENITEZ PEREZ Y C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, SINDICO ÚNICO, REGIDOR PRIMERO, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; RESPECTIVAMENTE.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO:

C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ CUEVAS, C. MACARIA VARGAS PEREZ, Y C. ERASMO SANCHEZ MAR.

PRESIDENTE, SECRETARIO, Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; RESPECTIVAMENTE, EN REPRESENTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES MENCIONADAS A CONTINUACIÓN.

Y LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL.	TIVATEC, S.A. DE C.V.
DOMICILIO.	R. HEROLES No. 17, CENTRO 92800; TUXPAN, VERACRUZ
R. F. C	TIV-130626-5Q9
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.	ING. ERNESTO UTRILLA ROSALES, DIRECTOR GENERAL

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLES MAZATLAN, PROLONGACION MAZATLAN Y PUERTO DE LIBERTAD, DE LA COLONIA LA MATA, DE LA LOCALIDAD DE TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ"

Erasmus M.
Guadalupe Martinez C.
Macaria Vargas Perez

Ernesto Utrilla Rosales



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890006



DATOS DE LA OBRA.

NUMERO DE OBRA 2015301890006	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: INVITACION RESTRINGIDA		
	ADJUDICACIÓN DIRECTA.	INVITACIÓN RESTRINGIDA.	LICITACIÓN PÚBLICA.
MONTO DEL CONTRATO. \$1,847,382.80	FECHA DE INICIO REAL. DD/MM/AA 20 DE junio DE 2015	FECHA DE TERMINO REAL. DD/MM/AA 18 DE agosto DE 2015	
CONVENIO DE AMPLIACION AL PLAZO POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO	FECHA DE INICIO REAL. DD/MM/AA 01 DE julio DE 2015	FECHA DE TERMINO REAL. DD/MM/AA 29 DE agosto DE 2015	
MONTO DEL CONVENIO \$285,376.24			
NO. DE CONTRATO. DOP_2015301890006_FISM-DF_IR_004_C005	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.		
ANTICIPO.	\$554,214.84		
POR ANTICIPO.	NO. DE FOLIO. 88253869 00000 0000	FECHA. 15 DE junio DE 2015	
POR CUMPLIMIENTO.	NO. DE FOLIO. 88253871 00000 0000	FECHA. 15 DE junio DE 2015	
VICIOS OCULTOS.	NO. DE FOLIO.	FECHA.	
AMPLIACION AL CUMPLIMIENTO	NO. DE FOLIO.	FECHA.	

INVERSIÓN.

INVERSIÓN APROBADA.			INVERSIÓN EJERCIDA.		
TOTAL	F.I.S.M.	PARTICIPANTES	TOTAL	F.I.S.M.	PARTICIPANTES
\$2,132,759.04	\$2,132,759.04	\$0.00	\$2,132,759.04	\$2,132,759.04	\$0.00

SALDO: \$ 0.00

RELACION DE LAS ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE LIQUIDO
ANTICIPO	15 DE junio DE 2015	\$0.00	\$554,214.84
1 (UNO PARCIAL)	11 DE agosto DE 2015	\$1,460,273.93	\$1,015,897.47
2 (DOS) FINIQUITO	31 DE agosto DE 2015	\$672,485.11	\$553,453.81
TOTAL		\$2,132,759.04	\$ 2,123,566.12

Erasmo M.

Ma Guadalupe Martínez C.
Macaria Vargas Pérez



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890006



EL H. AYUNTAMIENTO, HA DESIGNADO A LOS TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA.




ING. MIGUEL PEDRO AIZCORBE SALICRUP.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




ARQ. VICTOR MANUEL PARRA RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS



Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA.



ING. ERNESTO UTRILLA ROSALES
REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESIDENTE DE OBRA



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL COMITÉ COMUNITARIO QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR MANCOMUNADAMENTE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTES, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PARTICULARMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN ORIGINAL DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE...



Ma Guadalupe Martinez C.
Macaria Vargas Perez







ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890006



ENTREGA

ING. ERNESTO UTRILLA ROSALES
REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESIDENTE DE OBRA

RECIBE

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JAIME HUESCA GOMEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA.
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JAVIER BENITEZ PONCE.
SINDICO UNICO MUNICIPAL

PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ.
REGIDOR PRIMERO

C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C.P. HUMBERTO BENITEZ PEREZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

M^{ra} Guadalupe Martinez e
Macaria Vargas Perez



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890006



POR EL COMITÉ COMUNITARIO.

M^{ca} Guadalupe Martínez C.
C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ CUEVAS
PRESIDENTE

Macaria Vargas Pérez
C. MACARIA VARGAS PEREZ
SECRETARIO

Erasmus M.
C. ERASMO SANCHEZ MAR
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

M^{ca} Guadalupe Martínez C
Macaria Vargas Pérez




ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890006





FOTOGRAFIAS

AL INICIO



FINAL



Handwritten signature

Ma Guadalupe Martínez
Macarí Vargás Pérez



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA QUE SE CONFIRMA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN A QUE SE REFIERE EL CONTRATO:

No. DE CONTRATO:	DOP_2015301890006_FISM-DF_IR_004_C005
DE FECHA:	15 de junio de 2015

CELEBRADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER. Y POR TIVATEC, S.A. DE C.V.
 REPRESENTADO POR EL ING. ERNESTO UTRILLA ROSALES EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE TUXPAM, VER., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 15 de junio de 2015
 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DE TUXPAM, VER., UBICADAS EN CALLE H. COLEGIO MILITAR ESQ. CALLE 5 DE MAYO, COL. ZAPOTE GORDO.

LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENE SE MENCIONA AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, PARA REALIZAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES HAZATLAN, PROLONGACION HAZATLAN Y PUERTO DE LIBERTAD, DE LA COLONIA LA HATA.
-------------------------	--

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	20 de junio de 2015
FECHA DE INICIO REAL:	20 de junio de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	18 de agosto de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	29 de agosto de 2015
PLAZO EN DÍAS:	60
MONTO DEL CONTRATO:	\$1,847,382.80
MONTO DEL CONVENIO:	\$285,376.24
MONTO EJERCIDO:	\$2,132,759.04

LOS CONCEPTOS Y VOLÚMENES EJECUTADOS EN LA OBRA:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ABASE DE BASTIDOR METALICO TUBULAR ZINTRO GALV. DE 1" CON LOHA DE 1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISEÑO INTEGRADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	PZA.	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750	PZA.	25.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUS DE RECEPCION DE ACOMETIDA	PZA.	13.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R3	PZA.	3.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R2	PZA.	15.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1K	PZA.	3.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 3K	PZA.	14.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20CF2A	PZA.	6.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VR2H	PZA.	11.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VR2H/VR2	PZA.	3.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VS2H	PZA.	12.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VA2H	PZA.	4.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1TR2A	PZA.	14.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR BIFASICO TIPO POSTE AUTOPROTEJIDO ACERO INOXIDABLE DE 10 KVA	PZA.	8.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR BIFASICO TIPO POSTE AUTOPROTEJIDO ACERO INOXIDABLE DE 15 KVA	PZA.	6.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE SEMI AISLADO CALIBRE 3/0	ML.	1468.2231
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 1/0	KG.	143.90
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR 2+1 AEREO	ML.	60.15
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS AEREAS	PZA.	113.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS PARA ACOMETIDAS AEREAS	PZA.	113.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO OV15 CON BASE FOTOCELDA TUBO DE 1.20M.	PZA.	25.00
CABLEADO DE MURETE DE MEDICION, INCLUYE VARILLA DE TIERRA, CONECTOR DE VARILLA, TERMICO DE 10GRA Y CABLE CAL 8	PZA.	113.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE PARA LUMINARIA OV15 CON BASE FOTOCELDA	ML.	1874.19

FORMATO 6

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

06


En la ciudad de POZA RICA, Ver., siendo las 11:00 HRS. del día 06 del mes de Julio de 2016, reunidos en las oficinas de CFE. Comparecen por una parte el **ING. ROBERTO SANTOS AQUINO**, en su carácter de Superintendente de la ZONA POZA RICA DIVISION DE DISTRIBUCION ORIENTE, por la otra parte el **LIC. JAVIER BENITEZ PONCE**, en su carácter de **SINDICO UNICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, VER.**, ambas partes de común acuerdo manifiestan haber cumplido fielmente las normas y procedimientos para la construcción de la obra **"M-0210-15 AMPL. DE R.D. Y B.T. CALLE MAZATLAN Y PUERTO LIBERTAD COL. LA MATA"** ubicada en el Municipio de TUXPAN, VER., la cual fue certificada bajo la supervisión del **ING. MARCO A. MUÑOZ MORALES**.

El **LIC. JAVIER BENITEZ PONCE** en su carácter de **SINDICO UNICO MUNICIPAL**, hace entrega física de las instalaciones correspondientes a la obra señalada en el párrafo anterior, mismas que fueron construidas, según proyecto aprobado mediante oficio No.O-348-2016 de fecha 10 de Marzo del 2016.

El señor **ING. ROBERTO SANTOS AQUINO**, en su carácter de representante de la CFE, recibe las instalaciones antes mencionadas, de acuerdo a inventario físico anexo, las cuales serán incorporadas al patrimonio de la CFE, de conformidad con el art. 9° de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, para realizar a través de las mismas, las funciones establecidas en los artículos 2do. Y 4to. De la Ley de la Industria Eléctrica vigente

ENTREGA:

RECIBE



LIC. JAVIER BENITEZ PONCE
SINDICO UNICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TUXPAN, VER.



ING. ROBERTO SANTOS AQUINO
SUPTTE. DE ZONA POZA RICA

TESTIGO

TESTIGO



ING. ERNESTO UTRILLA ROSALES
CONTRATISTA.



ING. ARMANDO MORALES HERNANDEZ
JEFE DEPARTAMENTO DISTRIBUCION

2015301890006