



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890025



ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2015

REUNIDOS EN LA CALLE 10 ORIENTE DE LA COLONIA RAFAEL HERNANDEZ OCHOA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 18 DE agosto DE 2015, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, LIC. JAIME HUESCA GOMEZ, C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA, LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ, C.P. HUMBERTO BENITEZ PEREZ Y C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, SINDICO ÚNICO, REGIDOR PRIMERO, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, RESPECTIVAMENTE.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO:

C. LUIS MARTINEZ PEREZ, C. BLANCA ESTELA OLIVARES REYES, Y C. MARIA SOBEIDA AREAS.

PRESIDENTE, SECRETARIO, Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; RESPECTIVAMENTE, EN REPRESENTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES MENCIONADAS A CONTINUACIÓN.

Y LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL.	COTEYMA, S.A. DE C.V.
DOMICILIO.	UNO 35-A, JESUS REYES HEROLES 92810; TUXPAN, VERACRUZ
R. F. C	COT-090709-DM8
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.	ING. AGUSTIN MENDEZ Y ORTIZ, ADMINISTRADOR UNICO

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 ORIENTE, ENTRE LA AV. INSURGENTES A CALLE 4 NORTE, DE LA COLONIA RAFAEL HERNANDEZ OCHOA, DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ"



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890025



[Handwritten signature]

DATOS DE LA OBRA.

NUMERO DE OBRA 2015301890025	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: INVITACION RESTRINGIDA		
	ADJUDICACIÓN DIRECTA.	INVITACIÓN RESTRINGIDA.	LICITACIÓN PÚBLICA.
MONTO DEL CONTRATO. \$1,715,296.12	FECHA DE INICIO REAL. DD/MM/AA 1 DE julio DE 2015	FECHA DE TERMINO REAL. DD/MM/AA 14 DE agosto DE 2015	
NO. DE CONTRATO. DOP_2015301890025_FISM-DF_IR_007_C009	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.		
ANTICIPO.	\$514,588.84		
POR ANTICIPO.	NO. DE FOLIO. 4094-02687-0	FECHA. 26 DE junio DE 2015	
POR CUMPLIMIENTO.	NO. DE FOLIO. 4094-02688-5	FECHA. 26 DE junio DE 2015	
VICIOS OCULTOS.	NO. DE FOLIO.	FECHA.	
AMPLIACION AL CUMPLIMIENTO	NO. DE FOLIO. NO APLICA	FECHA. NO APLICA	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INVERSIÓN.

INVERSIÓN APROBADA.			INVERSIÓN EJERCIDA.		
TOTAL	F.I.S.M.	PARTICIPANTES	TOTAL	F.I.S.M.	PARTICIPANTES
\$1,715,296.12	\$1,715,296.12	\$0.00	\$1,715,296.12	\$1,715,296.12	\$0.00

SALDO: \$ 0.00

RELACION DE LAS ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE LÍQUIDO
ANTICIPO	26 DE junio DE 2015	\$0.00	\$514,588.84
1 (UNO PARCIAL)	31 DE agosto DE 2015	\$1,337,855.42	\$930,732.17
2 (DOS) FINIQUITO	10 DE septiembre DE 2015	\$377,440.70	\$262,581.59
TOTAL		\$1,715,296.12	\$1,707,902.60

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890025



EL H. AYUNTAMIENTO, HA DESIGNADO A LOS TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA.




ING. MIGUEL PEDRO ATZCORBE SALICRUP.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ARQ. VICTOR MANUEL PARRA RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA.



ING. AGUSTIN MENDEZ Y ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESIDENTE DE OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL COMITÉ COMUNITARIO QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR MANCOMUNADAMENTE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTES, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PARTICULARMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN ORIGINAL DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE...



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890025



ENTREGA



ING. AGUSTÍN MENDEZ Y ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL.



ARQ. JULIO CESAR RODRIGUEZ SIERRA
RESIDENTE DE OBRA




RECIBE

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.



LIC. RAÚL ALBERTO RUIZ DÍAZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JAIME HUESCA GÓMEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO




C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA.
TESORERO MUNICIPAL



LIC. JAVIER BENÍTEZ PONCE.
SINDICO UNICO MUNICIPAL



PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ.
REGIDOR PRIMERO





C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



C.P. HUMBERTO BENÍTEZ PÉREZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL






ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890025



POR EL COMITÉ COMUNITARIO.



C. LUIS MARTINEZ PEREZ
PRESIDENTE


C. BLANCA ESTELA OLIVARES REYES
SECRETARIO


C. MARIA SOBEIDA AREAS
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.


































ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890025



FOTOGRAFIAS

AL INICIO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FINAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COTEYMA S.A. DE C.V.

RFC. COT-090709-DU8
UNO 35 A JESUS REYES HEROLES
TUXPAM, VERACRUZ

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA QUE SE CONFIRMA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE CONTRUCCIÓN A QUE SE REFIERE EL CONTRATO:

No. DE CONTRATO:	DOP_2015301890025_FISM_DF_IR_007_C009
DE FECHA:	26 de junio de 2015

CELEBRADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER. Y POR COTEYMA, S.A DE C.V.
 REPRESENTADO POR EL C. AGUSTIN MENDEZ Y ORTIZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE TUXPAM, VER., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 14 de agosto de 2015
 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DE TUXPAM, VER., UBICADAS EN CALLE H. COLEGIO MILITAR ESQ.
 CALLE 5 DE MAYO, COL. ZAPOTE GORDO.

LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENE SE MENCIONA AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, PARA REALIZAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 ORIENTE, ENTRE LA AV. IN SURGENTES A CALLE 4 NORTE, DE LA COLONIA RAFAEL HERNANDEZ OCHOA.
-------------------------	---

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	1 de julio de 2015
FECHA DE INICIO REAL:	1 de julio de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	14 de agosto de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	14 de agosto de 2015
PLAZO EN DÍAS:	45
MONTO DEL CONTRATO:	\$1,715,296.12
MONTO DEL CONVENIO:	\$0.00
MONTO EJERCIDO:	\$1,715,296.12

LOS CONCEPTOS Y VOLÚMENES EJECUTADOS EN LA OBRA:

CLAVE	Descripción	UNIDAD	VOLUMEN
PRELIMINARES			
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE BASTIDOR METALICO TUBULAR DENTRO GALV. DE F. CON LONA DE 100X150 M DE ACUERDO A DISEÑO INTEGRADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	PZA	1 00
2	DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE AFILAR DEL MATERIAL.	M2	13 67
3	TALA DE ARBOL DE 61-100 CM DE DIAMETRO A 3 00 MT DE ALTURA. INCLUYE CORTE JUNTA. QUEMA, DESMONTAJE HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0 00
4	EXTRACCION Y RETIRO DE TUBO DE ASBESTO HASTA 1 00 MTS. DE DIAMETRO CONSIDERANDO RESGUARDO HASTA 2 CM.	ML	7 38
MURO DE COTENCION			
5	TRAZO Y NIVELACION EN EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	139 34
6	CIMBRA COMUN ACABADO NO APARENTE EN MURO DE COTENCION DE 30 A 40 CMS DE CORONA Y ANCHO DE BASE Y ALTURA VARIABLE HASTA 4 5 MTS. DE ALTURA LIBRE CONSIDERANDO MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	450 65
7	SUMINISTRO Y VACADO DE CONCRETO CICLOPEO EN MURO DE COTENCION DE 30 A 40 CMS. DE CORONA Y ANCHO DE BASE Y ALTURA VARIABLE HASTA 4 50 MTS. DE ALTO. CONSIDERANDO 60 % DE CONCRETO f=150 KG/CM2 Y 40 % DE PIEDRA. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	166 72
8	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DRENES DE TUBO DE PVC DE 3" Y 3 00 MTS DE LONGITUD COLOCADOS A TRES BOLILLO CON SEPARACION A CENTROS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	62 20
9	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE TUBERIA EN LARGUEROS Y POSTES DE 2" DE DIAMETRO NOMINAL DE ACERO AL CARBÓN SIN COSTURA CED 30 PARA BARANDAL SEGÚN DISEÑO DE PLANOS CONSIDERANDO ANCLAJE, CORTES, SOLDADURA UNA MANO DE PINTURA PRIMARIO Y 2 MANOS DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	72 86
10	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	139 34



COTEYMA S.A. DE C.V.

R.F.C. COT-090709-DM8
UNO 35 A JESUS REYES HEROLES
TUXPAN, VERACRUZ

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

GUARNICIONES Y BANQUETAS				
11	DESMONTE Y DESENRAQUE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES HASTA 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE CAPA VEGETAL.	M2		323.39
12	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2		350.71
13	HUELLAS Y DESCANOS DE ESCALONES DE CONCRETO SIMPLE FC=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		24.66
14	FORJADO DE PERALTE DE CONCRETO SIMPLE FC=150 KG/CM2 DE 15 A 18 CMS. DE ALTURA, 8 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML		68.43
15	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA CON AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO TIPO B, HASTA 200 M DE PROFUNDIDAD EN ZONA "A", INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.I.U.T.	M3		322.98
16	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR MEDIDO COMPACTO. INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.I.U.T.	M3		202.64
17	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 50 CM. INCLUYE CIMBRADO CON FORMAS METÁLICAS Y DESCIMBRADO, JUNTA DE CELOTEX CALAFATEADA @ 15 M VSRADO, CURADO, ACABADO A VOLTEADOR EN LAS ORILLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.I.U.T.	ML		204.49
18	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" DE 8 CMS DE ESPESOR ACABADO ESCOBIILLADO Y A VOLTEADOR. INCLUYE CMBRA, CMBRADO Y DESCIMBRADO, JUNTA DE CELOTEX Y CALAFATEO DE JUNTAS, JUNTAS FIJAS EN SENTIDO TRANSVERSAL @ 2 M.	M2		244.36
19	CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO, TERRACERIA, LOVERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3		156.57
20	ACARREO EN CAMIÓN A KMS. SUBSECUENTES DE MATERIAL PÉTRIO, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO, TERRACERIA, LOVERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3-KM		626.28
21	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2		348.95
TRINCHERA PLUVIAL				
22	CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERA DE 1.00 X 1.00 X 0.15 MTS. MEDIDAS INTERIORES UNA ALTURA PROMEDIO DE 1.00 MTS CONSIDERANDO LAS SIG. CANTIDADES POR METRO LINEAL: 1.92 M3 DE EXCAVACIÓN, 1.40 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2, 49.28 KGS. DE VARILLA DE 3/8", 5.60 M2 DE CMBRA COMUN ACABADO NO APARENTE, Y 0.69 M3 DE CONCRETO DE FC=200 KG/CM2. CONSIDERANDO RELLENOS DE MATERIAL EXCEDENTE LIMPIEZA DE LA OBRA, TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML		7.38
23	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE 1.00 X 1.00 MTS, CONSIDERANDO CONTRAMARCO DE ÁNGULO ESTRUCTURAL DE ACERO A 36 DE 3"x3"x1/4", MARCO Y REJILLA DE ÁNGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 5/16", CON SEPARACIÓN LIBRE DE 5 CM. UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE ESMALTE 100 DE COMEX O SIMILAR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		7.30
24	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 8 CMS DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLAS 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CONSIDERANDO MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CMBRA, DESCIMBRA Y EQUIPO.	M2		20.25
25	CONSTRUCCIÓN DE PISO Y ALEROS PARA PROTECCIÓN DE TRINCHERA PLUVIAL DE HASTA 2 MTS. DE ALTO Y 15 CMS. DE ESPESOR CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES CANTIDADES: 12 M2 PZA DE CMBRA COMUN, 87.36 KGS. DE VARILLAS 3/8" Y 1.17 M3 DE CONCRETO FC=200 INCLUYE 1.9 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC=100 KG/CM2, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (VER DETALLE EN PLANO).	PZA		1.00
PAVIMENTO				
26	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2		1,419.50
27	CORTE CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, HASTA ALCANZAR NIVEL DE SUBRASANTE.	M3		493.35
28	AFINE Y CONTRACCIÓN DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR CON MEDIOS MECÁNICOS INCLUYE RIEGO DE AGUA HASTA EL GRADO ÓPTIMO DE HUMEDAD.	M2		1,419.50
29	SUMINISTRO, ACARREO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1-1/2" A FINOS TOTALMENTE TRITURADA, DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% DE LA FRUEBA PROCTOR. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3		283.90
30	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO FREMEZCLADO FC=250 KG/CM2 CON GRAVA TRITURADA T.M.A. 1 1/2" DIAM Y ARENA GRUESA 1/4" 3/8" DE 15 CM. DE ESPESOR. INCLUYE CIMBRADO, ACABADO ESCOBIILLADO GRUESO Y VOLTEADOR SOBRE LA SUPERFICIE VSRADO, JUNTAS DE DILATACIÓN @ 32 M CON CELOTEX VARILLA LISA (COLD-IRON) DEL N.º 5 DE 0.66 M Y FOLDOUCO DE PVC DE 1" DE 0.33 M DE LONGITUD A CADA 0.30 M, ELABORACIÓN DE JUNTA TRANSVERSAL @ 4.00 M CON REGLA, JUNTA TRANSVERSAL DE PVC DE 2" CON CINTA PLÁSTICA AUTO DESPRENIBLE MARCA PASSALO SIMILAR Y MEMBRANA DE CURADO DEL CONCRETO CON 5/8" CURADOR BLANCO O SIMILAR, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.I.U.T.	M2		1,419.50
31	REVELACIÓN DE BRICAL DE FONDO DE VISITA DE TAPAS QUE 70x10x23 CM A UNIZN HASTA 45 CMS DE ALTURA. INCLUYE RETIRO Y REPOSICIÓN DE NUEVA DE BRICAL Y TAPA DE CONCRETO DE CONCRETO, CONSIDERANDO JUNTA EN FORMA DE DIAMANTE PARA AISLAMIENTO CON CELOTEX, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.I.U.T.	PZA		2.60
32	CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO, TERRACERIA, LOVERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3		641.36
33	ACARREO EN CAMIÓN A KMS. SUBSECUENTES DE MATERIAL PÉTRIO, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO, TERRACERIA, LOVERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3-KM		2,565.44
34	PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA EN GUARNICIONES, MARCA COMEX O SIMILAR. INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		119.62
35	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2		1,419.50

LAS ESTIMACIONES APROBADAS POR EL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER., FUERON LAS QUE SE RELACIONEN EN SIGUIENDA:

No. DE ESTIMACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTO
EST 01 (UNO PARCIAL)		01/07/2015	08/08/2015	\$ 1,337,855.42
EST 02 (DOS FINIQUITO)		09/08/2015	14/08/2015	\$ 377,440.70
			TOTAL EJERCIDO (C/IVA)	\$ 1,715,296.12
			SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA	\$ -
			MONTO CONTRATADO (C/IVA)	\$ 1,715,296.12



COTEYMA S.A. DE C.V.

RFC. COT-090709-DM8
UNO 35 A. JESUS REYES HEROLES
TUXPAM, VERACRUZ

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER. DECLARAN QUE EL CONTRATISTA, NO SE HIZO ACREEDOR A ALGUNA SANCIÓN ECONOMICA.

QUEDA ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, QUE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO SIN INCLUIR EL I. V. A., PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN, SE ENCUENTRA EN TRÁMITE POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA CUAL DEBERÁ SER PRESENTADA AL MOMENTO DE FIHIQUITAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SER ANEXADA A ESTA ACTA MEDIANTE ADÉNDUM, FECHA EN LA QUE SE CONSIDERA COMO LA FORMAL ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER.

EL ING. MIGUEL AIZCORBE SALICRUP, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, PERSONALMENTE CONSTATÓ QUE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO FUE TOTALMENTE TERMINADA EL DÍA **14 de agosto de 2015** QUIEN EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER., RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DE CONTRATO, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE **COTEYMA, S.A DE C.V.**


REPRESENTADA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL

C. AGUSTIN MENDEZ Y ORTIZ


EN SU CALIDAD DE

, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER

CON LO ANTERIOR, SE TERMINA LA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA **14 de agosto de 2015**
LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA, QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.



C. AGUSTIN MENDEZ Y ORTIZ
ADMINISTRADOR UNICO
COTEYMA, S.A DE C.V.

POR LA EMPRESA


ING. CARLOS A. MENDEZ GARCIA
RESIDENTE DE OBRA


MIGUEL AIZCORBE SALICRUP
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO


ARQ. VICTOR PARRA RAMIREZ.
SUPERVISOR DE OBRAS


C. P. HUMBERTO BENITEZ PEREZ
CONTRALOR MUNICIPAL