



# ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890048



**ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ.**  
**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2015**

REUNIDOS EN LA CALLE DEL PUENTE DE LA LOCALIDAD DE JUANA MOZA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 24 DE septiembre DE 2015, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL

**MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.**

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, LIC. JAIME HUESCA GOMEZ, C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA, LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ, C.P. HUMBERTO BENITEZ PEREZ Y C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, SINDICO ÚNICO, REGIDOR PRIMERO, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; RESPECTIVAMENTE.

**POR EL COMITÉ COMUNITARIO:**

C. MAXIMINA HERNANDEZ SANTIAGO, C. EUSTAQUIO VAZQUEZ CRUZ, Y C. ANASTACIA CORTEZ MORALES.

PRESIDENTE, SECRETARIO, Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; RESPECTIVAMENTE, EN REPRESENTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES MENCIONADAS A CONTINUACIÓN.

Y LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL.	ZUMAYA CORPORACION FISCAL Y CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.
DOMICILIO.	SAN ANDRES TUXTLA 117, FRACC. PALMAS 93230; POZA RICA, VERACRUZ
R. F. C	ZCF-080804-SLO
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.	C.P. DANIEL ZUMAYA CRISTOBAL, ADMINISTRADOR UNICO

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

**"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE DEL PUENTE, ENTRE CARRETERA A JUANA MOZA Y EL POTRERO, DE LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, DE LA LOCALIDAD JUANA MOZA, DE LA LOCALIDAD DE JUANA MOZA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ"**

constancia de la obra  
VOCAL

SECRETARIO

PRESENTE



# ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890048



## DATOS DE LA OBRA.

NUMERO DE OBRA 2015301890048	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: INVITACION RESTRINGIDA		
	ADJUDICACIÓN DIRECTA.	INVITACIÓN RESTRINGIDA.	LICITACIÓN PÚBLICA.
MONTO DEL CONTRATO. \$588,692.24	FECHA DE INICIO REAL. DD/MM/AA 25 DE julio DE 2015	FECHA DE TERMINO REAL. DD/MM/AA 22 DE septiembre DE 2015	
NO. DE CONTRATO. DOP_2015301890048_FISM-DF_IR_014_C026	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.		
ANTICIPO. POR ANTICIPO.	\$176,607.67		
POR CUMPLIMIENTO.	NO. DE FOLIO. 3320-02347-4	FECHA. 20 DE julio DE 2015	
VICIOS OCULTOS.	NO. DE FOLIO. 3320-02348-5	FECHA. 20 DE julio DE 2015	
AMPLIACION AL CUMPLIMIENTO	NO. DE FOLIO. NO APLICA	FECHA. NO APLICA	

consta en libro de  
VOCAL

## INVERSIÓN.

INVERSIÓN APROBADA.			INVERSIÓN EJERCIDA.		
TOTAL	F.I.S.M.	PARTICIPANTES	TOTAL	F.I.S.M.	PARTICIPANTES
\$588,692.24	\$588,692.24	\$0.00	\$588,692.24	\$588,692.24	\$0.00

SALDO: \$ 0.00

## RELACION DE LAS ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE LIQUIDO
ANTICIPO	20 DE julio DE 2015	\$0.00	\$176,607.67
1 (UNO PARCIAL)	25 DE agosto DE 2015	\$259,097.32	\$180,251.32
2 (DOS) FINIQUITO	24 DE septiembre DE 2015	\$329,594.92	\$229,295.78
	TOTAL	\$588,692.24	\$586,154.77

SECRET

PRESENTE



# ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890048



EL H. AYUNTAMIENTO, HA DESIGNADO A LOS TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA.

Comis. Tuxtla Gutierrez  
VOCAL

ING. MIGUEL PEDRO AIZCORBE SALICRUP.  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JUAN MANUEL ROMERO CUEVAS  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

SECRETARÍA

C.P. DANIEL ZUMAYA CRISTOBAL  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. EDGAR JESUS MARTINEZ DIAZ  
RESIDENTE DE OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL **CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL** Y EL **COMITÉ COMUNITARIO** QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR MANCOMUNADAMENTE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTES, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PARTICULARMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN ORIGINAL DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE...

PRESE



# ACTA DE ENTREGA-RECEPCION


NO. DE OBRA: 2015301890048



## ENTREGA


*Administración Roberto W. VACA*


  
\_\_\_\_\_  
C.P. DANIEL ZUMAYA CRISTOBAL  
REPRESENTANTE LEGAL.

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. EDGAR JESUS MARTINEZ DIAZ  
RESIDENTE DE OBRA

## RECIBE

### MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

  
\_\_\_\_\_  
LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME HUESCA GOMEZ.  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


*SECRETARÍA*

  
\_\_\_\_\_  
C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA.  
TESORERO MUNICIPAL


  
\_\_\_\_\_  
LIC. JAVIER BENITEZ PONCE.  
SINDICO UNICO MUNICIPAL

*PROFESOR*

  
\_\_\_\_\_  
PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ.  
REGIDOR PRIMERO

  
\_\_\_\_\_  
C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

*10*

  
\_\_\_\_\_  
C.P. HUMBERTO BENITEZ PEREZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL




# ACTA DE ENTREGA-RECEPCION


NO. DE OBRA: 2015301890048



POR EL COMITÉ COMUNITARIO.

  
C. MAXIMINA HERNANDEZ SANTIAGO  
PRESIDENTE

  
C. EUSTAQUIO VAZQUEZ CRUZ  
SECRETARIO

  
C. ANASTACIA CORTEZ MORALES  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.





# ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890048



## FOTOGRAFIAS

AL INICIO



*crmas Socra Comta*

*NO CAL*

FINAL



*[Signature]*

*SECEE*

*[Signature]*

*PROESI*

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

EN LA QUE SE CONFIRMA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN A QUE SE REFIERE EL CONTRATO:

No. DE CONTRATO:	DOP_2015301890048_FISM-DF_IR_014_C026
DE FECHA:	20 de julio de 2015

CELEBRADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER. Y POR ZUMAYA CORPORACIÓN FISCAL Y CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.  
REPRESENTADO POR EL C.P. DANIEL ZUMAYA CRISTÓBAL EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE TUXPAM, VER., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 23 de septiembre de 2015  
SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DE TUXPAM, VER., UBICADAS EN CALLE H. COLEGIO MILITAR ESQ. CALLE 5 DE MAYO, COL. ZAPOTE GORDO.

LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENE SE MENCIONA AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, PARA REALIZAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE DEL PUENTE, ENTRE CARRETERA A JUANA MOZA Y EL POTRERO, DE LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, DE LA LOCALIDAD JUANA MOZA.
-------------------------	--

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	25 de julio de 2015
FECHA DE INICIO REAL:	25 de julio de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	22 de septiembre de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	22 de septiembre de 2015
PLAZO EN DÍAS:	60
MONTO DEL CONTRATO:	\$588,692.24
MONTO DEL CONVENIO:	\$0.00
MONTO EJERCIDO:	\$588,692.24

LOS CONCEPTOS Y VOLÚMENES EJECUTADOS EN LA OBRA:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ABASE DE BASTIDOR METALICO TUBULAR ZINTRO DE 1". CON LONA DE 1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISEÑO INTEGRADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	PZA	0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL PC-12-750	PZA	15.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUS DE RECEPCION DE ACOMETIDAS	PZA	0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RVE	PZA	6.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA REA	PZA	0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1K	PZA	4.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 3K	PZA	3.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TS3N	PZA	0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2CCF2A	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD2N	PZA	0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VA2N	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VR2N/VR2	PZA	0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VR2N	PZA	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VS2N	PZA	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VD2N	PZA	4.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1TR2A	PZA	3.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR BIFASICO TIPO POSTE AUTOPROTEJIDO ACERO INOXIDABLE DE 10 KVA	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE SEMI AISLADO CALIBRE 3/0	ML	0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 1/0	KG	32.03
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS AEREAS	PZA	17.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS PARA ACOMETIDAS AEREAS	PZA	17.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO 0V15 CON BASE FOTOCELDA TUBO DE 1.20 HTS	PZA	0.00
<b>EXTRAORDINARIOS</b>		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VS3N	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR MULTIPLE 2+1 AEREO CAL. 3/0-1/0	ML	305.85
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR BIFASICO TIPO POSTE AUTOPROTEJIDO ACERO INOXIDABLE DE 25 KVA	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR BIFASICO TIPO POSTE AUTOPROTEJIDO ACERO INOXIDABLE DE 37.5 KVA	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RSA	PZA	3.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RDBA	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RBA	PZA	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R3	PZA	14.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 3/0	KG	118.8399

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

LAS ESTIMACIONES APROBADAS POR EL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER., FUERON LAS QUE SE RELACIONAN EN SIGUIENTE:

NO. DE ESTIMACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTO
EST 01		25 de julio de 2015	24 de agosto de 2015	\$259,097.32 ✓
EST 02		25 de agosto de 2015	22 de septiembre de 2015	\$329,594.92 ✓
			TOTAL EJERCIDO (C/IVA)	\$588,692.24 ✓
			SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA	\$0.00
			MONTO CONTRATADO ( C/IVA)	\$588,692.24 ✓

LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER. DECLARAN QUE EL CONTRATISTA, NO SE HIZO ACREEDOR A ALGUNA SANCIÓN ECONÓMICA.

QUEDA ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, QUE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOAL EJERCIDO SIN INCLUIR EL I. V. A., PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN, SE ENCUENTRA **EN TRÁMITE** POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA CUAL DEBERÁ SER PRESENTADA AL MOMENTO DE FINIQUITAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SER ANEXADA A ESTA ACTA MEDIANTE ADÉNDUM, FECHA EN LA QUE SE CONSIDERA COMO LA FORMAL **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LA OBRA POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER.

EL **ING. MIGUEL AIZCORBE SALICRUP**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, PERSONALMENTE CONSTATÓ QUE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO FUE TOTALMENTE TERMINADA EL DÍA martes, 22 de septiembre de 2015 QUIEN EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER., RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DE CONTRATO, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE **ZUMAYA CORPORACIÓN FISCAL Y CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.**  
REPRESENTADA POR EL C.P. DANIEL ZUMAYA CRISTÓBAL EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO , MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER

CON LO ANTERIOR, SE TERMINA LA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA, QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA EMPRESA

C.P. DANIEL ZUMAYA CRISTÓBAL  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
ZUMAYA CORPORACIÓN FISCAL Y CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.

ING. EDGAR J. MARTINEZ DIAZ  
RESIDENTE DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. MIGUEL AIZCORBE SALICRUP  
DIRECTOR DE O. PÚBLICAS

ARQ. JUAN MANUEL ROMERO CUEVAS  
SUPERVISOR DE OBRAS

C.P. HUMBERTO BENÍTEZ PÉREZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



048





FORMATO 6


ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de POZA RICA, Ver., siendo las 11:00 HRS. del día 06 del mes de Enero de 2016, reunidos en las oficinas de CFE. Comparecen por una parte el ING. ROBERTO SANTOS AQUINO, en su carácter de Superintendente de la ZONA POZA RICA DIVISION DE DISTRIBUCION ORIENTE, por la otra parte el LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, en su carácter de SINDICO UNICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, VER., ambas partes de común acuerdo manifiestan haber cumplido fielmente las normas y procedimientos para la construcción de la obra "M-0164-15 AMP. R. D. Y B.T. CALLE DEL PUENTE, COM. JUANA MOZA" ubicada en el Municipio de TUXPAN, VER., la cual fue certificada bajo la supervisión del ING. YAMID HERNANDEZ MARTINEZ.


El LIC. JAVIER BENITEZ PONCE en su carácter de SINDICO UNICO MUNICIPAL, hace entrega física de las instalaciones correspondientes a la obra señalada en el párrafo anterior, mismas que fueron construidas, según proyecto aprobado mediante oficio No.O-1941-2015 de fecha 20 de Noviembre del 2015.


El señor ING. ROBERTO SANTOS AQUINO, en su carácter de representante de la CFE, recibe las instalaciones antes mencionadas, de acuerdo a inventario físico anexo, las cuales serán incorporadas al patrimonio de la CFE, de conformidad con el art. 9° de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, para realizar a través de las mismas, las funciones establecidas en los artículos 2do. Y 4to. De la Ley de la Industria Eléctrica vigente.

ENTREGA:	RECIBE
 LIC. JAVIER BENITEZ PONCE SINDICO UNICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TUXPAN, VER.	 ING. ROBERTO SANTOS AQUINO SUPTTE. DE ZONA POZA RICA
TESTIGO	TESTIGO
 C.P. DANIEL ZUMAYA CRISTOBAL CONTRATISTA.	 ING. ARMANDO MORALES HERNANDEZ JEFE DEPARTAMENTO DISTRIBUCION



RECIBI CON  
 NÚMERO DEL ANEXO COMPROBADO  
 21/ENERO/16







2015301890048

División de Distribución Oriente  
Zona de Distribución Poza Rica  
Departamento Planeación-Construcción

**Sección:** Gerencia, División de Distribución Oriente.  
**Subsección:** Zona Poza Rica. Depto. Planeación.  
**Serie:** Liberación Exp. M-0164-15  
**Subserie:** O-0020/2016  
**Asunto:** Liberación de Obra Municipal

Poza Rica, Ver. A 06 de Enero de 2016.

**C.P. GUADALUPE FERNANDEZ SANCHEZ**  
**JEFE DEPTO. COMERCIAL ZONA**  
**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**  
**P R E S E N T E:**

Por este medio le informamos que el servicio en baja tensión, colectiva y Rural, No existe inconveniente alguno por parte de este Departamento para que se proceda a la contratación para 19 servicios de la obra denominada "AMPLIACION DE R.D. Y B.T. CALLE DEL PUENTE COMUNIDAD JUANA MOZA" Ubicada en el Municipio de Tuxpan, Ver. Toda vez que cumplió con las normas y especificaciones de Comisión Federal de Electricidad.


Asimismo les solicito el RPU en cuanto les hagan su contratación,

Sin más por el momento, me despido de usted.

**A T E N T A M E N T E**

  
**ING. SERGIO SERAFIN JIMENEZ**  
**JEFE DEPTO. PLANEACION-CONSTRUCCION ZONA**

C.o.p.- Ing. Yamid Hernández Martínez.- Jefe Ofi. Op. Y Mantto. Tuxpan  
C.o.p.- Expte. Obra.  
SSJ\*rgs\*tgr



Araucarias # 22 Col. Magisterio, C.P. 93310. Poza Rica de Hidalgo, Ver.  
Telfs: 782 82 2 54 01 Ext. 20311, 11186.