



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2015  
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) Localidad: TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO  
 No. de obra: 2015301890001 Fecha de elaboración: 16/ago/2015

Descripción de la obra: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y POTRERO, COL. LA CALZADA

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditiv.	Vol. deduc.	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ABASE DE BASTIDOR METALICO TUBULAR ZINTRO DE 1". CON LONA DE 1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISEÑO INTEGRADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	PZA	1.00	0.00	1.00	\$ 1,011.10	-	-	\$ 1,011.10	\$ 1,011.10	-	\$ 1,011.10	\$ -
1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750	PZA	3.00	0.00	0.00	\$ 8,362.45	-	-	\$ 8,362.45	\$ 25,087.35	-	\$ -	\$ 25,087.35
1.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUS DE RECEPCION DE ACOMETIDAS	PZA	2.00	0.00	0.00	\$ 2,831.10	-	-	\$ 2,831.10	\$ 5,662.20	-	\$ -	\$ 5,662.20
1.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RVE	PZA	2.00	0.00	0.00	\$ 5,611.76	-	-	\$ 5,611.76	\$ 11,223.52	-	\$ -	\$ 11,223.52
1.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1K	PZA	2.00	0.00	1.00	\$ 1,243.98	-	-	\$ 1,243.98	\$ 2,487.96	-	\$ 1,243.98	\$ 1,243.98
1.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 3K	PZA	2.00	0.00	0.00	\$ 2,433.74	-	-	\$ 2,433.74	\$ 4,867.48	-	\$ -	\$ 4,867.48
1.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TSSN	PZA	2.00	0.00	1.00	\$ 5,126.92	-	-	\$ 5,126.92	\$ 10,253.84	-	\$ 5,126.92	\$ 5,126.92
1.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD2N	PZA	1.00	0.00	0.00	\$ 5,014.44	-	-	\$ 5,014.44	\$ 5,014.44	-	\$ -	\$ 5,014.44
1.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VR2N	PZA	1.00	0.00	0.00	\$ 5,523.50	-	-	\$ 5,523.50	\$ 5,523.50	-	\$ -	\$ 5,523.50
1.1	VAZN	PZA	1.00	0.00	0.00	\$ 9,233.88	-	-	\$ 9,233.88	\$ 9,233.88	-	\$ -	\$ 9,233.88
1.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZCCFZA	PZA	1.00	0.00	0.00	\$ 5,841.74	-	-	\$ 5,841.74	\$ 5,841.74	-	\$ -	\$ 5,841.74
1.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1TRZA	PZA	2.00	0.00	0.00	\$ 8,688.99	-	-	\$ 8,688.99	\$ 17,377.98	-	\$ -	\$ 17,377.98
1.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR BIFASICO TIPO POSTE AUTOPROTEJIDO ACERO INOXIDABLE DE 10 KVA	PZA	1.00	0.00	0.00	\$ 28,999.95	-	-	\$ 28,999.95	\$ 28,999.95	-	\$ -	\$ 28,999.95
1.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR BIFASICO TIPO POSTE AUTOPROTEJIDO ACERO INOXIDABLE DE 15 KVA	PZA	1.00	0.00	0.00	\$ 30,662.03	-	-	\$ 30,662.03	\$ 30,662.03	-	\$ -	\$ 30,662.03
1.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 3/0	KG	34.16	8.64	0.00	\$ 111.63	-	-	\$ 111.63	\$ 3,813.28	\$ 964.48	\$ -	\$ 4,777.76
1.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 1/0	KG	10.00	3.99	0.00	\$ 111.63	-	-	\$ 111.63	\$ 1,116.30	\$ 445.40	\$ -	\$ 1,561.70
1.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS AEREAS	PZA	19.00	0.00	9.00	\$ 1,257.54	-	-	\$ 1,257.54	\$ 23,893.26	\$ -	\$ 11,317.86	\$ 12,575.40
1.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS PARA ACOMETIDAS AEREAS	PZA	10.00	0.00	0.00	\$ 1,989.58	-	-	\$ 1,989.58	\$ 19,895.80	\$ -	\$ -	\$ 19,895.80
1.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO OV15 CON BASE FOTOCELDA TUBO DE 1.20 MTS	PZA	2.00	1.00	0.00	\$ 2,806.47	-	-	\$ 2,806.47	\$ 5,612.94	\$ 2,806.47	\$ -	\$ 8,419.41
EXT	EXTRAORDINARIOS												
EXT-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 AWG	ML	62.3348	0.00	0.00	\$ 94.50	-	-	\$ 94.50	\$ 5,890.64	\$ -	\$ -	\$ 5,890.64
									Subtotales hoja 1	\$223,469.19	\$4,216.35	\$18,699.86	\$205,985.68



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.  
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

Ejercicio: 2015

Fuente de Financiamiento: 2015301890001

Localidad: TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO

No. de obra: 2015301890001

Fecha de elaboración: 16/ago/2015

Descripción de la obra: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y POTRERO, COL. LA CALZADA

Clave	Concepto	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales					
		Vol. presup.	Vol. adiciv.	Vol. finiquito	P.U. increment.	P.U. decrement.	P.U. finiquito	Importe presu.	Importe adicivas	Importe deductivas			
EXT-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTORES IPC-04 PARA ACOMETIDAS	6.00	0.00	6.00	\$ 755.04	\$ -	\$ 755.04	\$ 4,530.24	\$ -	\$ -	2	4,530.24	
EXT-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARAYOS TIPO ALEA 15	3.00	0.00	3.00	\$ 1,354.21	\$ -	\$ 1,354.21	\$ 4,062.63	\$ -	\$ -	2	4,062.63	
Subtotales hoja 2								\$8,592.87	\$0.00	\$0.00		\$8,592.87	
Sumas totales								\$232,062.06	\$4,216.35	\$18,699.86		\$217,578.55	
												IVA	\$34,812.57
												Total	\$252,391.12

ESTIMACION	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
1	\$ 160,794.55	\$ 186,521.68		
2	\$ 56,784.00	\$ 65,869.44		
TOTAL	\$ 217,578.55	\$ 252,391.12		
CONTRATO:	\$217,578.55	\$ 252,391.12		
CONVENIO	\$0.00	\$0.00		
TOTAL	\$217,578.55	\$ 252,391.12		
IMPORTE FINIQUITO	\$217,578.55	\$252,391.12		
SALDO	\$0.00	\$0.00		

  

EJECUTÓ	AUTORIZÓ PARA PAGO
C.P. DANIEL ZUMAYA CRISTÓBAL ADMINISTRADOR ÚNICO	ING. MIGUEL ALDORBE SALCRRUP DIRECTOR DE EMPRESAS PÚBLICAS
ZUMAYA CORPORACIÓN FISCAL Y CONSTRUCTIVA SA DE CV	
VERIFICÓ	ENTERADO PARA PAGO
ARQ. VÍCTOR MANUEL PARRA RAMÍREZ SUPERVISOR DE OBRA	C.P. CARLOS A. FLORES CORONA TESORERO MUNICIPAL
	LIC. RAUL A. RUIZ DÍAZ PRESIDENTE MUNICIPAL