



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.  
FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES											
Municipio:			TUXPAN			Ejercicio:			2014		
Fuente de Financiamiento:			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF); EJERCICIO 2015			Localidad:			ALTO LUCERO		
No. de obra:			2015301890002			Fecha de elaboración:			19/08/2015		
Descripción de la obra:			AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE RUBÍ, ENTRE LA CALLE TURQUESA Y PROPIEDAD PARTICULAR, COL. LAS JOYAS								
Código	Concepto	Cantidades de obra			Precios unitarios			P.U. finiquito	Importe presup.	Importes totales	
		Vol. presup.	Vol. aditivos	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. Increment.			P.U. decrement.	Importe aditivas
										1	2
52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO A BASE DE LONA IMPRESA CON LOGO DE AYUNTAMIENTO Y TEXTO DE LA OBRA, CON UNA SECCION DE 1.00X1.50 MTS. FIJADA EN OBRA CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL No.12	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00	\$0.00	\$1,012.00
01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750	2.00	0.00	0.00	2.00	\$8,362.50	\$0.00	\$0.00	\$16,725.00	\$0.00	\$16,725.00
02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUS DE RECEPCION DE ACOMETIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,861.06	\$0.00	\$0.00	\$2,861.06	\$0.00	\$2,861.06
04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RVE	4.00	0.00	1.00	3.00	\$5,614.00	\$0.00	\$0.00	\$22,456.00	\$0.00	\$16,842.00
06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1K	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,244.82	\$0.00	\$0.00	\$1,244.82	\$0.00	\$1,244.82
07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 3K	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,442.17	\$0.00	\$0.00	\$2,442.17	\$0.00	\$2,442.17
08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZCCEFA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$5,153.26	\$0.00	\$0.00	\$5,153.26	\$0.00	\$5,153.26
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VR2N	2.00	0.00	0.00	2.00	\$5,528.20	\$0.00	\$0.00	\$11,056.40	\$0.00	\$11,056.40
10.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VR2N/MR2	1.00	0.00	0.00	1.00	\$12,259.98	\$0.00	\$0.00	\$12,259.98	\$0.00	\$12,259.98
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1TR2A	1.00	0.00	0.00	1.00	\$8,689.22	\$0.00	\$0.00	\$8,689.22	\$0.00	\$8,689.22
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR BIFASICO TIPO POSTE AUTOPROTEGIDO ACERO INOXIDABLE DE 10 KVA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$25,312.64	\$0.00	\$0.00	\$25,312.64	\$0.00	\$25,312.64
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 3/0	40.71	0.00	0.00	40.71	\$111.64	\$0.00	\$0.00	\$4,544.86	\$0.00	\$4,544.86
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 1/0	11.54	0.15033	0.00	11.69033	\$111.64	\$0.00	\$0.00	\$1,288.33	\$16.80	\$1,305.13
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS AERIAS	7.00	0.00	4.00	3.00	\$1,257.63	\$0.00	\$0.00	\$3,803.41	\$0.00	\$3,772.89
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS PARA ACOMETIDAS AERIAS	8.00	0.00	5.00	3.00	\$1,990.09	\$0.00	\$0.00	\$15,920.72	\$0.00	\$15,920.72
EXT 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO OV-15 CON BASE FOTOCELDA TUBO DE 1.20 MTS.	2.00	0.00	0.00	2.00	\$2,806.97	\$0.00	\$0.00	\$5,613.94	\$0.00	\$5,613.94
EXT 02	CABLEADO DE MURETE DE MEDICION, INCLUYE: VARILLA DE TIERRA, CONECTOR DE VARILLA, TÉRMICO DE 1/300A Y CABLE CAL.	3.00	0.00	0.00	3.00	\$566.83	\$0.00	\$0.00	\$1,700.49	\$0.00	\$1,700.49
EXT 03	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LUMINARIA CON CABLE DE ACOMETIDA 2-1 CAL. 6 EN TRAMOS QUE NO SE CONTEMPLA RED DE BAJA TENSIÓN	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,524.12	\$0.00	\$0.00	\$2,524.12	\$0.00	\$2,524.12
EXT 04	RETIRO DE POSTE EXISTENTE EN MAL ESTADO, INCLUYE DEMOLICION Y REPOSICION DE BANQUETA, EXCAVACIONES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	1.00	0.00	0.00	1.00	\$6,856.32	\$0.00	\$0.00	\$6,856.32	\$0.00	\$6,856.32
EXT 05	ACARREO AL ALMACEN DE CTE DE POSTE EN MAL ESTADO RETIRADO EN OBRA. INCLUYE MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	1.00	0.00	0.00	1.00	\$3,883.30	\$0.00	\$0.00	\$3,883.30	\$0.00	\$3,883.30
Subtotales hoja 1									\$160,346.04	\$16.80	\$20,594.97
Subtotales hoja 1									\$160,346.04	\$16.80	\$20,594.97

