

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.  
FINIQUITO DE OBRA



2014

DATOS GENERALES

Ejercicio: 2014  
Localidad: ALTO LUCERO  
Fecha de elaboración: 14/08/2015

Municipio: TUXPAN  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2015  
No. de obra: 2015301890004  
Descripción de la obra: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA CALLE UNIÓN DE COLONIAS AL CAD. 0+50, COL. EL RETIRO.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTE			IMPORTE			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	Hoja	aditivas	deductivas	1	2	
52	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO A BASE DE LONA IMPRESA CON LOGO DE AYUNTAMIENTO Y TEXTO DE LA OBRA, CON UNA SECCION DE 1.00X1.50 MTS. FIJADA EN OBRA CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL No.12	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00	
01	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750	3.00	0.00	1.00	2.00	\$8,362.50	\$0.00	\$0.00	\$25,087.50	\$0.00	\$8,362.50	\$0.00	\$16,725.00	
02	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUS DE RECEPCION DE ACOMETIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,861.06	\$0.00	\$0.00	\$2,861.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861.06	
04	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RVE	4.00	0.00	0.00	4.00	\$5,614.00	\$0.00	\$0.00	\$22,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,456.00	
06	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1K	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,244.82	\$0.00	\$0.00	\$1,244.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244.82	
07	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 3K	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,442.17	\$0.00	\$0.00	\$2,442.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,442.17	
08	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20GZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$5,153.26	\$0.00	\$0.00	\$5,153.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,153.26	
10	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VR2N	2.00	0.00	0.00	2.00	\$5,528.20	\$0.00	\$0.00	\$11,056.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,056.40	
10.1	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VR2N/VR2	1.00	0.00	0.00	1.00	\$12,259.98	\$0.00	\$0.00	\$12,259.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,259.98	
11	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VS2N	1.00	0.00	0.00	1.00	\$4,037.20	\$0.00	\$0.00	\$4,037.20	\$0.00	\$4,037.20	\$0.00	\$0.00	
13	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1TR2A	1.00	0.00	0.00	1.00	\$8,689.22	\$0.00	\$0.00	\$8,689.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,689.22	
14.1	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR BIFASICO TIPO POSTE AUTOPROTEJIDO AGERO INOXIDABLE DE 10 KVA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$29,132.94	\$0.00	\$0.00	\$29,132.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,132.94	
27	KG	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 3/0	56.90	0.00	10.7842	46.1158	\$111.64	\$0.00	\$0.00	\$6,352.32	\$0.00	\$1,203.95	\$0.00	\$5,148.37	
28	KG	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 1/0	20.21	0.00	3.53	16.68	\$111.64	\$0.00	\$0.00	\$2,256.24	\$0.00	\$1,439.04	\$0.00	\$817.20	
19	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS AEREAS	9.00	0.00	2.00	7.00	\$1,257.63	\$0.00	\$0.00	\$11,318.67	\$0.00	\$2,515.26	\$0.00	\$8,803.41	
20	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS PARA ACOMETIDAS AEREAS	9.00	0.00	4.00	5.00	\$1,990.09	\$0.00	\$0.00	\$17,910.81	\$0.00	\$7,960.36	\$0.00	\$9,950.45	
3.1	PZA	RETRO DE POSTE EXISTENTE Y ENTREGADO DE MATERIAL EN BODEGAS DE LA CFE	2.00	0.00	1.00	1.00	\$7,419.45	\$0.00	\$0.00	\$14,838.90	\$0.00	\$7,419.45	\$0.00	\$7,419.45	
75	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO OV-15 CON BASE FOTOCELDA TUBO DE 1.20 MTS.	3.00	0.00	0.00	3.00	\$2,806.97	\$0.00	\$0.00	\$8,420.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,420.91	
EXT 01	PZA	CABLEADO DE MURETE DE MEDICION. INCLUYE: VARILLA DE TIERRA, CONECTOR DE VARILLA, TÉRMICO DE 1X30A Y CABLE CAL	6.00	0.00	0.00	6.00	\$566.83	\$0.00	\$0.00	\$3,400.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.98	
EXT 02	PZA	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LUMINARIA CON CABLE DE ACOMETIDA 2+1, CAL. 6 EN TRAMOS QUE NO SE CONTEMPLA RED DE BAJA TENSION	2.00	0.00	0.00	2.00	\$2,524.12	\$0.00	\$0.00	\$5,048.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,048.24	
EXT 03	PZA	PODA DE RAMAS Y ARBOLES QUE INTERFERAN EN EL TRAZO, TENDIDO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA. INCLUYE MANIOBRAS, CARGA Y ACARREO DE DESPERDICIO FUERA DEL SITIO DE LA OBRA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$17,020.35	\$0.00	\$0.00	\$17,020.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,020.35	
<b>Subtotales Hoja 1</b>											\$0.00	\$211,999.97	\$0.00	\$32,937.76	\$179,062.21



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.  
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2014  
 Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2015 Localidad: ALTO LUCERO  
 No. de obra: 2015301890004 Fecha de elaboración: 14/08/2015  
 Descripción de la obra: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA CALLE UNIÓN DE COLONIAS AL CAD. 0+50, COL. EL RETIRO.

Clave	Concepto	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales			
		Vol. presup.	Vol. aditivos	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. increment.	P.U. finiquito	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
T 04	DESAMTALAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE LÍNEA EXISTENTE EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	63.70	0.00	0.00	63.70	\$54.89	\$0.00	\$54.89	\$0.00	\$0.00	\$3,496.49
T 05	REINSTALACIÓN DE LÍNEA EXISTENTE DE BAJA TENSIÓN INCLUYE MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	63.70	0.00	0.00	63.70	\$62.35	\$0.00	\$62.35	\$0.00	\$0.00	\$3,971.70
										Subtotales hoja 2 \$7,468.19	
										Sumas totales \$219,468.16	
										IVA \$29,844.96	
										Total \$216,375.26	

CONCENTRADO		
ESTIMACION	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
1	\$ 139,206.16	\$ 161,479.15
2	\$ 47,324.23	\$ 54,896.11
TOTAL	\$ 186,530.39	\$ 216,375.26

  

CONTRATO		
CONVENIO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
TOTAL	\$ 186,530.40	\$ 216,375.26

  

IMPORTE FINIQUITO		
SALDO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
	\$0.00	\$0.00

EJECUTO:   
 ING. MIGUEL ALCOCER SALICRUP  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

VERIFICADO:   
 ARQ. JUAN MANUEL ROMERO CUEVAS  
 SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZADO PARA PAGO:   
 C.P. CARLOS A. FLORES CORONA  
 TESORERO MUNICIPAL

ENTERADO PARA PAGO:   
 LIC. RAUL A. RUIZ DÍAZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vº. Bº.