



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.  
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

**DATOS GENERALES**

Municipio: TUXPAN

Ejercicio: 2015

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2015

Localidad: TUXPAN DE RODRÍGUEZ CANO

No. de obra: 2015301890009

Fecha de elaboración: 22/08/2015

Descripción de la obra: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE VICENTE SUÁREZ, ENTRE CALLEÓN HERRADOR Y EL POTRERO, COL. ANPL. AZTECA.

Cód. de obra	Concepto	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales			
		Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. Increment.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
52.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE INSERTECACION DE OBRA BASE DE BASTIDOR METALICO TUBULAR ZENTRO GALI. DE 1" CON LOMA DE LODOLLO EN DE ACORDO A DISEÑO INTEGRADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	1.00	0.00	1.00	1,200.50	\$0.00	\$0.00	\$1,200.50	\$0.00	\$0.00	\$1,200.50
01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12*7*60	5.00	0.00	5.00	8,971.34	\$0.00	\$0.00	\$44,856.70	\$0.00	\$0.00	\$44,856.70
02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUS DE RECEPCION DE AGOMETIDA	1.00	0.00	1.00	1,431.25	\$0.00	\$0.00	\$1,431.25	\$0.00	\$0.00	\$1,431.25
02.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA IR3	2.00	1.00	3.00	1,124.02	\$0.00	\$0.00	\$2,248.04	\$1,124.02	\$0.00	\$3,372.06
3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA REA	1.00	0.00	1.00	1,282.22	\$0.00	\$0.00	\$1,282.22	\$0.00	\$0.00	\$1,282.22
04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RVE	2.00	0.00	2.00	5,325.02	\$0.00	\$0.00	\$10,650.04	\$0.00	\$10,650.04	\$0.00
05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA REA	1.00	0.00	1.00	6,090.81	\$0.00	\$0.00	\$6,090.81	\$0.00	\$0.00	\$6,090.81
06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA LK	2.00	0.00	2.00	1,115.75	\$0.00	\$0.00	\$2,231.50	\$0.00	\$1,115.75	\$1,115.75
07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 3K	2.00	1.00	3.00	2,310.56	\$0.00	\$0.00	\$4,621.12	\$2,310.56	\$0.00	\$6,931.68
08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20CFPA	1.00	0.00	1.00	5,315.66	\$0.00	\$0.00	\$5,315.66	\$0.00	\$0.00	\$5,315.66
09	SUMINISTRO Y COLOCACION R02EN	1.00	0.00	1.00	7,659.55	\$0.00	\$0.00	\$7,659.55	\$0.00	\$7,659.55	\$0.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VR2N	1.00	0.00	1.00	6,126.70	\$0.00	\$0.00	\$6,126.70	\$0.00	\$0.00	\$6,126.70
10.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VR2MVR2	1.00	0.00	1.00	9,211.66	\$0.00	\$0.00	\$9,211.66	\$0.00	\$0.00	\$9,211.66
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VR2N	1.00	0.00	1.00	7,819.70	\$0.00	\$0.00	\$7,819.70	\$0.00	\$7,819.70	\$0.00
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VR2N	1.00	0.00	1.00	6,353.17	\$0.00	\$0.00	\$6,353.17	\$0.00	\$0.00	\$6,353.17
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA LTRZA	2.00	0.00	2.00	8,148.97	\$0.00	\$0.00	\$16,297.94	\$0.00	\$0.00	\$16,297.94
<b>Subtotales hoja 1</b>								\$133,396.56	\$3,434.98	\$27,245.04	\$109,586.10

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.  
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2015  
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2015  
No. de obra: 2015301890009 Localidad: TUXPAN DE RODRÍGUEZ CANO  
Descripción de la obra: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE VICENTE SUÁREZ, ENTRE CALLEJÓN MIRADOR Y EL POTRERO, COL. AMPL. Fecha de elaboración: 22/08/2015

C/O	Unidad	Concepto	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditav. deduc.	Vol. finiquito	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe aditav.	Importe deducivas	Importe finiquito	
14.1	PZA.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR B FÍSICO TIPO POSTE AUTOPROTECTOR AISLADO INMOVILIZABLE DE 10 KVA	2.00	0.00	2.00	\$ 24,998.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$49,996.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$49,996.30
27.0	KG	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AAC 3/0	60.00	22.41	37.59	\$ 160.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$9,600.00	\$3,585.60	\$ 0.00	\$13,185.60
28.0	KG	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AAC 1/0	18.00	7.17	10.83	\$ 109.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$1,962.00	\$781.53	\$ 0.00	\$2,743.53
25.0	ML	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 2x4 ABRO	30.00	28.9174	1.0826	\$ 96.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$2,880.00	\$2,883.91	\$ 0.00	\$5,763.91
15.0	PZA.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS AERIAS	13.00	0.00	13.00	\$ 1,086.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$14,129.83	\$ 0.00	\$1,086.91	\$15,216.74
20.0	PZA.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS PARA ACOMETIDAS AERIAS	13.00	0.00	13.00	\$ 2,002.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$26,028.47	\$ 0.00	\$2,002.19	\$28,030.66
75.0	PZA.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO OVLIS CON BASE FOTOCELDA TUBO DE 1.20M.	5.00	0.00	5.00	\$ 2,408.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$12,041.80	\$ 0.00	\$2,408.36	\$14,450.16
EXT 20	PZA.	CABLEADO DE MURETE DE MEDICIÓN, INCLUYE VARILLA DE TIERRA, CONECTOR DE VARILLA, TERMINO DE LIXIA Y CABLE CAL 8	0.00	12.00	12.00	\$ 620.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$7,440.00	\$ 0.00	\$7,440.00
EXT 75.1	ML	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CABLE PARA LAMPARILLA OVLIS CON BASE FOTOCELDA	0.00	144.69	144.69	\$ 30.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$4,340.70	\$ 0.00	\$4,340.70
EXT 01	PZA.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TDN	0.00	1.00	1.00	\$ 7,819.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$7,819.70	\$ 0.00	\$7,819.70
EXT 02	JOR	PODA DE ARBOLES Y CAMBIOS DE ESTRUCTURAS POR CAMBIOS DE PROYECTOS DE ACUERDO A OBSERVACIONES DE C.P.E.	0.00	1.00	3.00	\$ 5,315.6617	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$5,315.66	\$ 0.00	\$5,315.66
<b>Subtotales hoja 2</b>						\$116,700.40	\$0.00	\$0.00	\$250,096.96	\$32,117.10	\$5,497.46	\$153,951.37
<b>Sumas totales</b>						\$250,096.96	\$0.00	\$0.00	\$55,551.68	\$32,742.50	\$2,63,537.46	\$42,155.99
<b>Total</b>												\$305,703.45

CONCENTRADO		
ESTIMACION	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
1	\$182,479.89	\$ 211,076.44
2	\$85,057.77	\$ 94,027.01
3	\$263,537.46	\$ 305,703.45
<b>TOTAL</b>	<b>\$531,075.12</b>	<b>\$610,806.90</b>

  

CONTRATO:		
CONVENIO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
	\$250,096.96	\$ 290,112.47
	\$13,440.50	\$ 15,590.98
<b>TOTAL</b>	<b>\$263,537.46</b>	<b>\$305,703.45</b>

  

IMPORTE FINIQUITO		
IMPORTE FINIQUITO	SALDO	
\$263,537.46	\$305,703.45	\$42,165.99
\$0.00	\$0.00	\$0.00

EJECUTÓ

ING. FRANCISQUITILLA ROSALES  
DIRECTOR GENERAL  
TYVATEC, S.A. DE C.V.

ING. MIGUEL ÁNGEL SALLERUP  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

VERIFICÓ

ARO, VICTOR MANUEL PARRA RAMIREZ  
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIDAD PARA PAGO

ING. MIGUEL ÁNGEL SALLERUP  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ENTERADO PARA PAGO

C.P. CARLOS A. FLORES CORONA  
TESORERO MUNICIPAL

Vc. Bc.

LIC. RAUL A. RUIZ DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL