



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES														
Municipio:		TUXPAN		Ejercicio:		2014								
Fuente de financiamiento:		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2015						Localidad:		ALTO LUCERO				
No. de obra:		201530189010						Fecha de elaboración:		19/08/2015				
Descripción de la obra:		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE HÉCTOR MÉNDEZ DÍAZ, ENTRE EL POTRERO Y EL CAD. 0+188.00, COL. EL RETOÑO.												
Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales					
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. discredmen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO A BASE DE LONA IMPRESA CON LOGO DE AYUNTAMIENTO Y TEXTO DE LA OBRA, CON UNA SECCION DE 1.00X1.50 MTS. FJADA EN OBRA CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL No.12	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00
01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$8,362.50	\$0.00	\$0.00	\$8,362.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,362.50
02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUS DE RECEPCION DE ACOMETIDAS	PZA	2.00	0.00	1.00	1.00	\$2,861.06	\$0.00	\$0.00	\$2,861.06	\$0.00	\$0.00	\$2,861.06	\$2,861.06
04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RVE	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$5,614.00	\$0.00	\$0.00	\$5,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,228.00
06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1K	PZA	2.00	0.00	1.00	1.00	\$1,244.82	\$0.00	\$0.00	\$1,244.82	\$0.00	\$0.00	\$1,244.82	\$1,244.82
07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 3K	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,442.17	\$0.00	\$0.00	\$2,442.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,442.17
08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2C0FZA	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$5,153.26	\$0.00	\$0.00	\$5,153.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,153.26
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R2A	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$5,528.20	\$0.00	\$0.00	\$5,528.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,056.40
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R2A	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$8,689.22	\$0.00	\$0.00	\$8,689.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,689.22
14-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR BIFASICO TIPO POSTE AUTOPROTEJIDO ACERO INOXIDABLE DE 15 KVA	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	\$31,662.94	\$0.00	\$0.00	\$31,662.94	\$0.00	\$0.00	\$31,662.94	\$0.00
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 3/0	KG	24.66	0.00	19.55115	5.10885	\$111.64	\$0.00	\$0.00	\$2,753.04	\$0.00	\$0.00	\$2,753.04	\$570.35
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 1/0	KG	8.00	0.00	0.00	8.00	\$111.64	\$0.00	\$0.00	\$893.12	\$0.00	\$0.00	\$893.12	\$0.00
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS AREAS	PZA	13.00	0.00	5.00	8.00	\$1,257.63	\$0.00	\$0.00	\$16,349.19	\$0.00	\$0.00	\$5,288.15	\$10,061.04
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS PARA ACOMETIDAS AREAS	PZA	13.00	0.00	5.00	8.00	\$1,990.09	\$0.00	\$0.00	\$25,871.17	\$0.00	\$0.00	\$9,950.45	\$15,920.72
75	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO 0V-15 CON BASE FOTOCELDA TUBO DE 1.20 MTS.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$2,806.97	\$0.00	\$0.00	\$5,613.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,613.94
EXT 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR BIFASICO TIPO POSTE AUTOPROTEJIDO ACERO INOXIDABLE DE 10 KVA	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	\$29,132.94	\$0.00	\$0.00	\$29,132.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,132.94
EXT 02	CABLEADO DE MURETE DE MEDICION, INCLUYE: VARELLA DE CAL. 8	PZA	0.00	3.00	0.00	3.00	\$566.83	\$0.00	\$0.00	\$1,699.41	\$0.00	\$0.00	\$4,534.64	\$4,534.64
EXT 03	PARADO DE POSTES A MANIOBRA POR TERRENO INACCESIBLE A MAQUINARIA, INCLUYE: ARRASTRE, PARADO, PLOMEADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	\$17,998.41	\$0.00	\$0.00	\$17,998.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,998.41
EXT 04	ALIMENTACION ELÉCTRICA PARA LUMINARIA CON CABLE DE ACOMETIDA 2+1 CAL. 6 EN TRAMOS QUE NO SE CONTEMPLA RED DE BAJA TENSIÓN	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	\$2,524.12	\$0.00	\$0.00	\$2,524.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,524.12
Subtotales hoja 1											\$54,190.11	\$54,214.67	\$139,298.71	\$139,298.71

