



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

Municipio: TUXPAN **Ejercicio:** 2015 **Localidad:** TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO **Fecha de elaboración:** 15/08/2015

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2015

No. de obra: 2015301890012
Descripción de la obra: AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE FELIPE ÁNGELES, ENTRE LA CALLE LUCIO CABAÑAS Y LA CALLE ZACAPANTLA, COL. REVOLUCIONARIA.

Clave	Concepto	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales					
		Vol. presupp.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. finiquito	Importe presupp.	Importe aditivas	Importe deductivas		
52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA AMASE DE BASTIDOR METALICO TUBULAR ZENTRO GALV. DE 1' CON LONA DE 1.00X1.50 M DE ACERDO A DISEÑO INTEGRADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,200.50	\$0.00	\$1,200.50	\$1,200.50	\$0.00	\$0.00	\$1,200.50	
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-13-600	1.00	0.00	1.00	0.00	\$9,860.26	\$0.00	\$9,860.26	\$9,860.26	\$0.00	\$9,860.26	\$0.00	
01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750	5.00	0.00	1.00	4.00	\$8,971.34	\$0.00	\$8,971.34	\$44,856.70	\$0.00	\$8,971.34	\$55,828.36	
02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUS DE RECEPCION DE ACOMETIDA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$1,431.25	\$0.00	\$1,431.25	\$2,862.50	\$0.00	\$0.00	\$2,862.50	
04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RVE	4.00	1.00	0.00	5.00	\$5,325.02	\$0.00	\$5,325.02	\$21,300.08	\$5,325.02	\$0.00	\$26,625.10	
06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA JK	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,115.75	\$0.00	\$1,115.75	\$1,115.75	\$0.00	\$0.00	\$1,115.75	
07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA JK	2.00	0.00	0.00	2.00	\$2,310.56	\$0.00	\$2,310.56	\$4,621.12	\$0.00	\$0.00	\$4,621.12	
10.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TRONV/R2	2.00	0.00	1.00	1.00	\$9,211.66	\$0.00	\$9,211.66	\$18,423.32	\$0.00	\$9,211.66	\$9,211.66	
08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20CFRA	1.00	1.00	0.00	2.00	\$5,315.66	\$0.00	\$5,315.66	\$5,315.66	\$5,315.66	\$0.00	\$10,631.32	
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VRZN	1.00	2.00	0.00	3.00	\$6,126.70	\$0.00	\$6,126.70	\$6,126.70	\$12,253.40	\$0.00	\$18,380.10	
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VSSN	3.00	0.00	2.00	1.00	\$6,069.77	\$0.00	\$6,069.77	\$18,209.31	\$0.00	\$12,139.54	\$6,069.77	
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA UTRZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$8,148.97	\$0.00	\$8,148.97	\$16,297.94	\$0.00	\$0.00	\$16,297.94	
14.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR BIFASICO TIPO POSTE AUTOPROTEGIDO ACERO INOXIDABLE DE 10 KVA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$23,456.15	\$0.00	\$23,456.15	\$46,912.30	\$0.00	\$0.00	\$46,912.30	
28.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE SEMI AISLADO CALIBRE 3/0	92.00	63.968609	0.00	155.968609	\$190.00	\$0.00	\$190.00	\$17,480.00	\$12,154.04	\$0.00	\$29,634.04	
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MAC 1/0	13.52	12.36	0.00	25.88	\$109.00	\$0.00	\$109.00	\$1,773.68	\$1,247.24	\$0.00	\$3,020.92	
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS AERIAS	10.00	2.00	0.00	12.00	\$1,086.91	\$0.00	\$1,086.91	\$10,869.10	\$2,173.82	\$0.00	\$13,042.92	
Subtotales hoja 1										\$226,924.92	\$38,559.18	\$40,182.80	\$225,311.30

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE **TUXPAN, VER.**
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

Municipio: **TUXPAN** Ejercicio: **2015**

Fuente de Financiamiento: **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2015**

Localidad: **TUXPAN DE RODRÍGUEZ CANO**

No. de obra: **2015301890012**

Fecha de elaboración: **15/08/2015**

Descripción de la obra: **AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE FELIPE ÁNGELES, ENTRE LA CALLE LUCERO CABRÍAS Y LA CALLE ZACAPONTA, COL. REVOLUCIONARIA.**

DATOS GENERALES

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales				
			Vol. presupp.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS PARA ACONDICIONAR AERÍAS	PZA	10.00	2.00	0.00	12.00	\$2,002.19	\$0.00	\$0.00	\$2,002.19	\$4,004.38	\$0.00	\$24,026.28
75	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIOS OVIS CON BASE FOTOCELDA TIPO DE 120W.	PZA	5.00	0.00	1.00	4.00	\$2,408.36	\$0.00	\$0.00	\$2,408.36	\$0.00	\$2,408.36	\$9,653.44
EXT. 20	CABLEADO DE MURETE DE MEDICIÓN, INCLUIE VARILLA DE TIERRA, CONECTOR DE VARILLA, TERMINO DE LUNA Y CABLE CAL 8	PZA	0.00	12.00	1.00	12.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$7,440.00	\$0.00	\$7,440.00
EXT. 75	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CABLE PARA LUMINARIAS OVIS CON BASE FOTOCELDA	ML	0.00	212.52	0.00	212.52	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$6,375.60	\$0.00	\$6,375.60
Subtotales hoja 2									\$32,063.70	\$17,819.98	\$2,408.36	\$47,475.32	
Sumas totales									\$258,988.62	\$56,399.16	\$42,591.16	\$272,786.62	
									IVA			\$43,645.86	
									Total			\$316,432.48	

AUTORIZO PARA PAGO

ING. MIGUEL GÓRGORIO SANCIBURUP
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ENTERADO PARA PAGO

C.P. CARLOS A. FLORES CORONA
TESORERO MUNICIPAL

EJECUTÓ

ING. BRIGISTO UTRILLA ROSALES
DIRECTOR GENERAL
TIVATEC, S.A. DE C.V.

VERIFICÓ
ARQ. VÍCTOR MANUEL VARRA RAMÍREZ
SUPERVISOR DE OBRA

Vo. Bo.

LIC. RAUL A. RUIZ DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONCENTRADO			
ESTIMACION	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	
1	\$ 196,145.69	\$ 227,529.00	
2	\$ 76,640.93	\$ 88,903.48	
3			
TOTAL	\$ 272,786.62	\$ 316,432.48	

CONTRATO:		
CONVENIO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
	\$258,988.62	\$300,426.80
	\$ 13,798.00	\$ 16,005.68
TOTAL	\$272,786.62	\$316,432.48

IMPORTE FINIQUITO	
\$272,786.62	\$316,432.48
\$0.00	\$0.00