



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

Municipio: TUXPAN		Ejercicio: 2014	
Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF); EJERCICIO 2015		Localidad: OJITE RANCHO NUEVO	
No. de obra: 2015301890003		Fecha de elaboración: 17/08/2015	
Descripción de la obra: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE OJITE RANCHO NUEVO, DE LA CARRETERA TUXPAN TAMPICO AL CADENAMIENTO 04-219.00, ATRAS DE LA GASOLINERA			

DATOS GENERALES

Categoría	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales						
			Vol. presup.	Vol. aditivos	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. Increment.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivos	Importe deducidas	Importe finiquito		
52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO A BASE DE LONA IMPRESA CON LOGO DE AYUNTAMIENTO Y TEXTO DE LA OBRA, CON UNA SECCION DE 1.00X1.50 MTS. FIJADA EN OBRA CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL No.12	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,012.00	\$0.00	\$1,012.00	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00		
01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750	PZA	16.00	1.00	0.00	17.00	\$8,362.50	\$0.00	\$8,362.50	\$133,800.00	\$8,362.50	\$0.00	\$142,162.50		
02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUS DE RECEPCION DE ACOMETIDAS	PZA	5.00	0.00	1.00	4.00	\$2,861.06	\$0.00	\$2,861.06	\$14,305.30	\$0.00	\$2,861.06	\$11,444.24		
03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RDA	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,041.01	\$0.00	\$2,041.01	\$2,041.01	\$0.00	\$0.00	\$2,041.01		
04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RVE	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	\$5,614.00	\$0.00	\$5,614.00	\$33,684.00	\$0.00	\$0.00	\$33,684.00		
06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1K	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$1,244.82	\$0.00	\$1,244.82	\$2,489.64	\$0.00	\$0.00	\$2,489.64		
07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 3K	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	\$2,442.17	\$0.00	\$2,442.17	\$12,210.85	\$0.00	\$0.00	\$12,210.85		
08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZCCEPA	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$5,153.26	\$0.00	\$5,153.26	\$5,153.26	\$0.00	\$0.00	\$5,153.26		
09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD2N	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$5,015.49	\$0.00	\$5,015.49	\$15,046.47	\$0.00	\$0.00	\$15,046.47		
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VR2N	PZA	3.00	3.00	0.00	6.00	\$5,528.20	\$0.00	\$5,528.20	\$16,584.60	\$16,584.60	\$0.00	\$33,169.20		
10.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VR2N/VR2	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$12,259.98	\$0.00	\$12,259.98	\$24,519.96	\$0.00	\$0.00	\$24,519.96		
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VS2N	PZA	6.00	0.00	1.00	5.00	\$4,037.20	\$0.00	\$4,037.20	\$24,223.20	\$0.00	\$4,037.20	\$20,186.00		
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD2N/RD2	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$10,109.22	\$0.00	\$10,109.22	\$20,218.44	\$0.00	\$0.00	\$20,218.44		
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA V2N	PZA	3.00	0.00	3.00	0.00	\$9,255.37	\$0.00	\$9,255.37	\$27,766.11	\$0.00	\$27,766.11	\$0.00		
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1TR2A	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	\$8,689.22	\$0.00	\$8,689.22	\$43,446.10	\$0.00	\$0.00	\$43,446.10		
14.1	POSTE AUTOPROTEGIDO ACERO INOXIDABLE DE 10 KVA	PZA	4.00	1.00	0.00	5.00	\$29,132.94	\$0.00	\$29,132.94	\$116,531.76	\$29,132.94	\$0.00	\$145,664.70		
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 3/0	KG	235.09	0.00	36.72006	198.36994	\$111.64	\$0.00	\$111.64	\$26,245.45	\$0.00	\$4,099.42	\$22,146.02		
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 1/0	KG	70.00	0.00	10.96	59.04	\$111.64	\$0.00	\$111.64	\$7,814.80	\$0.00	\$1,223.57	\$6,591.23		
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS AERIAS	PZA	21.00	0.00	12.00	9.00	\$1,257.63	\$0.00	\$1,257.63	\$26,410.23	\$0.00	\$15,091.56	\$11,318.67		
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS PARA ACOMETIDAS AERIAS	PZA	21.00	0.00	12.00	9.00	\$1,990.09	\$0.00	\$1,990.09	\$41,791.89	\$0.00	\$23,881.08	\$17,910.81		
75	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO OV-15 CON BASE FOTOCELDA TUBO DE 1.20 MTS.	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	\$2,806.97	\$0.00	\$2,806.97	\$22,455.76	\$0.00	\$0.00	\$22,455.76		
EXT 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RBA	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	\$1,985.36	\$0.00	\$1,985.36	\$0.00	\$1,985.36	\$0.00	\$1,985.36		
EXT 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R3	PZA	0.00	2.00	0.00	2.00	\$1,124.02	\$0.00	\$1,124.02	\$0.00	\$2,248.04	\$0.00	\$2,248.04		
EXT 03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR 2+1 AEREO	ML	0.00	26.60	0.00	26.60	\$116.52	\$0.00	\$116.52	\$0.00	\$3,098.43	\$0.00	\$3,098.43		
EXT 04	PODA DE RAMAS Y ARBOLES QUE INTERFERIERAN EN EL TRAZO, TENDIDO DE LA LINEA ELÉCTRICA. INCLUYE MANIOBRAS, CARGA Y	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	\$17,020.35	\$0.00	\$17,020.35	\$0.00	\$17,020.35	\$0.00	\$17,020.35		
									Subtotales hoja 1			\$617,750.83	\$78,433.22	\$78,960.00	\$617,224.04



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.

FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2014 Localidad: OJITE RANCHO NUEVO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2015

No. de obra: 2015301890003 Fecha de elaboración: 17/08/2015

Descripción de la obra: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE OJITE RANCHO NUEVO, DE LA CARRETERA TUXPAN TAMPICO AL CADENAMIENTO 04-219.00, ATRÁS DE LA GASOLINERA

Main table with columns: Concepto, CANTIDADES DE OBRA (Vol. presup., Vol. aditivos, Vol. deduc., Vol. finiquito), PRECIOS UNITARIOS (P.U. PRESUP., P.U. INCREMENT., P.U. DECREMENT., P.U. FINIQUITO), Importes (Importe presup., Importe aditivos, Importe deducitvas, Importe finiquito), and IVA.

Subtotales hoja 2: \$0.00; Sumas totales: \$617,750.83; IVA Total: \$758,833.67

CONCENTRADO table with columns: ESTIMACIÓN, IMPORTE S/IVA, IMPORTE C/IVA

CONTRATO and CONVENIO tables with columns: IMPORTE S/IVA, IMPORTE C/IVA

EJECUTO: ING. MIGUEL TORRES SALICRUP, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

VERIFICÓ: ARQ. JUAN MANUEL ROMERO GUEVAS, SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZÓ PARA PAGO: LIC. RAUL A. RUIZ DIAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL

IMPORTE FINIQUITO: \$758,833.68; SALDO: \$0.00