



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.  
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

**DATOS GENERALES**

Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2014  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2015 Localidad: MONTE GRANDE  
 No. de obra: 2015301890044 Fecha de elaboración: 19/08/2015  
 Descripción de la obra: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COL. CUMBRES DE DIOS, DE LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE

Categoría	Concepto	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales					
		Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. Increment.	P.U. decrement.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750	49.00	0.00	0.00	49.00	\$8,362.50	\$0.00	\$0.00	\$8,362.50	\$409,762.50	\$0.00	\$0.00	\$409,762.50
02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUS DE RECEPCION DE ACOMETIDAS	15.00	0.00	1.00	14.00	\$2,861.06	\$0.00	\$0.00	\$2,861.06	\$42,915.90	\$0.00	\$2,861.06	\$40,054.84
03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RDA	2.00	0.00	2.00	0.00	\$2,041.01	\$0.00	\$0.00	\$2,041.01	\$4,082.02	\$0.00	\$4,082.02	\$0.00
04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RVE	23.00	0.00	1.00	22.00	\$5,614.00	\$0.00	\$0.00	\$5,614.00	\$129,122.00	\$0.00	\$5,614.00	\$123,508.00
06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1K	5.00	0.00	4.00	1.00	\$1,244.82	\$0.00	\$0.00	\$1,244.82	\$6,224.10	\$0.00	\$4,979.28	\$1,244.82
07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 3K	15.00	0.00	1.00	14.00	\$2,442.17	\$0.00	\$0.00	\$2,442.17	\$36,632.55	\$0.00	\$2,442.17	\$34,190.38
08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2XCPZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$5,153.26	\$0.00	\$0.00	\$5,153.26	\$5,153.26	\$0.00	\$0.00	\$5,153.26
09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD2N	2.00	1.00	0.00	3.00	\$5,015.49	\$0.00	\$0.00	\$5,015.49	\$10,030.98	\$5,015.49	\$0.00	\$15,046.47
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VR2N	14.00	2.00	0.00	16.00	\$5,528.20	\$0.00	\$0.00	\$5,528.20	\$77,394.80	\$11,056.40	\$0.00	\$88,451.20
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VA2N	3.00	0.00	0.00	3.00	\$9,255.37	\$0.00	\$0.00	\$9,255.37	\$27,766.11	\$0.00	\$0.00	\$27,766.11
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VS2N	36.00	0.00	6.00	30.00	\$4,037.20	\$0.00	\$0.00	\$4,037.20	\$145,339.20	\$0.00	\$24,223.20	\$121,116.00
10.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VTR2A	2.00	0.00	1.00	1.00	\$12,259.98	\$0.00	\$0.00	\$12,259.98	\$24,519.96	\$0.00	\$12,259.98	\$12,259.98
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1TR2A	15.00	0.00	1.00	14.00	\$8,689.22	\$0.00	\$0.00	\$8,689.22	\$130,338.30	\$0.00	\$8,689.22	\$121,649.08
14.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR BIFASICO TIPO POSTE AUTOPROTEGIDO ACERO INOXIDABLE DE 10 KVA	15.00	0.00	1.00	14.00	\$29,132.94	\$0.00	\$0.00	\$29,132.94	\$406,994.10	\$0.00	\$29,132.94	\$407,861.16
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 3/0	1,196.00	0.00	97,61534	1,100,38466	\$111.64	\$0.00	\$0.00	\$111.64	\$123,744.72	\$0.00	\$10,897.78	\$122,846.94
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 1/0	364.79	0.00	4.67	360.12	\$111.64	\$0.00	\$0.00	\$111.64	\$40,725.16	\$0.00	\$521.36	\$40,203.80
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS AEREAAS	29.00	2.00	0.00	31.00	\$1,257.63	\$0.00	\$0.00	\$1,257.63	\$36,471.27	\$2,515.26	\$0.00	\$38,986.53
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS PARA ACOMETIDAS AEREAAS	29.00	2.00	0.00	31.00	\$1,990.09	\$0.00	\$0.00	\$1,990.09	\$57,712.61	\$3,980.18	\$0.00	\$61,692.79
75	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO OV-15 CON BASE FOTOCELDA TUBO DE 1.20 MTS.	14.00	0.00	0.00	14.00	\$2,806.97	\$0.00	\$0.00	\$2,806.97	\$39,297.58	\$0.00	\$0.00	\$39,297.58
EXT 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO A BASE DE LONIA IMPRESA CON LOGO DE AYUNTAMIENTO Y TEXTO DE LA OBRA, CON UNA SECCION DE 1.00X1.50 MTS. FIJADA EN OBRA CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL No.12	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00
EXT 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VD2N	5.00	0.00	0.00	5.00	\$7,918.52	\$0.00	\$0.00	\$7,918.52	\$39,592.60	\$0.00	\$0.00	\$39,592.60
EXT 03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA REA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$6,090.81	\$0.00	\$0.00	\$6,090.81	\$18,272.43	\$0.00	\$0.00	\$18,272.43
EXT 04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RBA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$1,985.36	\$0.00	\$0.00	\$1,985.36	\$5,956.08	\$0.00	\$0.00	\$5,956.08
EXT 05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RSA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,282.22	\$0.00	\$0.00	\$1,282.22	\$1,282.22	\$0.00	\$0.00	\$1,282.22
EXT 06	PODA DE RAMAS Y ARBOLES QUE INTERFERAN EN EL TRAZO, TENDIDO DE LA LINEA ELÉCTRICA. INCLUYE MANOBRAS, CARGA Y ACARREO DE DESPERDICIO FUERA DEL SITIO DE LA OBRA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$17,020.35	\$0.00	\$0.00	\$17,020.35	\$17,020.35	\$0.00	\$0.00	\$17,020.35
<b>Subtotales hoja 1</b>										\$1,877,362.80	\$22,567.33	\$105,703.01	\$1,794,227.12

