



**H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.
FINIQUITO DE OBRA**

FORMATO 10

Municipio: TUXPAN													Ejercicio: 2015		
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2015													Localidad: TUXPAN DE RODRÍGUEZ CANO		
No. de obra: 2015301890045													Fecha de elaboración: 29/09/2015		
Descripción de la obra: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE SIN NOMBRE, DEL E.C. DE FRIJOLILLO-TIERRA BLANCA AL CAD. 0+864, EN LA COMUNIDAD DE FRIJOLILLO															
C	U	C	Cantidades de obra						Precios unitarios			Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. Increment.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito	
													Hoja 1 DE 2		
52			PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	1,172.45	\$0.00	\$0.00	\$1,172.45	\$1,172.45	\$0.00	\$0.00	\$1,172.45
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA BASE DE BASTIDOR METALICO TUBULAR ZINTRO DE 4" CON LONA DE 1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISEÑO INTEGRADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS															
01			PZA	21.00	0.00	1.00	20.00	8,343.86	\$0.00	\$0.00	175,221.06	\$8,343.86	\$0.00	\$0.00	\$166,877.20
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750															
04			PZA	7.00	0.00	7.00	0.00	5,580.15	\$0.00	\$0.00	\$39,061.05	\$5,580.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RVE															
07			PZA	4.00	0.00	2.00	2.00	2,409.35	\$0.00	\$0.00	\$9,637.40	\$2,409.35	\$0.00	\$0.00	\$4,818.70
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 3K															
08			PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	5,790.24	\$0.00	\$0.00	\$5,790.24	\$5,790.24	\$0.00	\$0.00	\$5,790.24
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZCCFZA															
08			PZA	3.00	0.00	2.00	1.00	1,208.35	\$0.00	\$0.00	\$3,625.05	\$1,208.35	\$0.00	\$0.00	\$1,208.35
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1K															
10			PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	5,498.17	\$0.00	\$0.00	\$10,996.34	\$5,498.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VR2N															
11			PZA	16.00	0.00	16.00	0.00	4,028.76	\$0.00	\$0.00	\$64,460.16	\$4,028.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA V2ZN															
10.1			PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	12,195.42	\$0.00	\$0.00	\$12,195.42	\$12,195.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VR2NVR2															
13			PZA	4.00	0.00	2.00	2.00	8,605.81	\$0.00	\$0.00	\$34,423.24	\$8,605.81	\$0.00	\$0.00	\$17,211.62
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1TR2A															
14.1			PZA	4.00	0.00	2.00	2.00	29,024.46	\$0.00	\$0.00	\$116,097.84	\$29,024.46	\$0.00	\$0.00	\$58,048.92
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR BIFASICO TIPO POSTE AUTOPROTEJIDO ACERO INOXIDABLE DE 10 KVA															
28			KG	294.00	0.00	148.64	145.36	111.09	\$0.00	\$0.00	\$32,660.46	\$111.09	\$0.00	\$0.00	\$16,512.42
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 10															
27			KG	393.40	0.0000	393.40	0.0000	104.77	\$0.00	\$0.00	\$41,216.52	\$104.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 30															
19			PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	1,252.81	\$0.00	\$0.00	\$6,264.05	\$1,252.81	\$0.00	\$0.00	\$6,264.05
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS AEREAS															
20			PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	1,985.07	\$0.00	\$0.00	\$9,925.35	\$1,985.07	\$0.00	\$0.00	\$9,925.35
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS PARA ACOMETIDAS AEREAS															
75			PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	2,797.63	\$0.00	\$0.00	\$8,392.89	\$2,797.63	\$0.00	\$0.00	\$8,392.89
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO OVYS CON BASE FOTOCELDA TUBO DE 1.20 MTS															
Subtotales Hoja 1											\$571,139.52	\$0.00	\$275,281.71	\$295,857.81	

[Firma]



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2015
 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2015 Localidad: TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO
 No. de obra: 2015301890045 Fecha de elaboración: 29/09/2015
 Descripción de la obra: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE SIN NOMBRE, DEL E.C. DE FRIJOLILLO-TIERRA BLANCA AL CAD. 0+-864, EN LA COMUNIDAD DE FRIJOLILLO

C/IVA	Concepto	Cantidades de obra		Precios unitarios		Importes totales		Importe deducibles	Importe finiquito
		Vol. presup.	Vol. adic.	P.U. PRESUP.	P.U. Increment.	P.U. finiquito	Importe presup.		
EXT 21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TSEN	0.00	16.00	5,597.32	\$0.00	\$5,597.32	\$0.00	\$0.00	\$99,557.12
EXT 22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA ADZN	0.00	5.00	8,473.90	\$0.00	\$8,473.90	\$0.00	\$0.00	\$42,369.50
EXT 23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RDZN	0.00	2.00	4,977.68	\$0.00	\$4,977.68	\$0.00	\$0.00	\$9,955.36
EXT 24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RDA	0.00	0.00	2,036.21	\$0.00	\$2,036.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXT 25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RSA	0.00	9.00	1,266.83	\$0.00	\$1,266.83	\$0.00	\$0.00	\$11,401.47
EXT 25.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUS DE RECEPCION DE ACOMETIDA	0.00	2.00	1,431.25	\$0.00	\$1,431.25	\$0.00	\$0.00	\$2,862.50
EXT 20.1	CABLEADO DE MIURETE DE MEDICION, INCLUYE VARILLA DE TIERRA, CONECTOR DE VARILLA, TERMICO DE 1X30A Y CABLE CAL.	0.00	5.00	620.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00
EXT 75.1	SUMINISTRO Y COLOCACION CABLE PARA LUMINARIA OV15 CON BASE FOTOCELDA	0.00	110.00	30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
EXT. 05.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA REA	0.00	1.00	6,051.68	\$0.00	\$6,051.68	\$0.00	\$0.00	\$6,051.68
EXT. 28.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE SBR. AISLADO CUBRE 3.0	0.00	1,428.49	80.52	\$0.00	\$80.52	\$0.00	\$0.00	\$115,164.58
Subtotales hoja 2						\$571,139.52	\$0.00	\$0.00	\$283,762.21
Sumas totales						\$275,281.71	\$0.00	\$0.00	\$579,620.02
Total IVA									\$672,359.22

EJECUTÓ

ING. ENRIQUE UTRILLA ROSALES
DIRECTOR GENERAL
TVIATEC, S.A. DE C.V.

ING. MIGUEL ANTONIO SALLICRUP
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

VERIFICÓ
ARQ. ANSELMO MEZA HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ENTERADO PARA PAGO
C.P. CARLOS A. FLORES CORONA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
L.C. RAUL A. RUIZ DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTIMACION	CONCENTRADO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
1		\$400,671.71	\$476,990.13
2		\$164,110.04	\$195,369.09
3		\$54,781.74	\$67,239.22
TOTAL		\$619,563.49	\$739,598.44

CONTRATO	CONVENIO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
		\$556,518.35	\$662,521.84
		\$8,263.40	\$9,897.38
TOTAL		\$564,781.74	\$672,359.22

IMPORTE FINIQUITO	SALDO
\$579,620.02	\$672,359.22
\$0.00	\$0.00