



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES														
Municipio: TUXPAN			Ejercicio: 2014			Localidad: ALTO LUCERO			Fecha de elaboración: 20/09/2015					
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2015														
No. de obra: 2015301890046														
Descripción de la obra: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE INDEPENDENCIA Y EL CAD. 1+155, COL. GRANJAS DE ALTO LUCERO														
CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTE TOTALES					
			Vol. presup.	Vol. aditvas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. FINIQUITO	Importe aditvas	Importe presup.	Importe deducidas	Importe finiquito	
Hoja DE 2														
52	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO A BASE DE LONA, IMPRESA CON LOGO DE AYUNTAMIENTO Y TEXTO DE LA OBRA, CON UNA SECCION DE 1.00X1.50 MTS. FIJADA EN OBRA CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL No.12	1.00	0.00	0.00	1.00	\$0.00	\$1,012.00	\$0.00	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00	
01	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750	5.00	0.00	0.00	5.00	\$0.00	\$8,362.50	\$0.00	\$8,362.50	\$0.00	\$0.00	\$41,812.50	
02	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUS DE RECEPCION DE ACOMETIDAS	2.00	0.00	0.00	2.00	\$0.00	\$2,861.06	\$0.00	\$2,861.06	\$0.00	\$0.00	\$5,722.12	
03	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RDA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$0.00	\$2,041.01	\$0.00	\$2,041.01	\$0.00	\$0.00	\$4,082.02	
04	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RVE	2.00	0.00	0.00	3.00	\$0.00	\$5,614.00	\$0.00	\$5,614.00	\$0.00	\$0.00	\$11,228.00	
06	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1K	1.00	0.00	0.00	1.00	\$0.00	\$1,244.82	\$0.00	\$1,244.82	\$0.00	\$0.00	\$1,244.82	
07	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 3K	2.00	0.00	0.00	2.00	\$0.00	\$2,442.17	\$0.00	\$2,442.17	\$0.00	\$0.00	\$4,884.34	
08	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20CPZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$0.00	\$5,153.26	\$0.00	\$5,153.26	\$0.00	\$0.00	\$5,153.26	
09	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RDZN	1.00	0.00	0.00	1.00	\$0.00	\$5,015.49	\$0.00	\$5,015.49	\$0.00	\$0.00	\$5,015.49	
10	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VRZN	1.00	0.00	0.00	1.00	\$0.00	\$5,528.20	\$0.00	\$5,528.20	\$0.00	\$0.00	\$5,528.20	
10.1	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VR2N/VR2	1.00	0.00	0.00	1.00	\$0.00	\$12,259.98	\$0.00	\$12,259.98	\$0.00	\$0.00	\$12,259.98	
11	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA V5ZN	3.00	0.00	0.00	3.00	\$0.00	\$4,037.20	\$0.00	\$4,037.20	\$0.00	\$0.00	\$12,111.60	
13	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA ITR2A	2.00	0.00	0.00	2.00	\$0.00	\$8,689.22	\$0.00	\$8,689.22	\$0.00	\$0.00	\$17,378.44	
14.1	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR BIFASICO TIPO POSTE AUTOPROTEGIDO ACERO INOXIDABLE DE 10 KVA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$0.00	\$29,132.94	\$0.00	\$29,132.94	\$0.00	\$0.00	\$58,265.88	
28	KG	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 1/0	29.95	0.00	0.00	36.50	\$0.00	\$111.64	\$0.00	\$111.64	\$0.00	\$0.00	\$3,343.62	
28.1	ML	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE SEME AISLADO CALIBRE 3/0	490.00	0.00	0.00	490.00	\$0.00	\$83.83	\$0.00	\$83.83	\$0.00	\$0.00	\$41,076.70	
19	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS AEREAS	13.00	0.00	0.00	10.00	\$0.00	\$1,257.63	\$0.00	\$1,257.63	\$0.00	\$0.00	\$16,349.19	
20	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS PARA ACOMETIDAS AEREAS	13.00	0.00	0.00	10.00	\$0.00	\$1,990.09	\$0.00	\$1,990.09	\$0.00	\$0.00	\$25,871.17	
75	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO OV-15 CON BASE FOTOCELDA TUBO DE 1.20 MTS.	5.00	0.00	0.00	5.00	\$0.00	\$2,806.97	\$0.00	\$2,806.97	\$0.00	\$0.00	\$14,034.85	
EXT 01	KG	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 3/0	122.63	0.00	0.00	122.63	\$0.00	\$111.64	\$0.00	\$111.64	\$0.00	\$0.00	\$13,690.41	
EXT 02	PZA	PODA DE RAMAS Y ARBOLES QUE INTERFERIAN EN EL TRAZO, TENDIDO DE LA LINEA ELÉCTRICA. INCLUYE MANIOBRAS, CARGA Y ACARREO DE DESPERDICIO FUERA DEL SITIO DE LA OBRA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$0.00	\$17,020.35	\$0.00	\$17,020.35	\$0.00	\$0.00	\$17,020.35	
EXT 03	PZA	CABLEADO DE MURETE DE MEDICION. INCLUYE VARILLA DE TIERRA, CONECTOR DE VARILLA, TÉRMICO DE LIGERA Y CABLE CAL	10.00	0.00	0.00	10.00	\$0.00	\$566.83	\$0.00	\$566.83	\$0.00	\$0.00	\$5,668.30	
Subtotales hoja 1											\$322,753.24	\$6,345.24	\$54,901.88	\$274,196.60



**H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.
FINIQUITO DE OBRA**

FORMATO 10

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN **Ejercicio:** 2014
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2015 **Localidad:** ALTO LUCERO
No. de obra: 2015301890046 **Fecha de elaboración:** 20/09/2015
Descripción de la obra: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE INDEPENDENCIA Y EL CAD. 1+155, COL. GRANJAS DE ALTO LUCERO

C	Concepto	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales				
		Vol. presup.	Vol. aditivos	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. incremen.	P.U. disminuyen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivos	Importe deductivos	Importe finiquito
EXT 04	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LUMINARIA CON CABLE DE ACOMETIDA 2+1 CAL. 6 EN TRAMOS QUE NO SE CONTEMPLA RED DE BAJA TENSIÓN	3.00	0.00	0.00	3.00	\$2,524.12	\$0.00	\$2,524.12	\$7,572.36	\$0.00	\$0.00	\$7,572.36
EXT 05	DESAMANTEAMIENTO DE ESTRUCTURA 2CCFZA EXISTENTE CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,302.61	\$0.00	\$2,302.61	\$2,302.61	\$0.00	\$0.00	\$2,302.61
EXT 06	REINSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 2CCFZA EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,302.61	\$0.00	\$2,302.61	\$2,302.61	\$0.00	\$0.00	\$2,302.61
									Subtotales hoja 2	\$12,177.58	\$0.00	\$12,177.58
									Sumas totales	\$5,345.24	\$54,901.88	\$59,247.12
									IVA			\$45,819.87
									Total			\$332,194.05

EJECUTÓ
 ING. ILEL RINOCO CASTREJÓN
 REPRESENTANTE LEGAL
 MATERIALES OCOMIT S.A. DE C.V.

AUTORIZADO PARA PAGO
 ING. MIGUEL MEZCORRE SALICRUP
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

VERIFICÓ
 ARQ. JUAN MANUEL ROMERO CUEVAS
 SUPERVISOR DE OBRA

ENTERADO PARA PAGO
 C.P. CARLOS A. FLORES CORONA
 TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
 LIC. RAUL A. RUIZ DÍAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

CONCENTRADO		
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
1	\$ 202,680.26	\$ 235,109.10
2	\$ 83,693.92	\$ 97,084.95
TOTAL	\$ 286,374.18	\$ 332,194.05

CONTRATO:		
IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	
\$ 286,374.18	\$ 332,194.05	
TOTAL	\$ 286,374.18	\$ 332,194.05

IMPORTE FINIQUITO		
IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	SALDO
\$ 286,374.18	\$ 332,194.05	\$ 0.00
TOTAL	\$ 286,374.18	\$ 0.00