



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2014
Localidad: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISIMDF); EJERCICIO 2015
2015301890047
Fecha de elaboración: 23/09/2015

Clave	Concepto	P.U. E	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales					
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deducitivas	Importe finiquito
52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO A BASE DE LONIA IMPRESA CON LOGO DE AYUNTAMIENTO Y TEXTO DE LA OBRA, CON UNA SECCION DE 1.00X1.50 MTS. FIJADA EN OBRA CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL No.12	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00	
01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750	PZA	5.00	0.00	5.00	0.00	\$8,362.50	\$0.00	\$0.00	\$8,362.50	\$0.00	\$0.00	\$8,362.50	
02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUS DE RECEPCION DE ACOMETIDAS	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	\$2,861.06	\$0.00	\$0.00	\$2,861.06	\$0.00	\$0.00	\$2,861.06	
04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RVE	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	\$5,614.00	\$0.00	\$0.00	\$5,614.00	\$0.00	\$0.00	\$5,614.00	
06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1K	PZA	2.00	3.00	0.00	5.00	\$1,244.82	\$0.00	\$0.00	\$1,244.82	\$3,734.46	\$0.00	\$5,224.10	
07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 3K	PZA	2.00	0.00	1.00	1.00	\$2,442.17	\$0.00	\$0.00	\$2,442.17	\$0.00	\$0.00	\$2,442.17	
08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOFEA	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	\$5,153.26	\$0.00	\$0.00	\$5,153.26	\$0.00	\$0.00	\$5,153.26	
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VRZN	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	\$5,528.20	\$0.00	\$0.00	\$5,528.20	\$0.00	\$0.00	\$5,528.20	
10.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VSZN	PZA	3.00	0.00	3.00	0.00	\$4,037.20	\$0.00	\$0.00	\$4,037.20	\$0.00	\$0.00	\$4,037.20	
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1TRZA	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	\$8,689.22	\$0.00	\$0.00	\$8,689.22	\$0.00	\$0.00	\$8,689.22	
14.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR BIFASICO TIPO POSTE AUTOPROTEIDO ACERO INOXIDABLE DE 10 KVA	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	\$29,132.94	\$0.00	\$0.00	\$29,132.94	\$0.00	\$0.00	\$29,132.94	
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 3/0	KG	205.97	0.00	205.97	0.00	\$111.64	\$0.00	\$0.00	\$111.64	\$0.00	\$0.00	\$111.64	
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 1/0	KG	60.00	0.00	60.00	0.00	\$111.64	\$0.00	\$0.00	\$111.64	\$0.00	\$0.00	\$111.64	
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS AEREAS	PZA	9.00	0.00	9.00	0.00	\$1,257.63	\$0.00	\$0.00	\$1,257.63	\$0.00	\$0.00	\$1,257.63	
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS PARA ACOMETIDAS AEREAS	PZA	9.00	0.00	9.00	0.00	\$1,990.09	\$0.00	\$0.00	\$1,990.09	\$0.00	\$0.00	\$1,990.09	
75	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO OVALS CON BASE FOTOCELDA TUBO DE 1.20 MTS	PZA	4.00	0.00	4.00	0.00	\$2,806.97	\$0.00	\$0.00	\$2,806.97	\$0.00	\$0.00	\$2,806.97	
EXT 01	TENSION DEL MULETE DE MEDICION, VARILLA, TERMICO Y CONDUCTOR CAL 8	PZA	0.00	2.00	0.00	2.00	\$519.79	\$0.00	\$0.00	\$519.79	\$0.00	\$0.00	\$519.79	
EXT 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSICION EN MEDIA TENSION PARA 1F	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	\$9,087.35	\$0.00	\$0.00	\$9,087.35	\$0.00	\$0.00	\$9,087.35	
EXT 03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSERTO BUSHING	PZA	0.00	2.00	0.00	2.00	\$2,270.68	\$0.00	\$0.00	\$2,270.68	\$0.00	\$0.00	\$2,270.68	
EXT 04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODOS OCC 200 AMP	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	\$1,055.88	\$0.00	\$0.00	\$1,055.88	\$0.00	\$0.00	\$1,055.88	
EXT 05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE DUCTOS PARA MEDIA TENSION EN 2V	ML	0.00	181.70	0.00	181.70	\$105.61	\$0.00	\$0.00	\$105.61	\$0.00	\$0.00	\$105.61	
EXT 06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO EN TIPO RMTB4	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	\$11,156.33	\$0.00	\$0.00	\$11,156.33	\$0.00	\$0.00	\$11,156.33	
EXT 07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO EN TIPO RMTB3	PZA	0.00	2.00	0.00	2.00	\$3,669.79	\$0.00	\$0.00	\$3,669.79	\$0.00	\$0.00	\$3,669.79	
EXT 08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PARA BASE DE TRANSFORMADOR RMTB3	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	\$10,864.76	\$0.00	\$0.00	\$10,864.76	\$0.00	\$0.00	\$10,864.76	
EXT 09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE POTENCIA TIPO XLP AL 1/0 AL 100%	ML	0.00	203.70	0.00	203.70	\$91.08	\$0.00	\$0.00	\$91.08	\$0.00	\$0.00	\$91.08	
EXT 10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE CU DESNUDO DE CAL 1/0 AWC	KG	0.00	65.75	0.00	65.75	\$295.37	\$0.00	\$0.00	\$295.37	\$0.00	\$0.00	\$295.37	
EXT 11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 50 KVA ACERO INOXIDABLE	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	\$83,780.94	\$0.00	\$0.00	\$83,780.94	\$0.00	\$0.00	\$83,780.94	
EXT 12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION DEL CABLE DE POTENCIA EN EL TRANSFORMADOR EN MEDIA	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	\$5,387.65	\$0.00	\$0.00	\$5,387.65	\$0.00	\$0.00	\$5,387.65	
Subtotales hoja 1											\$1,734.46	\$82,680.78	\$235,320.62	\$201,094.62



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

Municipio:

TUXPAN

DATOS GENERALES

Ejercicio:

2014

Fuente de financiamiento:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2015

Localidad:

TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO

No. de obra:

2015301890047

Descripción de la obra:

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA FRENTE A ICATVER, ENTRE LA CALLE JUAN ZUMAYA Y CALLE TIHUATLÁN, COL. EL NARANJAL

Fecha de elaboración:

23/09/2015

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales		
			Vol. adifivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. increment.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe adifivas	Importe deductivos	Importe finiquito
EXT 13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLDADURA CADWEL PARA CAL. 1/0 DE CABLE A VARILLA	PZA	0.00	0.00	8.00	\$774.16	\$0.00	\$774.16	\$6,193.28	\$0.00	\$6,193.28
EXT 14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION DE TRANSFORMADOR EN BAJA TENSION	PZA	0.00	0.00	1.00	\$2,557.83	\$0.00	\$2,557.83	\$2,557.83	\$0.00	\$2,557.83
EXT 15	ELABORACION DE ABOCINADO DE REGISTROS CON MORTERO CEMENTO ARENA	PZA	0.00	0.00	4.00	\$506.00	\$0.00	\$506.00	\$2,024.00	\$0.00	\$2,024.00
EXT 16	DEHOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO O MATERIAL	M2	0.00	0.00	45.30	\$72.73	\$0.00	\$72.73	\$3,294.67	\$0.00	\$3,294.67
EXT 17	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON ESPESOR DE 10 CM Y RESISTENCIA DE 150	M2	0.00	0.00	40.00	\$227.70	\$0.00	\$227.70	\$9,108.00	\$0.00	\$9,108.00
EXT 18	RETIRO DE MATERIAL DE ABUNDAMIENTO EN TIRO LIBRE	M3	0.00	0.00	5.89	\$316.25	\$0.00	\$316.25	\$1,862.71	\$0.00	\$1,862.71
EXT 19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE DUCTO EN BAJA TENSION 1 IVA	ML	0.00	0.00	16.00	\$57.35	\$0.00	\$57.35	\$917.60	\$0.00	\$917.60
EXT 20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE DUCTOS PARA ACOMETIDAS	ML	0.00	0.00	7.00	\$50.96	\$0.00	\$50.96	\$356.72	\$0.00	\$356.72
EXT 21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELÉCTRICO PARA BAJA TENSION	PZA	0.00	0.00	2.00	\$2,789.75	\$0.00	\$2,789.75	\$5,579.50	\$0.00	\$5,579.50
EXT 22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE 2+1 ALUMBRIO CAL 1/0	ML	0.00	0.00	10.00	\$79.43	\$0.00	\$79.43	\$794.30	\$0.00	\$794.30
EXT 23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RUIPOS DE 8 VIAS	PZA	0.00	0.00	6.00	\$379.50	\$0.00	\$379.50	\$2,277.00	\$0.00	\$2,277.00
EXT 24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATAS Y MANGAS PARA CAL 1/0	PZA	0.00	0.00	9.00	\$59.77	\$0.00	\$59.77	\$537.93	\$0.00	\$537.93
EXT 25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATAS Y MANGAS PARA CAL 4	PZA	0.00	0.00	6.00	\$66.57	\$0.00	\$66.57	\$399.42	\$0.00	\$399.42
EXT 26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ACOMETIDA 1+1 CAL. 4 ALUMBRIO	ML	0.00	0.00	7.00	\$48.07	\$0.00	\$48.07	\$336.49	\$0.00	\$336.49
EXT 27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HURETES DE ACOMETIDAS	PZA	0.00	0.00	2.00	\$1,965.18	\$0.00	\$1,965.18	\$3,930.36	\$0.00	\$3,930.36
Subtotales hoja 2									\$40,169.81	\$0.00	\$40,169.81
Sumas totales									\$472,850.59	\$3,734.46	\$235,320.62
									IVA		\$38,602.31
									Total		\$279,866.74

EJECUTO
ING. ILETTINCO CASTREJÓN
REPRESENTANTE LEGAL
MATERIALES OCONIT S.A. DE C.V.

AUTORIZO PARA PAGO
ING. MIGUEL ANTONIO CALICRUP
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

VERIFICÓ
ARQ. JULIAN MANUEL ROMERO CUEVAS
SUPERVISOR DE OBRA

ENTERADO PARA PAGO
C.P. CARLOS A. FLORES CORONA
TESORERO MUNICIPAL

V. Bo.
LIC. RAUL A. RUIZ DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONCENTRADO	
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA IMPORTE C/ IVA
01 FIN	\$ 241,264.43 \$ 279,866.74
TOTAL	\$ 241,264.43 \$ 279,866.74

CONTRATO:	IMPORTE S/IVA IMPORTE C/ IVA
CONVENIO:	\$ 241,264.43 \$ 279,866.74
TOTAL:	\$ 241,264.43 \$ 279,866.74
IMPORTE FINIQUITO	\$ 241,264.43 \$ 279,866.74
SALDO	\$ 0.00 \$ 0.00