



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2014
 Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF); EJERCICIO 2015 Localidad: ALTO LUCERO
 No. de obra: 2015301890011 Fecha de elaboración: 17/08/2015
 Descripción de la obra: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE EMILIO SALAS, ENTRE LAS CALLES DEL EJIDO Y LA CALLE JUAN ESCUTIA, COL. NIÑOS HEROES

Código	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importe presup.	Hoja	Importes totales		
			Vol. presup.	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.			Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO A BASE DE LONA IMPRESA CON LOGO DE AYUNTAMIENTO Y TEXTO DE LA OBRA, CON UNA SECCION DE 1.00X1.50 MTS. FIJADA EN OBRA CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL No.12	PZA	1.00	0.00	1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00	\$1,012.00	\$0.00	\$1,012.00	
01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750	PZA	3.00	0.00	3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,362.50	\$8,362.50	\$0.00	\$8,362.50	
02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUS DE RECEPCION DE ACOMETIDAS	PZA	3.00	0.00	3.00	\$2,861.06	\$0.00	\$0.00	\$8,583.18	\$8,583.18	\$0.00	\$8,583.18	
04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RVE	PZA	2.00	0.00	2.00	\$5,614.00	\$0.00	\$0.00	\$11,228.00	\$11,228.00	\$0.00	\$11,228.00	
06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1K	PZA	2.00	0.00	1.00	\$1,244.82	\$0.00	\$0.00	\$2,489.64	\$2,489.64	\$1,244.82	\$1,244.82	
07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 3K	PZA	3.00	0.00	3.00	\$2,442.17	\$0.00	\$0.00	\$7,326.51	\$7,326.51	\$0.00	\$7,326.51	
08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2CCPZA	PZA	1.00	0.00	1.00	\$5,153.26	\$0.00	\$0.00	\$5,153.26	\$5,153.26	\$0.00	\$5,153.26	
09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD2N	PZA	1.00	0.00	1.00	\$5,015.49	\$0.00	\$0.00	\$5,015.49	\$5,015.49	\$0.00	\$5,015.49	
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VR2N	PZA	1.00	0.00	2.00	\$5,528.20	\$0.00	\$0.00	\$5,528.20	\$5,528.20	\$0.00	\$11,056.40	
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VS2N	PZA	3.00	0.00	1.00	\$4,037.20	\$0.00	\$0.00	\$12,111.60	\$12,111.60	\$0.00	\$4,037.20	
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1TRZA	PZA	3.00	0.00	3.00	\$8,689.22	\$0.00	\$0.00	\$26,067.66	\$26,067.66	\$0.00	\$26,067.66	
14.1	POSTE AUTOPROTEJIDO ACERO INOXIDABLE DE 10 RVA	PZA	3.00	0.00	3.00	\$29,132.94	\$0.00	\$0.00	\$87,398.82	\$87,398.82	\$0.00	\$87,398.82	
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 3/0	KG	71.98	0.00	2.25	\$111.64	\$0.00	\$0.00	\$8,035.85	\$8,035.85	\$251.19	\$7,784.66	
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 1/0	KG	15.57	5.17	20.74	\$111.64	\$0.00	\$0.00	\$1,738.23	\$1,738.23	\$57.18	\$2,315.41	
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS AEREAS	PZA	18.00	0.00	13.00	\$1,257.63	\$0.00	\$0.00	\$22,637.34	\$22,637.34	\$0.00	\$16,349.19	
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS PARA ACOMETIDAS AEREAS	PZA	19.00	0.00	13.00	\$1,990.09	\$0.00	\$0.00	\$37,811.71	\$37,811.71	\$11,940.54	\$25,871.17	
75	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO 0V-15 CON BASE FOTOCELDA TUBO DE 1.20 MTS.	PZA	3.00	1.00	4.00	\$2,806.97	\$0.00	\$0.00	\$8,420.91	\$8,420.91	\$2,806.97	\$11,227.88	
EXT 01	CABLEADO DE MURETE DE MEDICION. INCLUYE: VARILLA DE TIERRA, CONECTOR DE VARILLA, TÉRMICO DE 1X30A Y CABLE CAL	PZA	13.00	0.00	13.00	\$566.83	\$0.00	\$0.00	\$7,368.79	\$7,368.79	\$0.00	\$7,368.79	
EXT 02	ALIMENTACION ELÉCTRICA PARA LUMINARIA CON CABLE DE ACOMETIDA 2+1 CAL. 6 EN TRAMOS QUE NO SE CONTEMPLA RED DE BAJA TENSIÓN	PZA	1.00	0.00	1.00	\$2,524.12	\$0.00	\$0.00	\$2,524.12	\$2,524.12	\$0.00	\$2,524.12	
EXT 03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VD2N	PZA	1.00	0.00	1.00	\$7,918.52	\$0.00	\$0.00	\$7,918.52	\$7,918.52	\$0.00	\$7,918.52	
EXT 04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA REA	PZA	1.00	0.00	1.00	\$6,090.81	\$0.00	\$0.00	\$6,090.81	\$6,090.81	\$0.00	\$6,090.81	
Subtotales hoja 1										\$299,548.14	\$8,912.35	\$32,814.59	\$275,645.90

[Handwritten signature and initials over the table]



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER. FINIQUITO DE OBRA

Municipio: TUXPAN **Ejercicio:** 2014
Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2015 **Localidad:** ALTO LUCERO
No. de obra: 2015301890011 **Fecha de elaboración:** 17/08/2015
Descripción de la obra: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE EMILIO SALAS, ENTRE LAS CALLES DEL EJIDO Y LA CALLE JUAN ESCUTTA, COL. NIÑOS HEROES

C l a v e	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales			
			Vol. adístas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe adístas	Importe deducidas
									Hoja	2	DE	2
									Subtotales hoja 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00
									Sumas totales	\$299,548.14	\$8,912.35	\$32,814.59
									IVA			
									Total			
										\$44,103.34	\$275,645.90	
										\$319,749.24		

EJECUTO
 ING. ILEL TINOCO CASTREJÓN
 REPRESENTANTE LEGAL
 MATERIALES OCONIT S.A. DE C.V.

AUTORIZÓ PARA PAGO
 ING. MIGUEL ALCÓBARRA SALICRUP
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

VERIFICÓ
 ARO JUAN MARTEL ROMERO CUEVAS
 SUPERVISOR DE OBRA

ENTERADO PARA PAGO
 Ver. Bo.
 LIC. RAUL A. RUZ DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
 C.P. CARLOS A. FLORES CORONA

CONCENTRADO			
ESTIMACION	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	
1	\$ 213,185.85	\$ 247,295.59	
2	\$ 62,460.05	\$ 72,453.65	
TOTAL	\$ 275,645.90	\$ 319,749.24	
CONTRATO:			
IMPORTE S/IVA	\$ 275,645.90	\$ 319,749.24	
CONVENIO	\$0.00	\$0.00	
TOTAL	\$275,645.90	\$ 319,749.24	
IMPORTE FINIQUITO	\$275,645.90	\$319,749.24	
SALDO	\$0.00	\$0.00	