



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.

FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN **Ejercicio:** 2015
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) Ejercicio 2015. **Localidad:** TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO
No. de obra: 2015301890017 **Fecha de elaboración:** 04/12/2015
Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "FRIDA KAHLO" CLAVE : 30DJN3439C, COL. LAS PALMAS.

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
PRELIMINARES														
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE BASTIDOR METALICO TUBULAR ZINTRO GALV. DE 1" CON LONA DE 1.00M X 1.50M. DE ACUERDO A DISEÑO INTEGRADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,020.99	\$0.00	\$0.00	\$1,020.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.99
2	LIMPIEZA Y DESENRAJE A MANO DE TERRENO MALEZA DE DENSIDAD MEDIA DE HASTA 1.00 MT. DE ALTURA, INCL. RETIRO DE MATERIAL HASTA 20 MT. DE DISTANCIA	M2	77.54	0.00	0.00	77.54	\$5.77	\$0.00	\$0.00	\$5.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.41
3	TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, SUPERFICIES MENORES A 300 M2	M2	77.54	0.00	0.04	77.50	\$6.90	\$0.00	\$0.00	\$6.90	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$534.75
4	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	23.80	17.37	0.00	41.17	\$186.78	\$0.00	\$0.00	\$186.78	\$3,244.37	\$0.00	\$0.00	\$7,689.73
5	RELLENO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, CON PIZON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y AGUA. INCLUYE ACARREOS A 20.00 MTS. DE DISTANCIA.	M3	16.62	17.37	0.00	33.99	\$88.10	\$0.00	\$0.00	\$88.10	\$1,530.30	\$0.00	\$0.00	\$2,994.52
6	CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO EN CAMION DE VOLTEO CON MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACION	M3	9.34	0.00	0.01	9.33	\$29.55	\$0.00	\$0.00	\$29.55	\$276.00	\$0.30	\$0.00	\$275.70
7	ACARREO A KM-SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES	M3-KM	37.36	0.00	0.04	37.32	\$8.05	\$0.00	\$0.00	\$8.05	\$300.75	\$0.32	\$0.00	\$300.43
CIMENTACION														
8	PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	25.20	0.00	0.00	25.20	\$106.03	\$0.00	\$0.00	\$106.03	\$2,671.96	\$0.00	\$0.00	\$2,671.96
9	ELABORACION Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO FC=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1ª ESTACION A 20.00 M.	M3	3.36	0.00	0.00	3.36	\$2,043.81	\$0.00	\$0.00	\$2,043.81	\$6,867.20	\$0.00	\$0.00	\$6,867.20
10	CIMBRA COMÚN EN ZAPATAS CORRIDAS DE CIMENTACIÓN DE 15 CM. DE PERALTE	M2	8.40	0.00	0.00	8.40	\$212.74	\$0.00	\$0.00	\$212.74	\$1,787.02	\$0.00	\$0.00	\$1,787.02
Subtotales hoja 1											\$19,815.94	\$4,774.67	\$0.90	\$24,589.71



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN **Ejercicio:** 2015
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO 2015. **Localidad:** TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO
No. de obra: 2015301890017 **Fecha de elaboración:** 04/12/2015
Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS " FRIDA KAHLO " CLAVE : 30DJN3439C, COL. LAS PALMAS.

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales									
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito						
													Hoja		2		DE		7	
11	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL No. 3 (3/8"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1ª ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KG	164.44	0.00	0.00	164.44	\$25.71	\$0.00	\$0.00	\$25.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,227.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,227.75		
12	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM EN 14 CM ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CIENTO-ARENA 1:5, JUNTAS DE 1.5 CM ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	14.48	0.00	0.00	14.48	\$354.50	\$0.00	\$0.00	\$354.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,133.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,133.16		
13	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO CT-1 FC= 200 KG/CM2 TMA 1 1/2 "SECCION DE 14 X 35 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO 3 Y ESTRIBOS DEL NO 2 A.C. 20 MCS. INCLUYE CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA.	ML	16.30	0.00	0.00	16.30	\$316.42	\$0.00	\$0.00	\$316.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,157.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,157.65		
14	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO CT-2 FC= 200 KG/CM2 TMA 1 1/2 "SECCION DE 14 X 35 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO 4 Y ESTRIBOS DEL NO 2 A.C. 20 MCS. INCLUYE CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA.	ML	11.70	0.00	0.00	11.70	\$344.07	\$0.00	\$0.00	\$344.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,025.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,025.62		
15	RELLENO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR CON COMPACTADOR MANUAL (BALLARINA) EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL LIMPIO DE DE BANCO Y AGUA. INCLUYE ACARREOS A 20.00 MTS. DE DISTANCIA.	M3	11.16	13.37	0.00	24.53	\$301.16	\$0.00	\$0.00	\$301.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360.95	\$4,026.51	\$0.00	\$0.00	\$7,387.45		
ESTRUCTURA																				
16	CIMBRA PARA LOSA ACABADO APARENTE CON CIMBRA PLAY 16 MM INLC. CIMBRA DE CONTACTO Y DE SOPORTE, DESCIMBRADO.	M2	73.76	0.00	0.00	73.76	\$317.37	\$0.00	\$0.00	\$317.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,409.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,409.21		
17	CIMBRA EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CHAFLANES EN ARISTAS INFERIORES.	ML	36.50	0.00	0.00	36.50	\$51.81	\$0.00	\$0.00	\$51.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,891.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,891.07		
18	CIMBRA APARENTE EN TRABES DE 25 X 40 CMS. CON CIMBRAPLAY 16MM. INCL. CIMBRA DE CONTACTO Y DE SOPORTE, DESCIMBRADO Y CHAFLANES EN ARISTAS INFERIORES.	M2	12.20	1.40	0.00	13.60	\$276.04	\$0.00	\$0.00	\$276.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,367.69	\$386.46	\$0.00	\$0.00	\$3,754.14		
19	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 2 DIAMETRO 1/4"	KG	44.11	0.00	0.00	44.11	\$31.34	\$0.00	\$0.00	\$31.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.41		
											Subtotales hoja 2		\$51,955.51		\$4,412.97		\$0.00		\$56,368.48	



**H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.
FINIQUITO DE OBRA**

FORMATO 10

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN **Ejercicio:** 2015
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) EJERCICIO 2015. **Localidad:** TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO
No. de obra: 2015301890017 **Fecha de elaboración:** 04/12/2015
Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "FRIDA KAHLO" CLAVE : 30DJN3439C, COL LAS PALMAS.

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales					
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito		
													Hoja		4 DE 7	
27	ALBAÑILERIA REPISO DE CONCRETO ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 2 @ 20 CMS AMBOS SENTIDOS DE F'C=150 KG/CMP CON SECCION DE 0.25 DE ANCHO POR 0.05 M DE ESPESOR, INCL. CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, EMBOQUILLADO, PERFILADO DE ARISTAS.	ML	6.80	0.00	0.00	6.80	\$136.57	\$0.00	\$0.00	\$136.57	\$928.68	\$0.00	\$0.00	\$928.68		
28	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 DE 1a DE 14 CMS DE ESPESOR,ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMUN, JUNTAS DE 1.5 PROMEDIO.	M2	59.95	0.00	0.00	59.95	\$354.50	\$0.00	\$0.00	\$354.50	\$21,252.28	\$0.00	\$0.00	\$21,252.28		
29	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM ³ TMA 1-1/2" DE 8 CMS DE ESPESOR INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	45.92	0.00	0.00	45.92	\$188.08	\$0.00	\$0.00	\$188.08	\$8,636.63	\$0.00	\$0.00	\$8,636.63		
30	GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CMP DE 15 X 20 X 40 CMS, DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO.	ML	32.00	0.00	0.59	31.41	\$260.32	\$0.00	\$0.00	\$260.32	\$8,330.24	\$0.00	\$153.59	\$8,176.65		
31	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM ³ TMA 1-1/2" DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR, JUNTAS FRIAS, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS.	M2	24.80	0.00	2.66	22.14	\$307.61	\$0.00	\$0.00	\$307.61	\$7,628.73	\$0.00	\$818.24	\$6,810.49		
ACABADOS																
32	APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA, CABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE REMATES, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CMS.	M2	147.42	0.00	0.00	147.42	\$158.31	\$0.00	\$0.00	\$158.31	\$23,338.06	\$0.00	\$0.00	\$23,338.06		
33	EMBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEM-ARE 1:4 DE 1.5 CMS DE ANCHO Y 2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE PERFILADO DE DOS ARISTAS.	ML	9.50	0.00	0.00	9.50	\$86.64	\$0.00	\$0.00	\$86.64	\$823.08	\$0.00	\$0.00	\$823.08		
34	PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA REALFLEX INTERIORES Y EXTERIORES O SIMILAR APLICADA A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS, ZOCLOS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO TERMINADO; INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR, REBABEO, PLASTE NECESARIO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	237.04	0.00	0.00	237.04	\$63.03	\$0.00	\$0.00	\$63.03	\$14,940.63	\$0.00	\$0.00	\$14,940.63		
35	PISO DE LOSETA TRAFICO PESADO MARCA, VITROMEX O SIMILAR, MODELO AMERICAS DE 1A. O SIMILAR DE 33 X 33 CM., ASENTADO CON ADHESIVO CREST O SIMILAR, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO, INCLUYE: RECORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	46.07	0.00	0.00	46.07	\$340.26	\$0.00	\$0.00	\$340.26	\$15,675.78	\$0.00	\$0.00	\$15,675.78		
Subtotales hoja 4											\$101,554.11	\$0.00	\$971.83	\$100,582.28		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER. FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN **Ejercicio:** 2015
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALY DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO 2015. **Localidad:** TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO
No. de obra: 2015301890017 **Fecha de elaboración:** 04/12/2015
Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "FRIDA KAHLO " CLAVE : 30DJN3439C, COL. LAS PALMAS.

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito	
INSTALACION ELECTRICA															
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$2,574.10	\$0.00	\$0.00	\$2,574.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,148.20	\$5,148.20
48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO MARCA ARROW HART O SIMILAR INCL. TAPA DORADA.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$207.84	\$0.00	\$0.00	\$207.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.68	\$415.68
49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MARCA SQUARE-D O SIMILAR O04 CON TAPA TIPO EMPROTAR, INCLUYE 2 INTERRUPTORES, TERMOMAGNETICOS TIPO CO DE UN POLO CON CAPACIDADES DE 15 Y 20 AMP, RESPECTIVAMENTE A 10, AMPR RMS Y VARILLA DE TIERRA TIPO COPERWELD DE 1.5 M DE LONGITUD, INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,204.75	\$0.00	\$0.00	\$1,204.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,204.75	\$1,204.75
50	RED ELECTRICA EXTERIOR REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CMS MEDIDAS INTERIORES, CON TABIQUE INCLUYE: PULIDO INTERIOR, TAPA DE CONCRETO, FONDO DE ARENA, MARCO Y CONTRAMARCO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,962.84	\$0.00	\$0.00	\$1,962.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,962.84	\$1,962.84
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL EN BAJA TENSION CONSTRUIDO CON TUBERIA CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 3" Y CABLE THW A 105°C CALIBRE 8. INCL. EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL TIPO II.	ML	30.00	0.00	0.00	30.00	\$191.11	\$0.00	\$0.00	\$191.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,733.30	\$5,733.30
52	MURETE DE ACOMETIDA DE SECCION 0.80 x 0.85 x 2.00 M. DE ALTURA A BASE DE LOSA DE CIMENTACION ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10 DE 10 CMS. DE ESPESOR CONCRETO Fc=200 KG/CM2, MUROS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 7x14x28 CMS. EN 14 CMS. DE ESPESOR, CASTILLOS 15x15 CMS. ARMADO CON Ø 3/8" EST 1/4"@20 CMS. ANCLADOS A LOSA DE CIMENTACION, APLANADOS INTERIOR Y EXTERIOR, EMBOQUILLADO EN MUROS, LOSA Y REPISON INTERMEDIO DE CONCRETO Fc=200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10 INCL CIMBRA, PUERTA DE ANGULO METALICO CON MALLA CICLON Y PASADOR EN REPISON, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA MEDIDOR, INTERRUPTOR DE CUCHILLAS CON PORTAFUSIBLES Y DOS FUSIBLES DE 30 A, MUÑA SECA, VARILLA COPPERWELD DE 3 M., CABLEADO Y CONEXIONES NECESARIAS Y REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 x 0.60 x 0.80 M. VER DETALLE EN PLANO. INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	1.00	0.00	1.00	0.00	\$8,214.85	\$0.00	\$0.00	\$8,214.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,214.85	\$8,214.85
MOBILIARIO ESCOLAR															
53	SILLA METALICA CON CONCHA DE POLIPROPILENO DE KINDER PREESCOLAR, DE ASIEN TO PARA SALÓN DE CLASES; CON ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO REDONDO DE 25.4 MM. (1") CALIBRE 18, ACABADO CON PINTURA TERMOPLASTICA EPOXICA MICRO PULVERIZADA, ASIENTO Y RESPALDO DE CONCHA INTEGRAL (ASIEN TO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA) DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO (ASIEN TO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO).SILLA METALICA CON CONCHA DE POLIPROPILENO DE 516 X 540 MM, 762 MM DE ALTURA Y 435MM DE ANCHURA PARA SALÓN DE CLASES; CON ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO REDONDO DE 25.4 MM. (1") CALIBRE 18, ACABADO CON PINTURA TERMOPLASTICA EPOXICA MICRO PULVERIZADA, ASIEN TO Y RESPALDO DE CONCHA INTEGRAL (ASIEN TO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA) DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y REGATO SEMIESFERICOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO.	PZA	32.00	0.00	0.00	32.00	\$286.70	\$0.00	\$0.00	\$286.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,174.40	\$9,174.40
Subtotales hoja 6											\$31,854.02	\$0.00	\$8,214.85	\$23,639.17	



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER. FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN **Ejercicio:** 2015
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO 2015. **Localidad:** TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO
No. de obra: 2015301890017 **Fecha de elaboración:** 04/12/2015
Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "FRIDA KAHLO" CLAVE : 30DJN3439C, COL. LAS PALMAS.

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivos	Importe finiquito
54	MESA PARA KINDER CON CUBIERTA DE INTECTADA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, FABRICADA CON TUBO CUADRADO DE 1" CAL. 18 Y DE 3/4 X 1 1/4 PARA SU COTERNO SUPERIOR, TODO SOLDADA CON MICROALMBRE FUNDIDO DE DIOXIDO DE CARBONO ACABADA CON PINTURA MICROESTATICA PULVERIZADA, EN TONO NEGRO- SEMIMATE, HORNEADA A 180°.	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	\$896.70	\$0.00	\$896.70	\$0.00	\$7,173.60	\$0.00	\$7,173.60	
55	SILLA METALICA PARA MAESTRO CON CONCHA DE POLIPROPILENO DE 516 X 540 MM. 762 MM DE ALTURA Y ASIMM DE ALTURA PARA SALÓN DE CLASES; CON ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO REDONDO DE 25.4 MM. (1") CALIBRE 18, ACABADO CON PINTURA TERMOPLASTICA EPOXICA MICRO PULVERIZADA, ASIENYO Y RESPALDO DE CONCHA INTEGRAL (ASIENYO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA) DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y REGATON SEMIESFERICOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$427.00	\$0.00	\$427.00	\$0.00	\$427.00	\$0.00	\$427.00	
56	SILLA METALICA PARA MAESTRO CON CONCHA DE POLIPROPILENO DE 516 X 540 MM. 762 MM DE ALTURA Y ASIMM DE ALTURA PARA SALÓN DE CLASES; CON ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO REDONDO DE 25.4 MM. (1") CALIBRE 18, ACABADO CON PINTURA TERMOPLASTICA EPOXICA MICRO PULVERIZADA, ASIENYO Y RESPALDO DE CONCHA INTEGRAL (ASIENYO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA) DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y REGATON SEMIESFERICOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$976.00	\$0.00	\$976.00	\$0.00	\$976.00	\$0.00	\$976.00	
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRÓN METÁLICO DE 300 X 90 CM, Y 9 MM DE ESPESOR, FABRICADO CON LÁMINA GALVANIZADA CAL 24, CON BASE DE SOPORTE EN MDF DE 9.0 MM, CON ACABADO EN LÁMINA PORCELANIZADA COLOR BLANCO Y CONTORNO DE ALUMINIO NATURAL INCL. MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,826.11	\$0.00	\$2,826.11	\$2,826.11	\$0.00	\$0.00	\$2,826.11	
Subtotales hoja 7											\$11,402.71	\$0.00	\$11,402.71	
Sumas totales											\$338,197.26	\$0.00	\$338,197.26	

CONCENTRADO		
ESTIMACION	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
1	\$338,197.26	\$ 392,308.82
2	\$0.00	\$ -
3	\$0.00	\$ -
TOTAL	\$338,197.26	\$ 392,308.82

CONTRATO:	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
	\$338,197.26	\$ 392,308.82
CONVENIO	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 338,197.26	\$ 392,308.82

IMPORTE FINIQUITO	\$338,197.26	\$392,308.82
SALDO	\$0.00	\$0.00

EJECUTÓ

ING. E. JOSHE DURABO AGUILAR
 REPRESENTANTE LEGAL
 PROYECTOS ASTORGA, S.A. DE C.V.

VERIFICÓ

ARQ. VICTOR MANUEL PARRA RAMIREZ
 SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO PARA PAGAR

ING. MICHAEL AZCARRUE SALICRUP
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ENTERADO PARA PAGO

C.P. CARLOS A. FLORES CORONA
 TESORERO MUNICIPAL

IVA

Total

\$54,111.56
 \$392,308.82

Lic. Raul A. Ruiz Diaz
 PRESIDENTE MUNICIPAL