



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890051



ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2015

REUNIDOS EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS DE LA LOCALIDAD COBOS DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 22 DE diciembre DE 2015, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, LIC. JAIME HUESCA GOMEZ, C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA, LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ, C.P. HUMBERTO BENITEZ PEREZ Y C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, SINDICO ÚNICO, REGIDOR PRIMERO, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, RESPECTIVAMENTE.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO:

C. CLAUDIA RAMIREZ TREJO, C. THALIA KRISTEL PULIDO DILIEGROS, Y C. MANUEL CHAVEZ OSOSRIO.

PRESIDENTE, SECRETARIO, Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; RESPECTIVAMENTE, EN REPRESENTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES MENCIONADAS A CONTINUACIÓN.

Y LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL.	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SUSSART, S.A. DE C.V.
DOMICILIO.	MOTOLINIA 126, CAZONES 93230; POZA RICA, VERACRUZ
R. F. C	CES-101208-119
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.	ARQ. ALEJANDRO SUSTAITA SARMIENTO, REPRESENTANTE LEGAL

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS, DEL CALLEJON SIN NOMBRE AL CAMPO DEPORTIVO, CAD. 0+270 DE LA COMUNIDAD DE COBOS, DE LA LOCALIDAD DE COBOS DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ"



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890051



DATOS DE LA OBRA.

NUMERO DE OBRA 2015301890051	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: INVITACION RESTRINGIDA		
	ADJUDICACIÓN DIRECTA.	INVITACIÓN RESTRINGIDA.	LICITACIÓN PÚBLICA.
MONTO DEL CONTRATO. \$1,606,032.75	FECHA DE INICIO REAL. DD/MM/AA 25 DE septiembre DE 2015	FECHA DE TERMINO REAL. DD/MM/AA 23 DE noviembre DE 2015	
NO. DE CONTRATO. DOP_2015301890051_FISM-DF_IR_026_C038	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.		
ANTICIPO.	\$481,809.83		
POR ANTICIPO.	NO. DE FOLIO. 3900-01882-3	FECHA. 18 DE septiembre DE 2015	
POR CUMPLIMIENTO.	NO. DE FOLIO. 3900-01883-0	FECHA. 18 DE septiembre DE 2015	
VICIOS OCULTOS.	NO. DE FOLIO.	FECHA.	
AMPLIACION AL CUMPLIMIENTO	NO. DE FOLIO. NO APLICA	FECHA. NO APLICA	

INVERSIÓN.

INVERSIÓN APROBADA.			INVERSIÓN EJERCIDA.		
TOTAL	F.I.S.M.	PARTICIPANTES	TOTAL	F.I.S.M.	PARTICIPANTES
\$1,606,032.75	\$1,606,032.75	\$0.00	\$1,606,032.75	\$1,606,032.75	\$0.00

SALDO:	\$ 0.00
--------	---------

RELACION DE LAS ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE LIQUIDO
ANTICIPO	18 DE septiembre DE 2015	\$0.00	\$481,809.83
1 (UNO PARCIAL)	20 DE noviembre DE 2015	\$803,016.38	\$558,650.19
2 (DOS) FINIQUITO	21 DE diciembre DE 2015	\$803,016.37	\$558,650.17
TOTAL		\$1,606,032.75	\$1,599,110.19



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890051



EL H. AYUNTAMIENTO, HA DESIGNADO A LOS TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA.

ING. MIGUEL PEDRO AZCORBA SALICRUP.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. ANSELMO MEZA HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

ARQ. ALEJANDRO SUSTAITA SARMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESIDENTE DE OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL **CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL COMITÉ COMUNITARIO** QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR MANCOMUNADAMENTE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTES, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PARTICULARMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN ORIGINAL DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE...



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890051



ENTREGA

ARQ. ALEJANDRO SUSTAITA SARMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESIDENTE DE OBRA

RECIBE

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

Lic. Ramires Torres

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JAIME HUESCA GOMEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA.
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JAVIER BENITEZ PONCE.
SINDICO UNICO MUNICIPAL

PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ.
REGIDOR PRIMERO

C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C.P. HUMBERTO BENITEZ PEREZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890051



POR EL COMITÉ COMUNITARIO.

Claudia Ramirez Trejo

C. CLAUDIA RAMIREZ TREJO
PRESIDENTE

Thalia Kristel Pulido Diliegros

C. THALIA KRISTEL PULIDO DILIEGROS
SECRETARIO

Manuel Chavez Ososrio

C. MANUEL CHAVEZ OSOSRIO
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890051



FOTOGRAFIAS

AL INICIO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FINAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

01/02/2016 10:00 AM

todos somos

TUXPAN
2014-2017

H. Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz

2014-2017



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TUXPAN

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TUXPAN, VER.
2014-2017

RECIBIDO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
24 JUN 2016
HORA: 12:00 hrs

DEPENDENCIA: H. Ayuntamiento
SECCIÓN: Obras Públicas
MESA: Dirección
OFICIO No. DOP/0083/2016
ASUNTO: El que se indica

LIC. JAVIER BENÍTEZ PONCE
SÍNDICO
TUXPAN, VERACRUZ
PRESENTE.

ACUSE

A TRAVEZ DEL PRESENTE INFORMAMOS A USTED, QUE DE ACUERDO A LA RELACIÓN AQUÍ DETALLADA, ESTAS OBRAS, PASAN A FORMAR PARTE DEL INVENTARIO DE DRENES PLUVIALES Y ZANJAS, A LOS CUALES EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER., A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE MAQUINARIA Y SERVICIO, PROPORCIONA EL MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA PERIÓDICA CADA AÑO.

OBRA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
2015301890014	DRÉN PLUVIAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES HUERTA Y BENITO JUÁREZ, EN LA COL. AMP. LAS LOMAS	OBRA REALIZADA EN EL EJERCICIO 2015
2015301890050	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE MANGO CRIOLLO A LA CALLE MANGO MANILA, DE LA COLONIA LOS MANGOS	OBRA REALIZADA EN EL EJERCICIO 2015
2015301890051	DREN PLUVIAL EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS, DEL CALLEJON SIN NOMBRE AL CAMPO DEPORTIVO, CAD. 0+270 DE LA COMUNIDAD DE COBOS	OBRA REALIZADA EN EL EJERCICIO 2015

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Tuxpan, Ver., a 22 de Junio del año 2016.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CÉSAR MANUEL JUÁREZ CHIMAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TUXPAN, VER.
2014-2017
24 JUN 2016
RECIBIDO
CONTRALORIA
HORA: 1:55 hrs

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TUXPAN, VER.
2014-2017
24 JUN 2016
RECIBIDO
SINDICO MUNICIPAL
HORA: 11:59

c.c.p. LIC. RAÚL ALBERTO RUIZ DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.-PARA SU CONOCIMIENTO
c.c.p. LIC. ANA ALICIA PÉREZ DÍAZ; CONTRALOR MUNICIPAL.-PARA SU CONOCIMIENTO
c.c.p. Archivo.



SUSOART
CONSTRUCTORA & EDIFICADORA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA QUE SE CONFIRMA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE CONTRUCCIÓN A QUE SE REFIERE EL CONTRATO:

No. DE CONTRATO:
DE FECHA:

DOP_2015301890051_FISM-DF_IR_026_C038
18 DE NOVIEMBRE DE 2015

CELEBRADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER. Y POR
REPRESENTADO POR EL ARQ. ALEJANDRO SUSTAITA SARMIENTO

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SUSSART, S.A. DE C.V.
EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE TUXPAM, VER., SIENDO LAS **11:00 HRS.** DEL DÍA **24 DE NOVIEMBRE DEL 2015**
SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DE TÚXPAM, VER., UBICADAS EN CALLE H. COLEGIO MILITAR ESQ.
CALLE 5 DE MAYO, COL. ZAPOTE GORDO.


LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENE SE MENCIONA AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, PARA REALIZAR LA
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS, DEL CALLEJON SIN NOMBRE AL CAMPO DEPORTIVO, CAD. 0+270 DE LA COMUNIDAD DE COBOS.
-------------------------	---

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	25 de septiembre de 2015
FECHA DE INICIO REAL:	25 de septiembre de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	23 de noviembre de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	23 de noviembre de 2015
PLAZO EN DÍAS:	60
MONTO DEL CONTRATO:	\$1,606,032.75
MONTO DEL CONVENIO:	\$0.00
MONTO EJERCIDO:	\$1,606,032.75

LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES EJECUTADOS EN LA OBRA:

CLAVE	Descripción	UNIDAD	VOLUMEN
	DREN PLUVIAL		
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE BASTIDOR METALICO TUBULAR ZINTRO GALV. 1" CON LONA DE 1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISEÑO INTEGRADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	PZA	1 00 ✓
2	DEMOLICIÓN A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: APIL DEL MATERIAL.	M3	31 58 ✓
3	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	580 00 ✓
4	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 2" DE DIAMETRO.	HR	63 00 ✓
5	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "II" EN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTS. PARA DESPLANTE DE TUBERIA TRASPALO A LOS BORDOS DE LA ZANJA CONSIDERANDO AFINES DE FONDO Y TALUDES, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	447 67 ✓
6	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "III" HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTS. PARA DESPLANTE DE TUBERIA; INCLUYE TRASPALO A LOS BORDOS DE LA ZANJA CONSIDERANDO AFINES DE FONDO Y TALUDES, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	368 29 ✓
7	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN ROCA FIJA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTS. PARA DESPLANTE DE TUBERIA; INCLUYE TRASPALO A LOS BORDOS DE LA ZANJA CONSIDERANDO AFINES DE FONDO Y TALUDES, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0 00 ✓



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

CLAVE	Descripción	UNIDAD	VOLUMEN
8	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	428.70
9	CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO EN CAMION DE VOLTEO CON MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3	541.90
10	CARGA Y ACARREO A KMS. SUB- SEC. EN CAMION DE VOLTEO CON MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3-KM	2,167.60
II	TRINCHERA DE CONCRETO		
11	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 KG/CM2 T.M.A 1 1/2" DE 5 CM DE ESPESOR	M2	464.00
12	SUMINISTRO HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" DE DIAMETRO @ 20 CMS. DOBLE PARRILLA EN TRINCHERA CONSIDERANDO GANCHOS, TRASLAPES, DOBLECES, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KGS	13,084.80
13	CIMBRA COMUN ACABADO NO APARENTE EN TRINCHERA DE 120 CMS. DE ANCHO INTERIOR, 50 CMS. DE ALTO INTERIOR, PISO, MUROS Y PISO DE 15 CMS., CONSIDERANDO MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,276.00
14	SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 EN TRINCHERA DE 120 CMS. DE ANCHO INTERIOR 50 CMS. DE ALTO INTERIOR, PISO, MUROS Y LOSA DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE, MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	176.27
15	CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA TIPO TRINCHERA RECTANGULAR CON PARED DE 15 CM. DE ESPESOR CONSIDERANDO 1.10 M2/ML DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 KG/CM2, 42.09 KGS./ML DE VARILLA 3/8" LAS QUE SE COLOCARAN A @ 20 CM. EN AMBOS LADOS (PARRILLA DOBLE), 5.09 M2/ML DE CIMBRA COMUN ACABADO NO APARENTE, Y 0.53 M3/ML DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, CONSIDERANDO MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.00
16	FABRICACION Y COLOCACION DE REJILLA DE 1.35 X 0.84 MTS., CONSIDERANDO CONTRAMARCO DE ANGULO ESTRUCTURAL DE ACERO A 36 DE 3"x3"x 1/4", MARCO Y REJILLA DE ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 5/16", CON SEPARACION LIBRE DE 4 CM, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE ESMALTE 100 DE COMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	10.00
17	FABRICACION Y COLOCACION DE REJILLA DE 5.70 X 0.84 MTS., CONSIDERANDO CONTRAMARCO DE ANGULO ESTRUCTURAL DE ACERO A 36 DE 3"x3"x 1/4", MARCO Y REJILLA DE ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 5/16", CON SEPARACION LIBRE DE 4 CM, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE ESMALTE 100 DE COMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	7.80
18	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15x20x50 CMS, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON FORMAS METALICAS, JUNTA DE CELOTEX @ 15 m Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.72
19	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" DE 8 CMS DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO Y A VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, JUNTA DE CELOTEX Y CALAFATEO @ 20 MTS., JUNTAS FRIAS EN SENTIDO TRANSVERSAL @ 2.0	M2	2.86
20	CONSTRUCCION DE OBRA DE DESCARGA TIPO TRINCHERA TRIANGULAR CON PARED DE 15 CM. DE ESPESOR CONSIDERANDO 1.95 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 KG/CM2, 38.06 KGS. DE VARILLA 3/8" LAS QUE SE COLOCARAN A @ 20 CM. EN AMBOS LADOS (PARRILLA SENCILLA), 8.91 M2 DE CIMBRA COMUN ACABADO NO APARENTE, Y 1.21 M3 DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, CONSIDERANDO MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
21	CONSTRUCCION DE PISO Y ALEROS PARA PROTECCION DE TRINCHERA PLUVIAL DE HASTA 2 MTS. DE ALTO Y 15 CMS. DE ESPESOR CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES CANTIDADES: 12 M2/PZA DE CIMBRA COMUN, 87.36 KGS. DE VARILLAS 3/8" Y 1.17 M3 DE CONCRETO F'c=200 INCLUYE 1.9 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE EN PLANO)	PZA	0.00
III	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO		
22	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	174.00
23	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE RIEGO DE AGUA HASTA EL GRADO OPTIMO DE HUMEDAD.	M2	174.00
24	SUMINISTRO, ACARREO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE 1-1/2" A FINOS TOTALMENTE TRITURADA, DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA MAQUINARIA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.80
25	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2 CON GRAVA TRITURADA T.M.A. 1 1/2" DIAM. Y ARENA GRUESA TM 3/8" DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, ACABADO ESCOBILLADO GRUESO Y VOLTEADOR SOBRE LA SUPERFICIE, VIBRADO, JUNTAS DE DILATACION @ 32 M. CON CELOTEX, VARILLA LISA (COLD-ROLLED) DEL No 5 DE 0.66 M. Y POLIDUCTO DE P.V.C. DE 1" DE 0.33 M DE LONGITUD A CADA 0.30 M, ELABORACION DE JUNTA TRANSVERSAL @ 4.00 M. CON REGLA CALAFATEO DE JUNTAS CON ELASTOFEST O SIMILAR, PRUEBAS DE LABORATORIO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST O SIMILAR.	M2	172.20
26	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	394.77
EXT-1	CORTE CON DISCO DE 3.18 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	85.62



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

LAS ESTIMACIONES APROBADAS POR EL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER., FUERON LAS QUE SE RELACIONAN EN SIGUIENTE:

No. DE ESTIMACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTO
EST 01 (UNO PARCIAL)		25/09/2015	24/10/2015	\$ 803,016.38
EST 02 (DOS FINIQUITO)		25/10/2015	23/11/2015	\$ 803,016.37
			TOTAL EJERCIDO (C/IVA)	\$ 1,606,032.75
			SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA	
			MONTO CONTRATADO (C/IVA)	\$1,606,032.75

LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER. DECLARAN QUE EL CONTRATISTA, NO SE HIZO ACREEDOR A ALGUNA SANCIÓN ECONÓMICA.

QUEDA ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, QUE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO SIN INCLUIR EL I. V. A., PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN, SE ENCUENTRA **EN TRÁMITE** POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA CUAL DEBERÁ SER PRESENTADA AL MOMENTO DE FINIQUITAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SER ANEXADA A ESTA ACTA MEDIANTE ADÉNDUM, FECHA EN LA QUE SE CONSIDERA COMO LA FORMAL **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LA OBRA POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER.

EL **ING. MIGUEL AIZCORBE SALICRUP**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, PERSONALMENTE CONSTATÓ QUE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO FUE TOTALMENTE TERMINADA EL DÍA **23 de noviembre de 2015** QUIEN EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER., RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DE CONTRATO, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE **CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SUSSART, S.A. DE C.V.**
REPRESENTADA POR EL **ARQ. ALEJANDRO SUSTAITA SARMIENTO** EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER

CON LO ANTERIOR, SE TERMINA LA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA **24 DE NOVIEMBRE DEL 2015** LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA, QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA EMPRESA


ARQ. ALEJANDRO SUSTAITA SARMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SUSSART, S.A. DE C.V.


ARQ. ALEJANDRO SUSTAITA SARMIENTO
RESIDENTE DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO


ING. MIGUEL AIZCORBE SALICRUP
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. ANSELMO MEZA HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRAS


C. P. HUMBERTO BENITEZ PEREZ
CONTRALOR MUNICIPAL