

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.  
FINIQUITO DE OBRA



Municipio:

TUXPAN

Ejercicio:

2015

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO 2015

Localidad:

HIGUERAL, TUXPAN, VER.

Fuente de Financiamiento:

2015301890071

Fecha de elaboración:

18/nov/2015

Descripción de la obra: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE HIGUERAL

												Hoja		1		DE		2	
1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE VINIL DE 1.50 MTS DE ALTURA X 2.50 DE ANCHO COLOCADO SOBRE UN BASTIDOR DE MADERA Y ROTULADA DE ACUERDO A INDICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.011.10	\$	1,011.10	\$	-	\$	1,011.10	\$	-	\$	
1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750	PZA	16.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8,362.45	\$	133,799.20	\$	-	\$	8,362.45	\$	125,436.75	\$	-	
1.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 09-400	PZA	3.00	0.00	0.00	0.00	5,907.57	\$	17,722.71	\$	-	\$	-	\$	-	\$	17,722.71	\$	
1.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD2N	PZA	3.00	0.00	3.00	0.00	5,014.44	\$	15,043.32	\$	-	\$	-	\$	15,043.32	\$	-	\$	
1.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA AD2N	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	8,387.41	\$	8,387.41	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8,387.41	\$	
1.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD2N/RD2	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00	10,099.43	\$	20,198.86	\$	-	\$	-	\$	-	\$	20,198.86	\$	
1.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VR2N	PZA	1.00	2.00	0.00	0.00	5,523.50	\$	5,523.50	\$	11,047.00	\$	-	\$	-	\$	16,570.50	\$	
1.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2CCFZA	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	5,841.74	\$	5,841.74	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5,841.74	\$	
1.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VS2N	PZA	6.00	0.00	2.00	0.00	4,016.03	\$	24,096.18	\$	-	\$	-	\$	8,032.06	\$	16,064.12	\$	
1.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VD2N	PZA	3.00	1.00	0.00	0.00	7,725.18	\$	23,175.54	\$	7,725.18	\$	-	\$	-	\$	30,900.72	\$	
1.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 3/0	KG	249.00	0.00	39.07	0.00	111.63	\$	27,795.87	\$	-	\$	-	\$	4,361.38	\$	23,434.49	\$	
1.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 1/0	KG	48.00	0.00	14.68	0.00	111.63	\$	5,358.24	\$	-	\$	-	\$	1,638.73	\$	3,719.51	\$	
1.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA IR3	PZA	12.00	2.00	0.00	0.00	1,159.08	\$	13,908.96	\$	2,318.16	\$	-	\$	-	\$	16,227.12	\$	
1.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA IP3	PZA	4.00	1.00	0.00	0.00	1,265.53	\$	5,062.12	\$	1,265.53	\$	-	\$	-	\$	6,327.65	\$	
1.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RDA	PZA	3.00	0.00	2.00	0.00	2,040.48	\$	6,121.44	\$	-	\$	-	\$	4,080.96	\$	2,040.48	\$	
1.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA REA	PZA	1.00	2.00	0.00	0.00	5,205.54	\$	5,205.54	\$	10,411.08	\$	-	\$	-	\$	15,616.62	\$	
1.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RDVE	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	6,243.07	\$	6,243.07	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6,243.07	\$	
1.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RDEA	PZA	3.00	0.00	0.00	0.00	6,228.83	\$	18,686.49	\$	-	\$	-	\$	-	\$	18,686.49	\$	
1.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RSA	PZA	5.00	2.00	0.00	0.00	1,281.27	\$	6,406.35	\$	2,562.54	\$	-	\$	-	\$	8,968.89	\$	
1.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA IK	PZA	8.00	0.00	4.88	0.00	1,243.98	\$	9,951.84	\$	-	\$	-	\$	1,243.98	\$	8,707.86	\$	



**H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.  
FINIQUITO DE OBRA**

FORMATO 10

**DATOS GENERALES**

Municipio: **TUXPAN** Ejercicio: **2015**  
 Fuente de Financiamiento: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMD) EJERCICIO 2015** Localidad: **HIGUERAL, TUXPAN, VER.**  
 No. de obra: **2015301890071** Fecha de elaboración: **18/nov/2015**

Descripción de la obra: **AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE HIGUERAL**

Código	Concepto	Cantidades de obra		Precios unitarios		Importes totales				
		Vol. a instalar	Vol. a instalar	P.U. a instalar	P.U. a instalar	Importe a pagar	Importe a pagar	Importe a pagar	Importe a pagar	
1.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 3K	4.00	0.00	\$ 2,433.74	\$ -	\$ 2,433.74	\$ 9,734.96	\$ -	\$ -	\$ 9,734.96
1.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1TRZA	4.00	0.00	\$ 8,688.99	\$ -	\$ 8,688.99	\$ 34,755.96	\$ -	\$ -	\$ 34,755.96
1.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR BIFASICO TIPO POSTE AUTOPROTEJIDO ACERO INOXIDABLE DE 10 KVA	4.00	0.00	\$ 28,999.95	\$ -	\$ 28,999.95	\$ 115,999.80	\$ -	\$ -	\$ 115,999.80
1.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR 2+1 AEREO	415.00	46.8301	\$ 116.70	\$ -	\$ 116.70	\$ 48,430.50	\$ 5,465.07	\$ -	\$ 53,895.57
1.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS AEREAS	30.00	1.00	\$ 1,257.54	\$ -	\$ 1,257.54	\$ 37,726.20	\$ 1,257.54	\$ -	\$ 38,983.74
1.26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS PARA ACOMETIDAS AEREAS	30.00	0.00	\$ 1,989.58	\$ -	\$ 1,989.58	\$ 59,887.40	\$ -	\$ -	\$ 59,887.40
1.27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO OV15 CON BASE FOTOCELDA TUBO DE 1.20 MTS	15.00	0.00	\$ 2,806.47	\$ -	\$ 2,806.47	\$ 42,097.05	\$ -	\$ -	\$ 42,097.05
1.28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARAYOS TIPO ALEA 15	2.00	0.00	\$ 1,354.21	\$ -	\$ 1,354.21	\$ 2,708.42	\$ -	\$ -	\$ 2,708.42
EXT	EXTRAORDINARIOS									
EXT-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MENSULA BS.	3.00	0.00	\$ 573.96	\$ -	\$ 573.96	\$ 1,721.88	\$ -	\$ -	\$ 1,721.88
<b>Subtotales hoja 2</b>						\$352,862.17	\$6,722.61	\$0.00	\$43,773.98	\$359,584.76
<b>Sumas totales</b>						\$712,401.65	\$42,052.10	\$0.00	\$43,773.98	\$710,679.77
<b>IVA</b>										\$113,708.76
<b>Total</b>										\$824,388.53

<b>CONCENTRADO</b>	
<b>ESTIMACION</b>	<b>IMPORTE S/IVA IMPORTE C/ IVA</b>
1	\$ 710,679.77 \$ 824,388.53
2	\$ - \$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 710,679.77 \$ 824,388.53</b>
<b>CONVENIO</b>	
<b>IMPORTE S/IVA IMPORTE C/ IVA</b>	
\$710,679.77	\$ 824,388.53
\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$710,679.77 \$ 824,388.53</b>
<b>IMPORTE FINIQUITO</b>	<b>\$710,679.77 \$824,388.53</b>
<b>SALDO</b>	<b>\$0.00 \$0.00</b>

**EJECUTIVO**  
 C.P. DANIEL ZUMAYA CRISTÓBAL  
 ADMINISTRADOR ÚNICO  
 ZUMAYA CORPORACIÓN FISCAL Y CONSTRUCTIVA SA DE CV

**VERIFICÓ**  
 ARQ. JUAN MANUEL ROMERO OLIVERAS  
 SUPERVISOR DE OBRA

**AUTORIZÓ PARA PAGO**  
 ING. MIGUEL ALBERTO CALICRUP  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**ENTERADO PARA PAGO**  
 C.P. CARLOS ALFONSO FLORES CORONA  
 TESORERO MUNICIPAL

**Vo. Bo.**  
 L.C. RAUL A. RUIZ DÍAZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL