

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.  
FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2015  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS LOCALIDAD: JUANA MOZA  
 DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF)  
 Fuente de Financiamiento: 2015301890049  
 No. de obra: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE SIN NOMBRE, DE LA CARR. A TUXPAN-JUANA MOZA AL  
 Fecha de elaboracion: 29/oct/2015  
 Descripción de la obra: CAD. 0+145. EN LA COM. DE JUANA MOZA

C.O.	Concepto	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales			
		Vol. presup.	Vol. aditiv.	Vol. deduc.	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	Importe presup.	Importe aditiv.	Importe deducivas	
1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA-ABASE DE BASTIDOR METALICO TUBULAR ZINTRO DE 1". CON LONA DE 1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISEÑO INTEGRADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	1.00	0.00	1.00	\$ 1,011.10	\$ -	\$ -	\$ 1,011.10	\$ -	\$ 1,011.10	\$ -
1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750	15.00	0.00	0.00	\$ 8,362.45	\$ -	\$ -	\$ 125,436.75	\$ -	\$ -	\$ 125,436.75
1.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TS3N	1.00	0.00	0.00	\$ 5,126.92	\$ -	\$ -	\$ 5,126.92	\$ -	\$ -	\$ 5,126.92
1.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VR2N	1.00	0.00	0.00	\$ 5,523.50	\$ -	\$ -	\$ 5,523.50	\$ -	\$ -	\$ 5,523.50
1.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZCCFZA	1.00	0.00	0.00	\$ 5,841.74	\$ -	\$ -	\$ 5,841.74	\$ -	\$ -	\$ 5,841.74
1.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VS2N	2.00	0.00	0.00	\$ 4,016.03	\$ -	\$ -	\$ 8,032.06	\$ -	\$ -	\$ 8,032.06
1.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VA2N	2.00	0.00	0.00	\$ 9,233.88	\$ -	\$ -	\$ 18,467.76	\$ -	\$ -	\$ 18,467.76
1.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VD2N	2.00	0.00	0.00	\$ 7,725.18	\$ -	\$ -	\$ 15,450.36	\$ -	\$ -	\$ 15,450.36
1.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 3/0	160.00	0.00	6.88	\$ 111.63	\$ -	\$ -	\$ 17,860.80	\$ -	\$ 768.01	\$ 17,092.79
1.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 1/0	51.00	0.00	2.82	\$ 111.63	\$ -	\$ -	\$ 5,693.13	\$ -	\$ 314.80	\$ 5,378.33
1.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD2N	1.00	0.00	0.00	\$ 5,014.44	\$ -	\$ -	\$ 5,014.44	\$ -	\$ -	\$ 5,014.44
1.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD2N/RDZ	1.00	0.00	0.00	\$ 10,099.43	\$ -	\$ -	\$ 10,099.43	\$ -	\$ -	\$ 10,099.43
1.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R3	10.00	0.00	0.00	\$ 1,159.08	\$ -	\$ -	\$ 11,590.80	\$ -	\$ -	\$ 11,590.80
1.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1P3	1.00	0.00	0.00	\$ 1,265.53	\$ -	\$ -	\$ 1,265.53	\$ -	\$ -	\$ 1,265.53
1.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA REA	3.00	0.00	0.00	\$ 5,205.54	\$ -	\$ -	\$ 15,616.62	\$ -	\$ -	\$ 15,616.62
1.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RDVE	2.00	0.00	0.00	\$ 6,243.07	\$ -	\$ -	\$ 12,486.14	\$ -	\$ -	\$ 12,486.14
1.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RDEA	2.00	0.00	0.00	\$ 6,228.83	\$ -	\$ -	\$ 12,457.66	\$ -	\$ -	\$ 12,457.66
1.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RSA	4.00	1.00	0.00	\$ 1,281.27	\$ -	\$ -	\$ 5,125.08	\$ 1,281.27	\$ -	\$ 6,406.35
1.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RDA	1.00	1.00	0.00	\$ 2,040.48	\$ -	\$ -	\$ 2,040.48	\$ 2,040.48	\$ -	\$ 4,080.96
1.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1K	5.00	0.00	0.00	\$ 1,243.98	\$ -	\$ -	\$ 6,219.90	\$ -	\$ -	\$ 6,219.90
1.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 3K	5.00	0.00	0.00	\$ 2,433.74	\$ -	\$ -	\$ 12,168.70	\$ -	\$ -	\$ 12,168.70
1.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1TR2A	5.00	0.00	0.00	\$ 8,688.99	\$ -	\$ -	\$ 43,444.95	\$ -	\$ -	\$ 43,444.95
1.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR BIFASICO TIPO POSTE AUTOPROTEIDO ACERO INOXIDABLE DE 10 KVA	2.00	0.00	0.00	\$ 28,999.95	\$ -	\$ -	\$ 57,999.90	\$ -	\$ -	\$ 57,999.90
Subtotales hoja 1								\$403,973.75	\$3,321.75	\$2,093.91	\$405,201.59

*[Handwritten signature]*  
 MEX MEX 11/12

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.  
FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2015  
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) Localidad: JUANA MOZA  
 No. de obra: 2015301890049 Descripción de la obra: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE SIN NOMBRE, DE LA CARR. A TUXPAN-JUANA MOZA AL CAD. 0+145, EN LA COM. DE JUANA MOZA Fecha de elaboración: 29/oct/2015

CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTE PRESUPUESTADO			IMPORTE ADICIONALES			IMPORTE TOTAL		
		Vol. presup.	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. increment.	P.U. decrement.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe adicionales	Importe deducibles	Importe finiquito	Importe adicionales	Importe deducibles	Importe finiquito	
3.00	PZA	0.00	0.00	3.00	\$ 36,909.50	\$ -	\$ -	\$ 36,909.50	\$ 110,728.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,728.50		
256.00	ML	8.00	0.00	264.00	\$ 116.70	\$ -	\$ -	\$ 29,875.20	\$ 933.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,808.80		
15.00	PZA	3.00	0.00	18.00	\$ 1,257.54	\$ -	\$ -	\$ 18,863.10	\$ 3,772.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,635.72		
15.00	PZA	3.00	0.00	18.00	\$ 1,989.58	\$ -	\$ -	\$ 29,843.70	\$ 5,968.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,812.44		
11.00	PZA	3.00	0.00	14.00	\$ 2,806.47	\$ -	\$ -	\$ 30,871.17	\$ 8,419.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,290.58		
400.00	ML	0.00	267.8639	132.1461	\$ 94.50	\$ -	\$ 94.50	\$ 37,800.00	\$ -	\$ 25,312.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,487.81		
2.00	PZA	0.00	0.00	2.00	\$ 1,354.21	\$ -	\$ -	\$ 2,708.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,708.42		
EXT	EXTRAORDINARIOS															
EXT-1	ACOMETIDA EMPOTRADA EN VIVIENDA. INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1.00	0.00	1.00	\$ 2,346.45	\$ -	\$ -	\$ 2,346.45	\$ 2,346.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,346.45		
EXT-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA ROBA	1.00	0.00	1.00	\$ 2,643.53	\$ -	\$ -	\$ 2,643.53	\$ 2,643.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,643.53		
					Subtotales hoja 2			\$265,680.07	\$19,094.37	\$25,312.19	\$259,452.25					
					Sumas totales			\$669,653.82	\$22,416.12	\$27,406.10	\$719,476.04					
					IVA						\$105,346.21					
					Total						\$771,010.05					

AUTORIZO PARA PAGO

EJECUTO

ING. MIGUEL AZCUBEBE SALICRUP  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.P. DANIEL UMAYA CRISTÓBAL  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
ZUMAYA CORPORACIÓN FISCAL Y CONSTRUCTIVA SA DE CV

EMTERADO PARA PAGO

VERIFICADO

C.P. CARLOS A. FLORES CORONA  
TESORERO MUNICIPAL

ARO. ANSELMO REZA BERNÁNDEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. RAUL A. RUIZ DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONCENTRADO			
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	
1	\$ 516,384.95	\$ 599,006.54	
2	\$ 148,278.89	\$ 172,003.51	
TOTAL	\$ 664,663.84	\$ 771,010.05	
CONTRATO:	\$664,663.84	\$ 771,010.05	
CONVENIO	\$0.00	\$0.00	
TOTAL	\$664,663.84	\$ 771,010.05	
IMPORTE FINIQUITO	\$664,663.84	\$771,010.05	
SALDO	\$0.00	\$0.00	