



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER
 Sección: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
 Mesa: LICITACIONES Y CONTRATOS
 No. Oficio: DOP_LIC_CONT_0031_2016
 Asunto: El que se indica

C. RAFAEL BALANZA AMORES
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 TUXPAN, VER.
 P R E S E N T E

En atención al oficio No. **UAIP/0545/2016** de fecha **04 de marzo de 2016.**, por este conducto me permito adjuntar al presente copia del **ACTA DE ENTREGA RECEPCION AYUNTAMIENTO - COMITÉ** así como el **ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATISTA - AYUNTAMIENTO** de la obra No. **2014301890712** de la obra: **REHABILITACION DE CENTRO DEPORTIVO BICENTENARIO DEL EX EJIDO TUXPAN S/N, DE LA COLONIA AZTECA, DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ;** ejecutada bajo el número de contrato **DOP_2014301890712_ARBITRIOS-CONADE_AD_004_C022.**

Lo anterior es con la finalidad cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8° de la ley número 848 de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Sin otro particular, quedo a sus ordenes para cualquier información adicional al respecto.

Atentamente
 Tuxpan de R. Cano a 07 de Marzo del 2016

ING. MIGUEL AIZCORBE SALICRUP
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.c.p. Lic. Raúl Ruiz Díaz.- Presidente Municipal Constitucional.- Para su Conocimiento
 C.c.p. Lic. Ana Alicia Pérez Díaz.- Contralor Municipal.- mismo fin
 C.c.p. Archivo.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2014301890712



ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ. ARBITRIOS (RECURSOS PROPIOS) - COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (CONADE) 2014

REUNIDOS EN LA CENTRO DEPORTIVO BICENTENARIO DE LA COL. AZTECA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 13 DE mayo DE 2014, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, LIC. JAIME HUESCA GOMEZ, C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA, LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ, LIC. JULIO CESAR VELAZQUEZ CAPITAN Y C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, SINDICO UNICO, REGIDOR PRIMERO, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; RESPECTIVAMENTE.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO:

C. FEDERICO FLORES MOCTEZUMA, C. ROGELIO RODRIGUEZ ALVAREZ, C. MARCELINA MARTINEZ CERVANTES Y C. PAULA TRUJILLO MARTINEZ.

PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; RESPECTIVAMENTE, EN REPRESENTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES MENCIONADAS A CONTINUACIÓN.

Y LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

| | |
|------------------------------|--|
| NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL. | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CIUTAT VELLA, S.A. DE C.V. |
| DOMICILIO. | CHALCHIHUECAN No. 166, FRACCIONAMIENTO VIRGINIA 94294; BOCA DEL RIO, VERACRUZ. |
| R. F. C | ICC-061017-KC1 |
| REPRESENTANTE DE LA EMPRESA. | C. JESUS ADALBERTO REYES CHAVEZ, REPRESENTANTE LEGAL |

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE CENTRO DEPORTIVO BICENTENARIO DEL EX EJIDO TUXPAN S/N, DE LA COLONIA AZTECA, DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ, DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ"

[Handwritten signatures and initials]

Paula Trujillo Martínez

TELONADO

RECIBIDO

BBE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2014301890712



DATOS DE LA OBRA.

| | | | |
|--|---|---|---------------------|
| NUMERO DE OBRA 2014301890712 | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACION DIRECTA | | |
| | ADJUDICACIÓN DIRECTA. | INVITACIÓN RESTRINGIDA. | LICITACIÓN PÚBLICA. |
| MONTO DEL CONTRATO. \$4,026,891.95 | FECHA DE INICIO REAL. DD/MM/AA 7 DE mayo DE 2014 | FECHA DE TERMINO REAL. DD/MM/AA 2 DE noviembre DE 2014 | |
| NO. DE CONTRATO. DOP_2014301890712_ARBITRIOS- CONADE_AD_004_C022 | NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. DE C.V. | | |
| ANTICIPO. | NO APLICA | | |
| POR ANTICIPO. | NO. DE FOLIO. NO APLICA | FECHA. NO APLICA | |
| POR CUMPLIMIENTO. | NO. DE FOLIO. 1540037 | FECHA. 2 DE mayo DE 2014 | |
| VICIOS OCULTOS. | NO. DE FOLIO. | FECHA. | |
| AMPLIACION AL CUMPLIMIENTO | NO. DE FOLIO. NO APLICA | FECHA. NO APLICA | |

Servicio de Ingeniería

INVERSIÓN.

| INVERSIÓN APROBADA. | | | INVERSIÓN EJERCIDA. | | |
|---------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|
| TOTAL | CONADE | PARTICIPANTES | TOTAL | CONADE | PARTICIPANTES |
| \$4,026,891.95 | \$4,026,891.95 | \$0.00 | \$4,026,891.95 | \$4,026,891.95 | \$0.00 |

| | |
|---------------|----------------|
| SALDO: | \$ 0.00 |
|---------------|----------------|

RELACION DE LAS ESTIMACIONES.

| ESTIMACIÓN | FECHA | IMPORTE LIQUIDO | MONTO ESTIMADO |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| ANTICIPO | NO APLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| 1 (UNO PARCIAL) | 7 DE julio DE 2014 | \$1,192,589.74 | \$1,197,752.47 |
| 2 (DOS PARCIAL) | 1 DE diciembre DE 2014 | \$1,049,835.72 | \$1,054,380.46 |
| 3 (TRES PARCIAL) | 16 DE septiembre DE 2014 | \$978,700.89 | \$982,937.69 |
| 4 (CUATRO PARCIAL) | 16 DE septiembre DE 2014 | \$609,718.56 | \$612,358.03 |
| (FINIQUITO) | 16 DE septiembre DE 2014 | \$178,689.75 | \$179,463.30 |
| TOTAL | | \$4,009,534.66 | \$ 4,026,891.95 |

B/E

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials across the bottom of the page]



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2014301890712



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|--|--------|----------|
| PRELIMINARES | | |
| TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE OBRA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, ENCALADO Y MATERIALES MISCELANEOS. | M2 | 589.98 |
| LIMPIEZA Y DESPALME DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE ACARREOS INTERNOS, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL DESPALMADO FUERA DE LA OBRA EN CAMION DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 589.98 |
| ALBAÑILERIA | | |
| EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO I HASTA 0.50 m. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRASPALEOS, AFINE DE FONDO Y TALUDES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 42.89 |
| ELABORACION DE GUARNICION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2 DE 10x30 cm SIN ARMAR. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | ML | 536.33 |
| FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, INCLUYE VACIADO, REGLEADO, ACABADO FINAL PULIDO Y RALLADO CON BROCHA DE CERDA GRUESA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 536.34 |
| ACABADOS | | |
| SUMINSTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES DE 40 cm DE DESARROLLO EN COLOR BLANCO, CON PINTURA VIACOLOR DE COMEX O SIMILAR, INCLUYE: DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 536.33 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO ANTIFATIGA SISTEMA ADORIA SOFT DE 4 mm DE ESPESOR A BASE DE GRANULADO DE CAUCHO CON RESINA DE POLIURETANO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE ALIFATICO COLOR ROJO TEJA. | M2 | 536.34 |
| GIMNASIO AL AIRE LIBRE | | |
| PRELIMINARES | | |
| TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE OBRA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, ENCALADO Y MATERIALES MISCELANEOS. | M2 | 44.00 |
| LIMPIEZA Y DESPALME DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE ACARREOS INTERNOS, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL DESPALMADO FUERA DE LA OBRA EN CAMION DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 44.00 |
| ALBAÑILERIA | | |
| FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, INCLUYE VACIADO, REGLEADO, ACABADO FINAL PULIDO Y RALLADO CON BROCHA DE CERDA GRUESA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 44.00 |
| APARATOS EJERCITADORES | | |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN EJERCITADOR INDEPENDIENTE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE CON PINTURA ESPECIAL PARA SOPORTAR LA INTEMPERIE. APARATO ROTADOR DE CINTURA PARA DOS PERSONAS, CON UNA DIMENSIÓN DE 1.20X0.65X1.40M. | PZA | 1.00 |

Atanda...

T...

...

...



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2014301890712



Aranda, Amig / 16/03

| | | |
|---|-----|--------|
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN EJERCITADOR INDEPENDIENTE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE CON PINTURA ESPECIAL PARA SOPORTAR LA INTEMPERIE. APARATO BARRAS PARALELAS TIPO FONDO PARA DOS PERSONAS. | PZA | 1.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN EJERCITADOR INDEPENDIENTE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE CON PINTURA ESPECIAL PARA SOPORTAR LA INTEMPERIE. APARATO ESTACION DE BARRAS PARA TRES PERSONAS CON UNA DIMENSIÓN DE 1.30X2.20M. | PZA | 1.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN EJERCITADOR INDEPENDIENTE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE CON PINTURA ESPECIAL PARA SOPORTAR LA INTEMPERIE. APARATO SILLA PARA ABDOMINALES PARA DOS PERSONAS. | PZA | 1.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN EJERCITADOR INDEPENDIENTE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE CON PINTURA ESPECIAL PARA SOPORTAR LA INTEMPERIE. APARATO PRENSA PARA PECHO PARA DOS PERSONAS, CON UNA DIMENSIÓN DE 1.70X0.60X2.20M. | PZA | 1.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN EJERCITADOR INDEPENDIENTE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE CON PINTURA ESPECIAL PARA SOPORTAR LA INTEMPERIE. APARATO POLEA PARA ESPALDA ANCHA PARA DOS PERSONAS, CON UNA DIMENSIÓN DE 1.80X0.65X1.65M. | PZA | 1.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN EJERCITADOR INDEPENDIENTE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE CON PINTURA ESPECIAL PARA SOPORTAR LA INTEMPERIE. APARATO JINETE DOBLE PARA DOS PERSONAS, CON UNA DIMENSIÓN DE 1.10X1.36X1.08M. | PZA | 1.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN EJERCITADOR INDEPENDIENTE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE CON PINTURA ESPECIAL PARA SOPORTAR LA INTEMPERIE. APARATO REMADORA PARA DOS PERSONAS. | PZA | 1.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN EJERCITADOR INDEPENDIENTE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE CON PINTURA ESPECIAL PARA SOPORTAR LA INTEMPERIE. APARATO EJERCITADOR DE CINTURA Y ESPALDA PARA TRES PERSONAS. CON UNA DIMENSIÓN DE 1.20X1.20X1.30M. | PZA | 1.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN EJERCITADOR INDEPENDIENTE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE CON PINTURA ESPECIAL PARA SOPORTAR LA INTEMPERIE. APARATO PRENSA PARA PIERNAS PARA TRES PERSONAS. CON UNA DIMENSIÓN DE 2.00X2.00X1.80M. | PZA | 1.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN EJERCITADOR INDEPENDIENTE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE CON PINTURA ESPECIAL PARA SOPORTAR LA INTEMPERIE. APARATO CAMINADORA ELIPTICA PLUS PARA DOS PERSONAS. CON UNA DIMENSIÓN DE 1.80X0.40X1.30M. | PZA | 1.00 |
| MODULO LUDICO | | |
| PRELIMINARES | | |
| TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE OBRA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, ENCALADO Y MATERIALES MISCELANEOS. | M2 | 109.62 |

BR

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten scribble]

268

47

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2014301890712



Acuerdo No 7103

| | | |
|--|-----|--------|
| LIMPIEZA Y DESPALME DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE ACARREOS INTERNOS, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL DESPALMADO FUERA DE LA OBRA EN CAMION DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 109.62 |
| ALBAÑILERIA | | |
| EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO I HASTA 0.50 m. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRASPALEOS, AFINE DE FONDO Y TALUDES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 3.34 |
| ELABORACION DE GUARNICION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2 DE 10x30 cm SIN ARMAR. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | ML | 42.20 |
| FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, INCLUYE VACIADO, REGLEADO, ACABADO FINAL PULIDO Y RALLADO CON BROCHA DE CERDA GRUESA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 105.40 |
| EQUIPAMIENTO | | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO LÚDICO DE EQUIPO DE RECREO JUEGO MARCA XOLPARK MODELO AURIGA DE 75.90 m2 DE AREA ACTIVA DE JUEGO (CAPACIDAD DE JUEGO PARA 25 NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS) FABRICADO CON POSTES ESTRUCTURALES DE ACERO DE 4 1/2" GALVANIZADOS, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA DE POLIÉSTER EN POLVO, PLATAFORMAS DE ACERO TROQUELADO CALIBRE 12 CON TERMINADO DE POLIPROPILENO ANTIDERRAPANTE Y ELEMENTOS PLÁSTICOS EN POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 7MM DE ESPESOR DE ACUERDO A NORMA ASTM- D 638-02 Y D 1505-98 CON COLOR INTEGRADO, RESISTENCIA A RAYOS UV Y RETARDANTE AL FUEGO. | PZA | 1.00 |
| ACABADOS | | |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES DE 40 cm DE DESARROLLO EN COLOR BLANCO, CON PINTURA VIACOLOR DE COMEX O SIMILAR, INCLUYE: DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 42.20 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO ANTIFATIGA SISTEMA ADORIA SOFT DE 4 mm DE ESPESOR A BASE DE GRANULADO DE CAUCHO CON RESINA DE POLIURETANO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE ALIFATICO COLOR ROJO TEJA. | M2 | 105.40 |
| CANCHA DE USOS MULTIPLES | | |
| PRELIMINARES | | |
| TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE OBRA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, ENCALADO Y MATERIALES MISCELANEOS. | M2 | 519.44 |
| LIMPIEZA Y DESPALME DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE ACARREOS INTERNOS, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL DESPALMADO FUERA DE LA OBRA EN CAMION DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 519.44 |
| CORTE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS DE 20 cm DE ESPESOR PARA MEJORAR EL TERRENO, INCLUYE CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL CORTADO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 103.89 |

732






ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2014301890712




Escuela Agustín No. 172

| | | |
|--|-----|--------|
| MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS CON MATERIAL INERTE PUESTO EN OBRA DE 30 CM COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON RODILLO VIBRATORIO DE 1/2 TON Y PISON MANUAL, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL, NIVELADO, HIDRATACION DEL MATERIAL PARA SU COMPACTACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 155.83 |
| ALBAÑILERIA | | |
| EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO I HASTA 0.50 m. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRASPALEOS, AFINE DE FONDO Y TALUDES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 15.16 |
| PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c=100 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 5 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 28.44 |
| CADENA DE 20X30 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 94.80 |
| FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 12CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, INCLUYE VACIADO, REGLEADO, ACABADO FINAL PULIDO Y RALLADO CON BROCHA DE CERDA GRUESA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 519.44 |
| TRAZO Y CORTE DE FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 CON CORTADORA PARA CONCRETO A CADA 3M EN CADA SENTIDO, INCLUYE DISCO DE DIAMANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 305.80 |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR EN JUNTAS DE FIRMES DE CONCRETO DESPUES DEL CORTE CON DISCO, EN AMBOS SENTIDOS A BASE DE ELASTOFEST DE FESTER O SIMILAR. INCLUYE: LIMPIEZA, SECADO DE LA SUPERFICIE A APLICAR, RETIRO DE SOBRANTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 305.80 |
| MUERTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 1.20X0.30X0.60 M, SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE PARA ESTRUCTURA DE TABLERO/PORTERÍA, INCLUYE MATERIALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4.00 |
| ACABADOS | | |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED DE VOLEYBOL CON ESPECIFICACIONES PROFESIONALES Y JUEGO DE POSTES DESMONTABLES Y CASQUILLOS EMPOTRADOS (PARA COLOCAR POSTES) FABRICADOS EN TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO Y 60 CM DE PROFUNDIDAD DE ANCLAJE, INCLUYE PRIMARIO Y PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS COLOR BLANCO MATE, 4 GANCHOS DE FIERRO LISO ROSCADOS, PASADOS DE LADO A LADO DEL TUBO, SUJETOS CON TUERCA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PORTERÍA/TABLERO SEGÚN DISEÑO DE PROYECTO CON DIMENSIONES DE 3.05 m DE ALTURA, 3.00 m DE LARGO Y 1.20 m DE ANCHO, A BASE DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE SOLDADURA, PRIMARIO Y PINTURA ANTICORROSIVA BLANCA A DOS MANOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2.00 |



TR





ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2014301890712



David Espinoza

| | | |
|---|-----|----------|
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA DE 3/8" DE ESPESOR, FIJADO CON PLACA Y TORNILLOS DE 2" X 1/4" CON TUERCA REFORZADA. INCLUYE ARO A BASE DE REDONDO METÁLICO SEGÚN ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES REGLAMENTARIAS, SOLDADURA, PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2.00 |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TRAZADO Y PINTURA DE LINEAS DE 5CM DE ANCHO PARA DELIMITAR AREAS DE LINEAS DE JUEGO INTERIORES DE CANCHAS DE BASQUETBOL, VOLEIBOL, FUTBOL Y BADMINTON EN COLORES NARANJA, AMARILLO, ROJO Y BLANCO RESPECTIVAMENTE, CON PINTURA ESMALTE DE COMEX O SIMILAR, INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 578.857 |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESPECIAL ANTIDERRAPANTE MARCA DEPORTAN O SIMILAR A BASE DE ACEITES Y GRANULOS DE ADHESION. INCLUYE: LIMPIEZA, SECADO DE LA SUPERFICIE A APLICAR, RETIRO DE SOBANTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 519.44 |
| CANCHA DE FUTBOL SIETE | | |
| PRELIMINARES | | |
| TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE OBRA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, ENCALADO Y MATERIALES MISCELANEOS. | M2 | 1,749.00 |
| LIMPIEZA Y DESPALME DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE ACARREOS INTERNOS, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL DESPALMADO FUERA DE LA OBRA EN CAMION DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1,749.00 |
| CORTE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS DE 20 cm DE ESPESOR PARA MEJORAR EL TERRENO, INCLUYE CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL CORTADO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 349.80 |
| MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS CON MATERIAL INERTE PUESTO EN OBRA DE 30 CM COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON RODILO VIBRATORIO DE 1/2 TON Y PISON MANUAL, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL, NIVELADO, HIDRATACION DEL MATERIAL PARA SU COMPACTACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 664.62 |
| TERRACERIAS | | |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA GEOTEXTIL MARCA MACTEX DE POLIESTER DE 280 grs/m2. INCLUYE TRASLAPES CORTES Y DESPERDICIOS. | M2 | 1,749.00 |
| ALBAÑILERIA | | |
| EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO I HASTA 0.50 m DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRASPALOS, AFINE DE FONDO Y TALUDES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 13.94 |
| ELABORACION DE GUARNICION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2 DE 10x30 cm SIN ARMAR. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | ML | 172.00 |

BAE

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2014301890712



Aranda, Diego

| | | |
|---|-----|----------|
| HERRERIA | | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA ABERTURA DE 55 mm CALIBRE 11 CON FORRO DE PVC. INCLUYE: ALAMBRE GALVANIZADO PARA TENSAR, AMARRES Y CORTES. | M2 | 344.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ALQUITRANADA DE NYLON CALIBRE 18 ABERTURA 3x3 CM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 0.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE PTR 2"x2" CAL. 14 PARA ESTRUCTURA DE JAULA, ACABADO ESMALTE ANTICORROSIVO. | ML | 936.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE PTR 4"x4" CAL. 14 PARA ESTRUCTURA DE JAULA, ACABADO ESMALTE ANTICORROSIVO. | ML | 52.00 |
| EQUIPAMIENTO | | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTERIA PARA FUTBOL, MEDIDAS 5.00x2.00m. A BASE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 2 1/2" ACABADO ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE INSTALACION DE RED. | PZA | 2.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA PREFABRICADA PARA FUTBOL SIETE DE 16 PLAZAS (2 DE 7 Y 1 DE 2), MEDIDAS 9.60x1.50x1.90 m. A BASE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y LAMINA GALVANIZADA, ACABADO EN PINTURA ESMALTE. | PZA | 1.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRONICO A CONTROL REMOTO DE 1.15x0.65 mts. MARCA MINIPIX MODELO TD-2MRPF, O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. | PZA | 0.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO COLOR VERDE DE 40 mm DE ALTURA, FABRICADO CON FIBRAS DE POLIETILENO MONOFIBRILADO PROTURF A RAZON DE 700 GRS/M2 Y BASE DOBLE DE URETANO. INCLUYE LINEAS BLANCAS PARA MARCAJE, FLETES, ACARREOS HASTA LUGAR DE UTILIZACION, ARENA SILICA Y HULE GRANULADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES. | M2 | 1,749.00 |
| INSTALACION ELECTRICA | | |
| SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO DE 220 VOLTS CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA. INCLUYE CABLEADO, CONEXIONES Y ACCESORIOS. | SAL | 0.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN MARCA SQUARE-D O SIMILAR 2F-3H, 12 CIRCUITOS 220/127 V. CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 2X70 AMP. | PZA | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO SQUARED O SIMILAR DE 2 X 30 AMP. | PZA | 0.00 |
| SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXION DE REFLECTOR DE ADITIVOS METALICOS DE 1000 w. CUERPO DE ALUMINIO DE 22" CON PANTALLA DE CRISTAL TERMOTEMPLADO. INCLUYE MATERIAL DE FIJACION Y ANDAMIAJE. | PZA | 0.00 |
| LETRERO INFORMATIVO | | |
| LETRERO INFORMATIVO | | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DURANTE LA OBRA DE LETRERO INFORMATIVO DE 2.50X1.50M CONTENIENDO LOS DATOS DE LA OBRA Y LOGOTIPOS DE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1.00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2014301890712



| EXTRAORDINARIOS | | |
|---|-----|--------|
| SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ALQUITRANADA DE NYLON CALIBRE 18 | M2 | 688.00 |
| ELABORACION DE CUNETA EN FORMA DE "V" DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 | ML | 151.40 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR MARCA SAECSA MODELO LSC-AR-120-40 | PZA | 4.00 |

EL H. AYUNTAMIENTO, HA DESIGNADO A LOS TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA.

Aranda Angulo Dora



 ING. MIGUEL PEDRO RIZO CORBE SALICRUP.
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



 ARQ. JOSE FLORES GARCIA
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA.



 C. JESUS ADALBERTO REYES CHAVEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



 ING. ALEJANDRO MUÑOZ MENDOZA
 RESIDENTE DE OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL **CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL COMITÉ COMUNITARIO** QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR MANCOMUNADAMENTE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTES, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PARTICULARMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN ORIGINAL DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE...



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2014301890712



ENTREGA

C. JESUS ADALBERTO REYES CHAVEZ
REPRESENTANTE LEGAL.

ING. ALEJANDRO MUÑOZ MENDOZA
RESIDENTE DE OBRA

RECIBE

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JAIME HUESCA GOMEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA.
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JAVIER BENITEZ PONCE.
SINDICO UNICO MUNICIPAL

PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ.
REGIDOR PRIMERO

C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

LIC. JULIO CESAR VELAZQUEZ CAPITAN.
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL




ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2014301890712



POR EL COMITÉ COMUNITARIO.



C. FEDERICO FLORES MOCTEZUMA
PRESIDENTE



C. ROGELIO RODRIGUEZ ALVAREZ
SECRETARIO



C. MARCELINA MARTINEZ CERVANTES
TESORERO



C. PAULA TRUJILLO MARTINEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

Handwritten signature/initials on the left margin.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2014301890712




FOTOGRAFIAS.

AL INICIO



AL FINAL



Handwritten signatures and initials on the left side of the 'AL FINAL' photo.

Handwritten signatures and initials on the right side of the 'AL FINAL' photo.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA QUE SE CONFIRMA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE CONTRUCCIÓN A QUE SE REFIERE EL CONTRATO:

No. DE CONTRATO:
DE FECHA:

DOP_2014301890712_ARBITROS-CONADE_AD_004_C022
2 de mayo de 2014

CELEBRADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER. Y POR
REPRESENTADO POR EL CP. JESUS ADALBERTO REYES CHAVEZ

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CIUTAT VELLA S.A DE C.V.
EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE TUXPAM, VER., SIENDO LAS **11:00 HRS.** DEL DÍA **4 de noviembre de 2014**
SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DE TÚXPAM, VER., UBICADAS EN CALLE H. COLEGIO MILITAR ESQ.
CALLE 5 DE MAYO, COL. ZAPOTE GORDO.

LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENE SE MENCIONA AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, PARA REALIZAR LA
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

| | |
|-------------------------|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | REHABILITACION DE CENTRO DEPORTIVO BICENTENARIO DEL EX EJIDO TUXPAN S/N, DE LA COLONIA AZTECA, DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ |
|-------------------------|--|

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: | 2 de mayo de 2014 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 7 de mayo de 2014 |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: | 2 de noviembre de 2014 |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL: | 2 de noviembre de 2014 |
| PLAZO EN DÍAS: | 120 |
| MONTO DEL CONTRATO: | \$4,026,891.95 |
| MONTO DEL CONVENIO: | \$0.00 |
| MONTO EJERCIDO: | \$4,026,891.95 |

LOS CONCEPTOS Y VOLÚMENES EJECUTADOS EN LA OBRA:

| CLAVE | Descripción | UNIDAD | VOLUMEN |
|------------|--|--------|---------|
| A | TROTAPISTA | | |
| A-1 | PRELIMINARES | | |
| 1 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE OBRA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, ENCALADO Y MATERIALES MISCELANEOS. | M2 | 589.98 |
| 2 | LIMPIEZA Y DESPALME DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE ACARREOS INTERNOS, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL DESPALMADO FUERA DE LA OBRA EN CAMION DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 589.98 |
| A-2 | ALBAÑILERIA | | |
| 3 | EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO I HASTA 0.50 m. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRASPALEOS, AFINE DE FONDO Y TALUDES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 42.89 |
| 4 | ELABORACION DE GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10x30 cm SIN ARMAR. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | ML | 536.33 |
| 5 | FIRME DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, INCLUYE VACIADO, REGLEADO, ACABADO FINAL PULIDO Y RALLADO CON BROCHA DE CERDA GRUESA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 536.34 |
| A-3 | ACABADOS | | |
| 6 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES DE 40 cm DE DESARROLLO EN COLOR BLANCO, CON PINTURA VIACOLOR DE COMEX O SIMILAR, INCLUYE: DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 536.33 |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO ANTIFATIGA SISTEMA ADORJA SOFT DE 4 mm DE ESPESOR A BASE DE GRANULADO DE CAUCHO CON RESINA DE POLIURETANO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE ALIFATICO COLOR ROJO TEJA. | M2 | 536.34 |



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

| CLAVE | Descripción | UNIDAD | VOLUMEN |
|------------|--|--------|---------|
| B | GIMNASIO AL AIRE LIBRE | | |
| B-1 | PRELIMINARES | | |
| 8 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE OBRA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, ENCALADO Y MATERIALES MISCELÁNEOS. | M2 | 44.00 |
| 9 | LIMPIEZA Y DESPALME DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE ACARREOS INTERNOS, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL DESPALMADO FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 44.00 |
| B-2 | ALBAÑILERÍA | | |
| 10 | FIRME DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, INCLUYE VACIADO, REGLEADO, ACABADO FINAL PULIDO Y RALLADO CON BROCHA DE CERDA GRUESA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 44.00 |
| B-3 | APARATOS EJERCITADORES | | |
| 11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN EJERCITADOR INDEPENDIENTE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE CON PINTURA ESPECIAL PARA SOPORTAR LA INTEMPERIE. APARATO ROTADOR DE CINTURA PARA DOS PERSONAS, CON UNA DIMENSIÓN DE 1.20X0.65X1.40M. | PZA | 1.00 |
| 12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN EJERCITADOR INDEPENDIENTE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE CON PINTURA ESPECIAL PARA SOPORTAR LA INTEMPERIE. APARATO BARRAS PARALELAS TIPO FONDO PARA DOS PERSONAS. | PZA | 1.00 |
| 13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN EJERCITADOR INDEPENDIENTE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE CON PINTURA ESPECIAL PARA SOPORTAR LA INTEMPERIE. APARATO ESTACION DE BARRAS PARA TRES PERSONAS CON UNA DIMENSIÓN DE 1.30X2.20M. | PZA | 1.00 |
| 14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN EJERCITADOR INDEPENDIENTE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE CON PINTURA ESPECIAL PARA SOPORTAR LA INTEMPERIE. APARATO SILLA PARA ABDOMINALES PARA DOS PERSONAS. | PZA | 1.00 |
| 15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN EJERCITADOR INDEPENDIENTE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE CON PINTURA ESPECIAL PARA SOPORTAR LA INTEMPERIE. APARATO PRENSA PARA PECHO PARA DOS PERSONAS, CON UNA DIMENSIÓN DE 1.70X0.60X2.20M. | PZA | 1.00 |
| 16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN EJERCITADOR INDEPENDIENTE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE CON PINTURA ESPECIAL PARA SOPORTAR LA INTEMPERIE. APARATO POLEA PARA ESPALDA ANCHA PARA DOS PERSONAS, CON UNA DIMENSIÓN DE 1.80X0.65X1.65M. | PZA | 1.00 |
| 17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN EJERCITADOR INDEPENDIENTE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE CON PINTURA ESPECIAL PARA SOPORTAR LA INTEMPERIE. APARATO JINETE DOBLE PARA DOS PERSONAS, CON UNA DIMENSIÓN DE 1.10X1.36X1.08M. | PZA | 1.00 |
| 18 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN EJERCITADOR INDEPENDIENTE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE CON PINTURA ESPECIAL PARA SOPORTAR LA INTEMPERIE. APARATO REMADORA PARA DOS PERSONAS. | PZA | 1.00 |
| 19 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN EJERCITADOR INDEPENDIENTE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE CON PINTURA ESPECIAL PARA SOPORTAR LA INTEMPERIE. APARATO EJERCITADOR DE CINTURA Y ESPALDA PARA TRES PERSONAS. CON UNA DIMENSIÓN DE 1.20X1.20X1.30M. | PZA | 1.00 |
| 20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN EJERCITADOR INDEPENDIENTE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE CON PINTURA ESPECIAL PARA SOPORTAR LA INTEMPERIE. APARATO PRENSA PARA PIERNAS PARA TRES PERSONAS. CON UNA DIMENSIÓN DE 2.00X2.00X1.80M. | PZA | 1.00 |
| 21 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN EJERCITADOR INDEPENDIENTE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE CON PINTURA ESPECIAL PARA SOPORTAR LA INTEMPERIE. APARATO CAMINADORA ELIPTICA PLUS PARA DOS PERSONAS. CON UNA DIMENSIÓN DE 1.80X0.40X1.30M. | PZA | 1.00 |
| C | MODULO LUDICO | | |
| C-1 | PRELIMINARES | | |
| 22 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE OBRA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, ENCALADO Y MATERIALES MISCELÁNEOS. | M2 | 109.62 |
| 23 | LIMPIEZA Y DESPALME DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE ACARREOS INTERNOS, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL DESPALMADO FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 109.62 |
| C-2 | ALBAÑILERÍA | | |
| 24 | EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO I HASTA 0.50 m. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRASPALCOS, AFINE DE FONDO Y TALUDES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 3.34 |
| 25 | ELABORACION DE GUARNICION DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 10x30 cm SIN ARMAR. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | ML | 42.2 |
| 26 | FIRME DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, INCLUYE VACIADO, REGLEADO, ACABADO FINAL PULIDO Y RALLADO CON BROCHA DE CERDA GRUESA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 105.4 |
| C-3 | EQUIPAMIENTO | | |
| 27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO LÚDICO DE EQUIPO DE RECREO JUEGO MARCA XOLPARK MODELO AURIGA DE 75.90 m2 DE AREA ACTIVA DE JUEGO (CAPACIDAD DE JUEGO PARA 25 NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS) FABRICADO CON POSTES ESTRUCTURALES DE ACERO DE 4 1/2" GALVANIZADOS, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA DE POLIÉSTER EN POLVO, PLATAFORMAS DE ACERO TROQUELADO CALIBRE 12 CON TERMINADO DE POLIPROPILENO ANTIDERRAPANTE Y ELEMENTOS PLÁSTICOS EN POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 7MM DE ESPESOR DE ACUERDO A NORMA ASTM- D 638-02 Y D 1505-98 CON COLOR INTEGRADO, RESISTENCIA A RAYOS UV Y RETARDANTE AL FUEGO. | PZA | 1.00 |
| C-4 | ACABADOS | | |
| 28 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES DE 40 cm DE DESARROLLO EN COLOR BLANCO, CON PINTURA VIACOLOR DE COMEX O SIMILAR, INCLUYE: DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 42.20 |
| 29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO ANTIFATIGA SISTEMA ADORIA SOFT DE 4 mm DE ESPESOR A BASE DE GRANULADO DE CALCHO CON RESINA DE POLIURETANO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE ALFATICO COLOR ROJO TEJA. | M2 | 105.4 |



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

| CLAVE | Descripción | UNIDAD | VOLUMEN |
|------------|--|--------|---------|
| D | CANCHA DE USOS MULTIPLES | | |
| D-1 | PRELIMINARES | | |
| 30 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE OBRA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, ENCLADO Y MATERIALES MISCELANEOS. | M2 | 519.44 |
| 31 | LIMPIEZA Y DESPALME DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE ACARREOS INTERNOS, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL DESPALMADO FUERA DE LA OBRA EN CAMION DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 519.44 |
| 32 | CORTE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS DE 20 cm DE ESPESOR PARA MEJORAR EL TERRENO, INCLUYE CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL CORTADO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 103.89 |
| 33 | MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS CON MATERIAL INERTE PUESTO EN OBRA DE 30 CM COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON RODILLO VIBRATORIO DE 1/2 TON Y PISON MANUAL, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL, NIVELADO, HIDRATACION DEL MATERIAL PARA SU COMPACTACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 155.83 |
| D-3 | ALBAÑILERIA | | |
| 34 | EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO I HASTA 0.50 m. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRASPALCOS, AFINE DE FONDO Y TALUDES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 15.16 |
| 35 | PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO DE Fc=100 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 5 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 28.44 |
| 36 | CADENA DE 20X30 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 94.8 |
| 37 | FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 12CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, INCLUYE VACIADO, REGLEADO, ACABADO FINAL PULIDO Y RALLADO CON BROCHA DE CERDA GRUESA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 519.44 |
| 38 | TRAZO Y CORTE DE FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 CON CORTADORA PARA CONCRETO A CADA 3M EN CADA SENTIDO, INCLUYE DISCO DE DIAMANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 305.8 |
| 39 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR EN JUNTAS DE FIRMES DE CONCRETO DESPUES DEL CORTE CON DISCO, EN AMBOS SENTIDOS A BASE DE ELASTOFEST DE FESTER O SIMILAR. INCLUYE: LIMPIEZA, SECADO DE LA SUPERFICIE A APLICAR, RETIRO DE SOBANTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 305.8 |
| 40 | MUERTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 1.20X0.30X0.60 M, SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE PARA ESTRUCTURA DE TABLERO/PORTERÍA, INCLUYE MATERIALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4.00 |
| D-4 | ACABADOS | | |
| 41 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED DE VOLEYBOL CON ESPECIFICACIONES PROFESIONALES Y JUEGO DE POSTES DESMONTABLES Y CASQUILLOS EMPOTRADOS (PARA COLOCAR POSTES) FABRICADOS EN TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO Y 60 CM DE PROFUNDIDAD DE ANCLAJE, INCLUYE PRIMARIO Y PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS COLOR BLANCO MATE, 4 GANCHOS DE FIERRO LISO ROSCADOS, PASADOS DE LADO A LADO DEL TUBO, SUJETOS CON TUERCA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 42 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA PORTERÍA/TABLERO SEGÚN DISEÑO DE PROYECTO CON DIMENSIONES DE 3.05 m DE ALTURA, 3.00 m DE LARGO Y 1.20 m DE ANCHO, A BASE DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE SOLDADURA, PRIMARIO Y PINTURA ANTICORROSIVA BLANCA A DOS MANOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2.00 |
| 43 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA DE 3/8" DE ESPESOR, FIJADO CON PLACA Y TORNILLOS DE 2" X 1/4" CON TUERCA REFORZADA. INCLUYE ARO A BASE DE REDONDO METÁLICO SEGÚN ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES REGLAMENTARIAS, SOLDADURA, PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2.00 |
| 44 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TRAZADO Y PINTURA DE LINEAS DE 5CM DE ANCHO PARA DELIMITAR AREAS DE LINEAS DE JUEGO INTERIORES DE CANCHAS DE BASQUETBOL, VOLEIBOL, FUTBOL Y BADMINTON EN COLORES NARANJA, AMARILLO, ROJO Y BLANCO RESPECTIVAMENTE, CON PINTURA ESMALTE DE COMEX O SIMILAR, INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 578.857 |
| 45 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESPECIAL ANTIDERRAPANTE MARCA DEPORTAN O SIMILAR A BASE DE ACEITES Y GRANULOS DE ADHESION. INCLUYE: LIMPIEZA, SECADO DE LA SUPERFICIE A APLICAR, RETIRO DE SOBANTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 519.44 |
| E | CANCHA DE FUTBOL SIETE | | |
| E-1 | PRELIMINARES | | |
| 46 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE OBRA ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, ENCLADO Y MATERIALES MISCELANEOS. | M2 | 1749.00 |
| 47 | LIMPIEZA Y DESPALME DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE ACARREOS INTERNOS, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL DESPALMADO FUERA DE LA OBRA EN CAMION DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1749.00 |
| 48 | CORTE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS DE 20 cm DE ESPESOR PARA MEJORAR EL TERRENO, INCLUYE CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL CORTADO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 349.80 |
| 49 | MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS CON MATERIAL INERTE PUESTO EN OBRA DE 30 CM COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON RODILLO VIBRATORIO DE 1/2 TON Y PISON MANUAL, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL, NIVELADO, HIDRATACION DEL MATERIAL PARA SU COMPACTACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 664.62 |
| E-2 | TERRACERIAS | | |
| 50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA GEOTEXTIL MARCA MACTEX DE POLIESTER DE 280 grs/m2. INCLUYE TRASLAPES CORTES Y DESPERDICIOS. | M2 | 1749.00 |
| E-3 | ALBAÑILERIA | | |
| 51 | EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO I HASTA 0.50 m. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRASPALCOS, AFINE DE FONDO Y TALUDES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 13.94 |
| 52 | ELABORACION DE GUARNICION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2 DE 10x30 cm SIN ARMAR. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | ML | 172.00 |



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

| CLAVE | Descripción | UNIDAD | VOLUMEN |
|-------------|---|--------|---------|
| E-4 | HERRERIA | | |
| 53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA ABERTURA DE 55 mm CALIBRE 11 CON FORRO DE PVC. INCLUYE: ALAMBRE GALVANIZADO PARA TENSAR, AMARRES Y CORTES. | M2 | 344.00 |
| 55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE PTR 2"x2" CAL. 14 PARA ESTRUCTURA DE JAULA, ACABADO ESMALTE ANTICORROSIVO. | ML | 936.00 |
| 56 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE PTR 4"x4" CAL. 14 PARA ESTRUCTURA DE JAULA, ACABADO ESMALTE ANTICORROSIVO. | ML | 52.00 |
| E-5 | EQUIPAMIENTO | | |
| 57 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIA PARA FUTBOL, MEDIDAS 5.00x2.00m. A BASE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 2 1/2" ACABADO ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE INSTALACION DE RED. | PZA | 2.00 |
| 58 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA PREFABRICADA PARA FUTBOL SIETE DE 16 PLAZAS (2 DE 7 Y 1 DE 2), MEDIDAS 9.60x1.50x1.90 m. A BASE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y LAMINA GALVANIZADA, ACABADO EN PINTURA ESMALTE. | PZA | 1.00 |
| 60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO COLOR VERDE DE 40 mm DE ALTURA, FABRICADO CON FIBRAS DE POLIETILENO MONOFIBRILADO PROTURF A RAZON DE 700 GRS/M2 Y BASE DOBLE DE URETANO. INCLUYE LINEAS BLANCAS PARA MARCAJE, FLETES, ACARREOS HASTA LUGAR DE UTILIZACION, ARENA SILICA Y HULE GRANULADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES. | M2 | 1749.00 |
| F | LETRERO INFORMATIVO | | |
| F-1 | LETRERO INFORMATIVO | | |
| 65 | SUMINISTRO E INSTALACION DURANTE LA OBRA DE LETRERO INFORMATIVO DE 2.50X1.50M CONTENIENDO LOS DATOS DE LA OBRA Y LOGOTIPOS DE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1.00 |
| | CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS | | |
| CON-EXT-001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ALQUITRANADA DE NYLON CALIBRE 18 ABERTURA 3x3". INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 688.00 |
| CON-EXT-002 | ELABORACION DE CUNETAS EN FORMA DE "V" DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2 DE 8 cm DE ESPESOR Y 60 cm DE ANCHO, SIN ARMAR, ACABADO CEPILLADO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | ML | 151.40 |
| CON-EXT-003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR MARCA SAECSA MODELO LSC-AR-120-40 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DE 35 watts DE POTENCIA, CON DIMENSIONES DE 30x37x11 cm CON CARCASA HERMETICA DE ACERO Y DIFUSOR DE CRISTAL TEMPLADO DE 4 mm, UNA CAPACIDAD DE ILUMINACION DE 2680 lumens y UNA VIDA UTIL >60,000 hrs. INCLUYE SUMINISTRO DEL EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 4.00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

LAS ESTIMACIONES APROBADAS POR EL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER., FUERON LAS QUE SE RELACIONAN EN SIGUIENTE:

| No. DE ESTIMACIÓN | OBSERVACIONES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | MONTO |
|-------------------|---------------|--------------------------|---|-----------------------|
| EST 01 (UNO) | | 7 de mayo de 2014 | 4 de julio de 2014 | \$1,197,752.47 |
| EST 02 (DOS) | | 5 de julio de 2014 | 15 de agosto de 2014 | \$1,054,380.46 |
| EST 03 (TRES) | | 16 de agosto de 2014 | 15 de septiembre de 2014 | \$982,937.69 |
| EST 04 (CUATRO) | | 16 de septiembre de 2014 | 20 de octubre de 2014 | \$612,358.03 |
| FINIQUITO | | 21 de octubre de 2014 | 2 de noviembre de 2014 | \$179,463.30 |
| | | | TOTAL EJERCIDO (C/IVA) | \$4,026,891.95 |
| | | | SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA | \$0.00 |
| | | | MONTO CONTRATADO (C/IVA) | \$4,026,891.95 |

LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER. DECLARAN QUE EL CONTRATISTA, NO SE HIZO ACREEDOR A ALGUNA SANCIÓN ECONÓMICA.


QUEDA ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, QUE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOAL EJERCIDO SIN INCLUIR EL I. V. A., PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN, SE ENCUENTRA **EN TRÁMITE** POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA CUAL DEBERÁ SER PRESENTADA AL MOMENTO DE FINIQUITAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SER ANEXADA A ESTA ACTA MEDIANTE ADÉNDUM, FECHA EN LA QUE SE CONSIDERA COMO LA FORMAL **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LA OBRA POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER.

EL **ING. MIGUEL AIZCORBE SALICRUP**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, PERSONALMENTE CONSTATÓ QUE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO FUE TOTALMENTE TERMINADA EL DÍA **martes, 04 de noviembre de 2014** QUIEN EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER., RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DE CONTRATO, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE **INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CIUTAT VELLA S.A DE C.V.**
REPRESENTADA POR EL **CP. JESUS ADALBERTO REYES CHAVEZ** EN SU CALIDAD DE
REPRESENTANTE LEGAL, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER

CON LO ANTERIOR, SE TERMINA LA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA **4 de noviembre de 2014**
LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA, QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.


POR LA EMPRESA




CP. JESUS ADALBERTO REYES CHAVEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CIUTAT VELLA S.A DE C.V.

ING. ALEJANDRO MUÑOZ MENDOZA
RESIDENTE DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO



ING. MIGUEL AIZCORBE SALICRUP
DIRECTOR DE O. PÚBLICAS



ARQ. JOSE FLORES GARCIA
SUPERVISOR DE OBRAS



LIC. JULIO CÉSAR V. CAPITÁN
CONTRALOR MUNICIPAL