



MATERIALES OCONIT S.A. DE C.V.

JOSÉ MARÍA QUINTANA LOTE 27, COL 5 DE MAYO NUEVA,
VERACRUZ C.P. 93250 TEL. 01 (782) 82 22859

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA QUE SE CONFIRMA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE CONTRUCCIÓN A QUE SE REFIERE EL CONTRATO:

No. DE CONTRATO:
DE FECHA:

DOP_2016301890025_FISMDF_IR_026_C031
11 de agosto de 2016

CELEBRADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER. Y POR
REPRESENTADO POR EL ING. ILEL TINOCO CASTREJÓN

MATERIALES OCONIT S.A. DE C.V.
EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL

ÉN LA CIUDAD Y PUERTO DE TUXPAM, VER., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 12 de octubre de 2016
SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DE TUXPAM, VER., UBICADAS EN CALLE H. COLEGIO MILITAR ESQ.
CALLE 5 DE MAYO, COL. ZAPOTE GORDO.

LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENE SE MENCIONA AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, PARA REALIZAR LA
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE VICENTE FOX DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA
-------------------------	--

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	13 de agosto de 2016
FECHA DE INICIO REAL:	13 de agosto de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	11 de octubre de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	11 de octubre de 2016
PLAZO EN DÍAS:	60
MONTO DEL CONTRATO:	\$1,237,617.84
MONTO DEL CONVENIO:	\$21,737.22
MONTO DEL CONTRATO AMPLIADO:	\$1,259,355.06
MONTO EJERCIDO:	\$1,259,355.06

LOS CONCEPTOS Y VOLÚMENES EJECUTADOS EN LA OBRA:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750, INCLUYE: HINCADO, PLOMEADO, CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	18.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BUS DE RECEPCIÓN DE ACOMETIDAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	5.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RDA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	0.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1R3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	13.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RSA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	5.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RVE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	10.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1K, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	6.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 3K, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	8.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZCFCZA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	1.00



MATERIALES OCONIT S.A. DE C.V.

JOSÉ MARÍA QUINTANA LOTE 27, COL 5 DE MAYO NUEVA,
VERACRUZ C.P. 93250 TEL. 01 (782) 82 22859

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD2H, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VR2H, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	8.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VR2H/VR2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VS2N, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	5.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VA2N, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	3.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1TR2A, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	8.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR BIFASICO TIPO POSTE AUTOPROTEJIDO ACERO INOXIDABLE DE 10 KVA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	8.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR 2+1 AEREO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	ML	233.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	KG	344.83
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	KG	88.83
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS AEREAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	53.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 X 30, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	53.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS PARA ACOMETIDAS AEREAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	53.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO OV15 CON BASE FOTOCELDA TUBO DE 1.20 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	21.00
ALIMENTACION ELECTRICA PARA LUMINARIA CON CABLE DE ACOMETIDA 2+1 CAL.6 EN TRAMOS QUE NO SE CONTEMPLA RED DE BAJA TENSION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	5.00
RETIRO DE POSTERIA EXISTENTE Y ENTREGADO DE MATERIAL EN BODEGAS DE LA CFE, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	3.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALEA 13 KV DE LINEA PRIMARIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	JGO	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RBA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	4.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VD2N, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	1.00

LAS ESTIMACIONES APROBADAS POR EL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER., FUERON LAS QUE SE RELACIONAN EN SIGUIENTE:

No. DE ESTIMACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTO
EST 01 (UNO) PARCIAL		13 de agosto de 2016	3 de octubre de 2016	\$1,117,385.64
EST 02 (DOS) FINIQUITO		4 de octubre de 2016	11 de octubre de 2016	\$141,969.42
			MONTO EJECUTADO	\$1,259,355.06
			SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA	\$0.00
			MONTO CONTRATADO AMPLIADO (C/IVA)	\$1,259,355.06

LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER. DECLARAN QUE EL CONTRATISTA, NO SE HIZO ACREEDOR A ALGUNA SANCIÓN ECONÓMICA.

QUEDA ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, QUE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOAL EJERCIDO SIN INCLUIR EL I. V. A., PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN, SE ENCUENTRA EN TRÁMITE POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA CUAL DEBERÁ SER PRESENTADA AL MOMENTO DE FINIQUITAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SER ANEXADA A ESTA ACTA MEDIANTE ADÉNDUM, FECHA EN LA QUE SE CONSIDERA COMO LA FORMAL ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER.



MATERIALES OCONIT S.A. DE C.V.

JOSÉ MARÍA QUINTANA LOTE 27, COL. 5 DE MAYO NUEVA,
VERACRUZ C.P. 93250 TEL. 01 (782) 82 22859

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN


EL ARQ. CÉSAR MANUEL JUAREZ CHIMAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, PERSONALMENTE CONSTATÓ QUE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO FUE TOTALMENTE TERMINADA EL DÍA martes, 11 de octubre de 2016 QUIEN EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER., RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DE CONTRATO, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE **MATERIALES OCONIT S.A. DE C.V.**
REPRESENTADA POR EL ING. ILEL TINOCO CASTREJÓN EN SU CALIDAD DE
REPRESENTANTE LEGAL, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER


CON LO ANTERIOR, SE TERMINA LA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA
LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA, QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

12 de octubre de 2016

POR LA EMPRESA



ING. ILEL TINOCO CASTREJÓN
REPRESENTANTE LEGAL
MATERIALES OCONIT S.A. DE C.V.



ING. CESAR AUGUSTO GUZMÁN ESPINOZA
RESIDENTE DE OBRA
MATERIALES OCONIT S.A. DE C.V.

POR EL H. AYUNTAMIENTO



ARQ. CÉSAR MANUEL JUAREZ CHIMAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. ANSELMO MEZA HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DE OBRAS

LIC. ANALICIA PÉREZ DÍAZ
CONTRALORA MUNICIPAL