



ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

EN LA QUE SE CONFIRMA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN A QUE SE REFIERE EL CONTRATO:

No. DE CONTRATO:	DOP_2019301890049_FIS MDF_IR_035_C051
FECHA:	17 DE JUNIO DE 2019


CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ, REPRESENTADO POR EL ARQ. BRAULIO JAVIER GARCIA NIEVA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ING. JOSUE JUAREZ NOYOLA, SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS, C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA SERVIBENHER S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR LA C. PAULA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL.

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TUXPAN, VER., UBICADAS EN LA AV. JUAREZ N0 85 COL. CENTRO TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, MUNICIPIO DE TUXPAN, VER. C.P. 92800.

LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENE SE MENCIONA AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, PARA REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACION:

DESCRIPCION DE LA OBRA:	“CONSTRUCCION DE APROCHES EN EL PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTALILLO.”
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	24 DE JUNIO DE 2019
FEHCA DE INICIO REAL:	24 DE JUNIO DE 2019
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACION REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2019
PLAZO EN DIAS:	150
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 950,000.00
MONTO DEL CONVENIO:	\$0.00
MONTO EJERCIDO:	\$ 950,000.00

SB



SERVIBENHER S.A DE C.V.

LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES EJECUTADOS EN LA OBRA:

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN
PR	PRELIMINARES		
LDI-004	Suministro y colocación de letrero de identificación de obra a base de lona de 1.00x1.50 m. sujeta con cuerda trenzada blanca 5.6mm de acuerdo a diseño entregado por la dirección de obras publicas	pza	1.00
DESPL-001	Despalme a 20 cm. de profundidad en material tipo II para desplante de terraplenes, depositando el producto en la orilla de la excavación cuando el material se desperdicie.	m2	318.56
TR	TERRAPLENES		
TRAZ-004	Trazo y nivelación de terreno por medios manuales para desplante de estructuras estableciendo ejes y referencias.	m2	738.41
1005.04	Compactación del terreno natural con equipo mecánico en el área de desplante de los terraplenes, al 95 % de su PVSM, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	738.41
FTERR-01	Formación de Terraplén compactado al 90 % Proctor, por medios mecánicos considerado el agua, mezclado, conformación, tendido y compactación, sin incluir adquisición ni acarreo de los materiales.	m3	825.81
1005.05	Suministro de los materiales que conforman el cuerpo del terraplen con material de préstamo	m3	1048.78
1005.06	Acarreo primer kilómetro de material producto de la excavación excepto roca en camión volteo, descarga a volteo en camino...Zona rural transito normal.	m3	0.00
1005.07	Acarreo kilómetros subsecuentes al primero, de material producto de la excavación excepto roca en camión volteo en camino...Zona rural transito normal.	m3/km	0.00
ACA	ACARREOS DE MATERIALES DE DESPERDICIO		
1005.06	Acarreo primer kilómetro de material producto de la excavación excepto roca en camión volteo, descarga a volteo en camino...Zona rural transito normal.	m3	80.91
1005.07	Acarreo kilómetros subsecuentes al primero, de material producto de la excavación excepto roca en camión volteo en camino...Zona rural transito normal.	m3/km	323.64
AP	APROCHES		
TRAZ-004	Trazo y nivelación de terreno por medios manuales para desplante de estructuras estableciendo ejes y referencias.	m2	271.51

SB



SERVIBENHER S.A DE C.V.

EXC-001	Excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca, en seco...En zona B de 0 a 3.00 m de profundidad.	m3	272.76
1005.11	Afine de taludes y fondo a mano, material seco tipo ii en cepa para mejorar la excavación realizada por medios mecánicos, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	271.51
PLANT-01	Plantilla de concreto simple de 5 cms. de espesor f'c = 100 kg/cm2	m2	195.47
MURP-01	Muro de mampostería de piedra braza de banco, caras rostreadas hasta una altura de 4.80 m. y un espesor menor 0.60 m., asentada con mortero cemento-arena 1:5, incluye: elaboración del mortero y acarreo en carretilla del material a 1a. estación a 20.00 m. de distancia, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	284.55144
RELL-001	Relleno en zanjas con material producto de la excavación compactado por medios mecanicos en capas de 20 cm. de espesor. medido compacto. incluye: acarreo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	119.92
EXT	EXTRAORDINARIOS		
EXT-01	Acarreo primer kilómetro de material de banco para formacion de terraplen en camión volteo, descarga a volteo en camino...Zona rural transito normal.	m3	1,048.78
EXT-02	Acarreo kilómetros subsecuentes al primero, de material de banco para formacion de terraplen, en camión volteo en camino...Zona rural transito normal.	m3/km	4,195.12

LAS ESTIMACIONES APROBADAS POR EL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER. FUERON LAS QUE SE RELACIONAN ENSEGUIDA:

N° DE ESTIMACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MONTO
EST 01 (UNO) NORMAL	24 DE JUNIO DE 2019	23 DE OCTUBRE DE 2019	\$745, 851.23
EST 02 (FINIQUITO)	24 DE OCTUBRE DE 2019	20 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$ 204, 148.77

LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, DECLARAN QUE EL CONTRATISTA, NO SE HIZO ACREDOR A ALGUNA SANCION ECONOMICA. QUEDA ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, QUE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO INCLUYENDO EL I.V.A., PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN, SE ENCUENTRA EN TRÁMITE POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA CUAL DEBERA DE SER PRESENTADA AL MOMENTO DE FINIQUITAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SER ANEXADA A ESTA ACTA

SB



SERVIBENHER S.A DE C.V.

MEDIANTE ADENDUM, FECHA EN LA QUE SE CONSIDERA COMO LA FORMAL ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ.

EL ARQ. BRAULIO JAVIER GARCIA NIEVA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, PERSONALMENTE CONSTATÓ QUE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO FUE TOTALMENTE TERMINADA AL 100% EL DIA MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 QUIEN EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE LA EMPRESA CONTRATISTA SERVIBENHER S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR LA C. PAULA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL., MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER.

CON LO ANTERIOR, SE TERMINA LA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA, QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA EMPRESA

LA C. PAULA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JORGE OBED CADENA GONZÁLEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ARQ. BRAULIO JAVIER GARCIA NIEVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSUE JUAREZ NOYOLA
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

C.P. MARIO ZABDÍEL SAUCEDO BONILLA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL