

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

Municipio:	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	Ejercicio:	2019
Fuente de Financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL(FISMDF);EJERCICIO 2019	Localidad:	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO
No. de obra:	2019301890016	Fecha de elaboración:	01-oct-19
Descripción de la obra:	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACION ANTORCHISTAS, SEGUNDA ETAPA		

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito	
												Hoja	1	DE	5
I	PRELIMINARES														
L	LETRERO DE IDENTIFICACION														
L01-003	Suministro y Colocación de Letrero de Identificación de Obra a Base de Bastidor Metálico Tubular Zintro Galv. de 1". con Lona de 1.00x1.50 m de Acuerdo a Diseño Entregado por la dirección de obras publicas, incluye; 2 postes de 1.20 m. y dos apoyos horizontales de 1.00 m.de zintro galv. de 1", según croquis de diseño de letrero	pza	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,186.89	1186.89	0.00	\$ 1,186.89	\$ 1,186.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,186.89
II	RED DE DISTRIBUCION														\$ -
1005	Limpieza y trabajos de topografía...														\$ -
1005 01	Limpieza y trazo en el área de trabajo.	m2	1779.60	133.20	0.00	1912.80	\$ 8.00	8.00	3.00	\$ 8.00	\$ 14,236.80	\$ 1,065.60	\$ -	\$ -	\$ 15,302.40
1100 00	Excavación con equipo para zanjas en material común, en seco...														\$ -
1100 02	En zona B de 0 a 2.00 mts. de profundidad	m3	1951.40	129.47	0.00	2080.87	\$ 66.32	66.32	5.00	\$ 66.32	\$ 129,416.85	\$ 8,586.45	\$ -	\$ -	\$ 138,003.30
1121 00	Terraplenes y revestimientos...														\$ -
1121 05	Revestimiento compactado al 90% proctor con material de banco, incluye: extracción, carga y acarreo primer kilómetro.	m3	869.70	1.53	0.00	871.23	\$ 490.01	490.01	7.00	\$ 490.01	\$ 426,161.70	\$ 749.72	\$ -	\$ -	\$ 426,913.61
1130 00	Plantilla episonada al 85% en zanjas...														\$ -
1130 02	Con material producto de banco.	m3	177.96	13.32	0.00	191.28	\$ 298.00	298.00	9.00	\$ 298.00	\$ 53,032.08	\$ 3,969.36	\$ -	\$ -	\$ 57,001.44
1131 00	Relleno en zanjas...														\$ -
1131 05	Compactado al 90% Proctor, con material producto de excavación.	m3	1402.01	113.06	0.00	1515.07	\$ 97.46	97.46	11.00	\$ 97.46	\$ 136,639.89	\$ 11,018.83	\$ -	\$ -	\$ 147,658.73
1131 06	Compactado al 90% Proctor, con material de banco.	m3	350.50	28.27	0.00	378.77	\$ 149.52	149.52	12.00	\$ 149.52	\$ 52,406.76	\$ 4,226.93	\$ -	\$ -	\$ 56,633.70
1140 00	Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del contratista, de...														\$ -
1140 02	De 3" ø y 8 h. P.	hr	56.00	0.00	56.00	0.00	\$ 130.00	130.00	14.00	\$ 130.00	\$ 7,280.00	\$ -	\$ 7,280.00	\$ -	
2040 00	Instalación de tubería de P.V.C. con cople integral...														\$ -
2040 01a	De 75 mm (3") de diámetro.	ml	1686.00	249.00	0.00	1935.00	\$ 8.01	8.01	16.00	\$ 8.01	\$ 13,504.86	\$ 1,994.49	\$ -	\$ -	\$ 15,499.35
2040 02	De 100 mm (4") de diámetro.	ml	811.00	40.00	0.00	851.00	\$ 9.25	9.25	17.00	\$ 9.25	\$ 7,501.75	\$ 370.00	\$ -	\$ -	\$ 7,871.75
2040 03	De 150 mm (6") de diámetro.	ml	402.00	0.00	0.00	402.00	\$ 14.30	14.30	18.00	\$ 14.30	\$ 5,748.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,748.60
2060 00	Instalación de tubería de acero soldada de...														\$ -
2060 A01	De 6"Ø y 6.35 mm de espesor.	ml	14.00	0.00	14.00	0.00	\$ 116.53	116.53	20.00	\$ 116.53	\$ 1,631.42	\$ -	\$ 1,631.42	\$ -	
2061 00	Prueba hidrostática de tubería de acero de...														\$ -
2061 01	De 6" de diámetro.	ml	14.00	0.00	14.00	0.00	\$ 9.61	9.61	22.00	\$ 9.61	\$ 134.54	\$ -	\$ 134.54	\$ -	
Subtotales hoja (1)											\$848,882.14	\$31,981.38	\$9,045.96	\$871,819.77	

C. JOEL HERNÁNDEZ VIOLANTE
PERSONA FÍSICA
EJECUTÓ

ING. ABRAHAM SALAS GONZALEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
REVISÓ

ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ
COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
Vo.Bo.

C.P PEDRO BENITEZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. BRAULIO JAVIER GARCÍA NIEVA
DIR. OBRAS PUBLICAS
AUTORIZÓ PARA PAGO

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	Ejercicio:	2019
Fuente de Financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF); EJERCICIO 2019	Localidad:	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO
No. de obra:	2019301890016	Fecha de elaboración:	01-oct-19
Descripción de la obra:	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACION ANTORCHISTAS, SEGUNDA ETAPA		

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales						
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deducivas	Importe finiquito			
											Hoja	2	DE	5			
2130.00	Instalación de piezas especiales de...																
2130.01	Hierro fundido.	kg	120.00	0.00	120.00	0.00	\$ 10.00	0.00	0.00	\$ 10.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -			
2160.00	Instalación de válvulas de seccionamiento de...																
2160.05	75 mm (3") Ø	pza	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 192.63	0.00	0.00	\$ 192.63	\$ 385.26	\$ -	\$ -	\$ 385.26			
2160.06	102 mm (4") Ø	pza	2.00	0.00	1.00	1.00	\$ 360.00	0.00	0.00	\$ 360.00	\$ 720.00	\$ -	\$ 360.00	\$ 360.00			
2160.07	152 mm (6") Ø	pza	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 380.00	0.00	0.00	\$ 380.00	\$ 1,140.00	\$ -	\$ -	\$ 1,140.00			
2240.00	Cajas para operación de válvulas de:																
2240.02	Tipo 2 (1.00 m x 0.90 m)	caja	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 4,820.00	0.00	0.00	\$ 4,820.00	\$ 4,820.00	\$ -	\$ -	\$ 4,820.00			
2240.12	Tipo 12 (1.40 m x 1.10 m)	caja	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 8,480.00	0.00	0.00	\$ 8,480.00	\$ 16,960.00	\$ -	\$ -	\$ 16,960.00			
2243.00	Suministro e instalación de contramarcos...																
2243.02	Sencillos de 1.10 m con canal de 100 mm (4").	pza	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,760.00	0.00	0.00	\$ 1,760.00	\$ 1,760.00	\$ -	\$ -	\$ 1,760.00			
2243.07	Dobles de 1.80 m con canal de 100 mm (4").	pza	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 3,550.00	0.00	0.00	\$ 3,550.00	\$ 7,100.00	\$ -	\$ 7,100.00	\$ -			
2244.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/TAPA DE...																
2244.01a	Suministro e instalación de marcos con tapa de hierro fundido de 50 x 50 cm con peso de 110 kg.	pza	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 3,360.00	0.00	0.00	\$ 3,360.00	\$ 10,080.00	\$ -	\$ -	\$ 10,080.00			
EP4030.E0	Fabricación y colado de concreto hidráulico, vibrado y curado para atraques y encofrado de piezas especiales y tuberías, incluye cimbra...																
4030.E4	De f'c = 200 kg/cm2.	m3	0.52	0.00	0.00	0.52	\$ 3,053.89	0.00	0.00	\$ 3,053.89	\$ 1,588.02	\$ -	\$ -	\$ 1,588.02			
7004.00	Suministro y colocación de pintura...																
7004.03	Esmalte en herrería (o fontanería).	m2	6.60	0.00	3.22	3.38	\$ 81.86	0.00	0.00	\$ 81.86	\$ 540.28	\$ -	\$ 263.59	\$ 276.69			
7025.00	Piezas especiales de acero...																
7025.04	Suministro, fabricación y colocación de bridas de acero.	kg	45.00	0.00	34.50	10.50	\$ 102.42	0.00	0.00	\$ 102.42	\$ 4,608.90	\$ -	\$ 3,533.49	\$ 1,075.41			
EP8001.00	Suministro de tubería de acero al carbón con una sola costura longitudinal o helicoidal norma mexicana NMX-B-10 y NMX-B-179, de 1/4" de espesor, negra lisa, puesta en obra ...																
EP8001.10	De 6" de diámetro.	m	14.00	0.00	14.00	0.00	\$ 629.59	0.00	0.00	\$ 629.59	\$ 8,814.26	\$ -	\$ 8,814.26	\$ -			
8004.00	Suministro de tubería hidráulica de P.V.C. según precios de lista...																
8004.11	RD/32.5 de 75 mm. de diámetro.	m	1686.00	249.00	0.00	1935.00	\$ 50.51	0.00	0.00	\$ 50.51	\$ 85,159.86	\$ 12,576.99	\$ -	\$ 97,736.85			
8004.12	RD/32.5 de 100 mm. (4") de diámetro.	m	811.00	40.00	0.00	851.00	\$ 79.88	0.00	0.00	\$ 79.88	\$ 64,782.68	\$ 3,195.20	\$ -	\$ 67,977.88			
8004.13	RD/32.5 de 100 mm. (6") de diámetro.	m	402.00	0.00	0.00	402.00	\$ 215.47	0.00	0.00	\$ 215.47	\$ 86,618.94	\$ -	\$ -	\$ 86,618.94			
8007.00	Suministro de piezas especiales de hierro fundido (excluyendo extremidades), en obra...																
8007.02	De 101 mm a 303 mm (4" a 12") de diámetro.	kg	120.00	0.00	120.00	0.00	\$ 65.58	0.00	0.00	\$ 65.58	\$ 7,869.60	\$ -	\$ 7,869.60	\$ -			
Subtotales hoja (2)											\$304,147.80	\$15,772.19	\$29,140.94	\$290,779.05			

C. JOEL HERNÁNDEZ VIOLANTE
PERSONA FÍSICA
EJECUTÓ

ING. FABIAN SALAS GONZALEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
REVISÓ

ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ
COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
Vo.Bo.

CP PEDRO BENITEZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. BRAULIO JAVIER GARCÍA NIEVA
DIR. OBRAS PÚBLICAS
AUTORIZÓ PARA PAGO

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO Ejercicio: 2019
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2019 Localidad: TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO
 No. de obra: 2019301890016 Fecha de elaboración: 01-oct-19
 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACION ANTORCHISTAS, SEGUNDA ETAPA

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
8012.00	Suministro de tornillos...													
8012.01	DE 16 mm X 64 mm (5/8" X 2 1/2").	pza	16.00	0.00	8.00	8.00	\$ 15.10	0.00	0.00	\$ 15.10	\$ 241.60	\$ -	\$ 120.80	\$ 120.80
8012.02	DE 16 mm X 76 mm (5/8" X 3").	pza	16.00	0.00	8.00	8.00	\$ 17.00	0.00	0.00	\$ 17.00	\$ 272.00	\$ -	\$ 136.00	\$ 136.00
8012.03	DE 19 mm X 89 mm (3/4" X 3 1/2").	pza	96.00	0.00	72.00	24.00	\$ 23.00	0.00	0.00	\$ 23.00	\$ 2,208.00	\$ -	\$ 1,656.00	\$ 552.00
EP8013.00	Suministro e instalación de empaque de neopreno de...													\$ -
EP8013.07	76mm (3") de diámetro.	pza	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 22.95	0.00	0.00	\$ 22.95	\$ 91.80	\$ -	\$ -	\$ 91.80
EP8013.08	100mm (4") de diámetro.	pza	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 29.22	0.00	0.00	\$ 29.22	\$ 58.44	\$ -	\$ -	\$ 58.44
EP8013.09	150mm (6") de diámetro.	pza	6.00	0.00	0.00	6.00	\$ 39.25	0.00	0.00	\$ 39.25	\$ 235.50	\$ -	\$ -	\$ 235.50
8022.00	Válvulas de compuerta vástago fijo de (125 PSI) puesta en obra...													\$ -
8022.03	De 76 mm (3") de diámetro.	pza	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 2,780.83	0.00	0.00	\$ 2,780.83	\$ 5,561.66	\$ -	\$ -	\$ 5,561.66
8022.04	De 102 mm (4") de diámetro.	pza	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 3,057.07	0.00	0.00	\$ 3,057.07	\$ 3,057.07	\$ -	\$ -	\$ 3,057.07
8022.05	De 152 mm (6") de diámetro.	pza	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 5,212.45	0.00	0.00	\$ 5,212.45	\$ 15,637.35	\$ -	\$ -	\$ 15,637.35
8018 A0	Suministro e instalacion de valvula de admision de aire combinada (150 psi) cuerpo de hierro gris ASTM-A126 grado B flotador de acero inoxidable ASTM A240 y pintura epoxica.													\$ -
8018 A1	CON ORIFICIO DE VENTEO DE 1/16" DE 1/2" DE DIAMETRO CON CAPACIDAD DE VENTEO DE 6 PCM A 150 PSI	pza	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,200.26	0.00	0.00	\$ 2,200.26	\$ 2,200.26	\$ -	\$ -	\$ 2,200.26
EP8060.00	Suministro e instalación de piezas especiales de PVC sistema inglés de...													\$ -
EP8060.A00	Extremidad campana de...													\$ -
EP8060.A07	76mm (3") de diámetro.	pza	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 246.00	0.00	0.00	\$ 246.00	\$ 492.00	\$ -	\$ -	\$ 492.00
EP8060.A08	100mm (4") de diámetro.	pza	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 372.00	0.00	0.00	\$ 372.00	\$ 372.00	\$ -	\$ -	\$ 372.00
EP8060.A09	150mm (6") de diámetro.	pza	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 570.00	0.00	0.00	\$ 570.00	\$ 1,710.00	\$ -	\$ -	\$ 1,710.00
EP8060.B00	Extremidad espiga de...													\$ -
EP8060.B07	76mm (3") de diámetro.	pza	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 180.20	0.00	0.00	\$ 180.20	\$ 360.40	\$ -	\$ 360.40	\$ -
EP8060.A08	100mm (4") de diámetro.	pza	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 208.23	0.00	0.00	\$ 208.23	\$ 208.23	\$ -	\$ 208.23	\$ -
EP8060.B09	150mm (6") de diámetro.	pza	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 600.12	0.00	0.00	\$ 600.12	\$ 1,800.36	\$ -	\$ -	\$ 1,800.36
EP8060.E00	Codo de 90° por...													\$ -
EP8060.E08	100mm (4") de diámetro.	pza	2.00	0.00	1.00	1.00	\$ 301.00	0.00	0.00	\$ 301.00	\$ 602.00	\$ -	\$ 301.00	\$ 301.00
EP8062.A00	Codo de 45° por...													\$ -
EP8062.A02	100 mm (4") Ø.	pza	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 210.19	0.00	0.00	\$ 210.19	\$ 210.19	\$ -	\$ -	\$ 210.19
Subtotales hoja (3)											\$35,318.86	\$0.00	\$2,782.43	\$32,536.43

C. JOEL HERNÁNDEZ VIOLANTE
 PERSONA FÍSICA
 EJECUTÓ

ING. FABIAN SOTOS GONZALEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 REVISÓ

ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ
 COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
 Vo. Bo.

C.P. PEDRO BENITEZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

ARQ. BRAULIO JAVIER GARCÍA NIEVA
 DIR. OBRAS PÚBLICAS
 AUTORIZÓ PARA PAGO

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO Ejercicio: 2019
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL(FISDMF);EJERCICIO 2019 Localidad: TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO
 No. de obra: 2019301890016 Fecha de elaboración: 01-oct-19
 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACION ANTORCHISTAS, SEGUNDA ETAPA

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales						
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito			
											Hoja	4	DE	5			
EP8060.F00	Tee de...																
EP8060.F17	76x76mm (3"x3") de diámetro.	pza	6.00	1.00	0.00	7.00	\$ 328.00	0.00	0.00	\$ 328.00	\$ 1,968.00	\$ 328.00	\$ -	\$ 2,296.00			
EP8060.F20	100x76mm (4"x3") de diámetro.	pza	3.00	0.00	1.00	2.00	\$ 713.83	0.00	0.00	\$ 713.83	\$ 2,141.49	\$ -	\$ 713.83	\$ 1,427.66			
EP8060.F26	150x150mm (6"x6") de diámetro.	pza	3.00	0.00	2.00	1.00	\$ 1,462.81	0.00	0.00	\$ 1,462.81	\$ 4,388.43	\$ -	\$ 2,925.62	\$ 1,462.81			
EP8060.G00	Cruz de...													\$ -			
EP8060.G24	150x76mm (6"x3") de diámetro.	pza	3.00	0.00	2.00	1.00	\$ 1,602.63	0.00	0.00	\$ 1,602.63	\$ 4,807.89	\$ -	\$ 3,205.26	\$ 1,602.63			
EP8060.H00	Reducción campana de...													\$ -			
EP8060.H16	100 a 76mm (4" a 3") de diámetro.	pza	2.00	0.00	0.00	3.00	\$ 383.30	0.00	0.00	\$ 383.30	\$ 766.60	\$ -	\$ -	\$ 1,149.90			
EP8060.H19	150 a 76mm (6" a 3") de diámetro.	pza	2.00	0.00	1.00	1.00	\$ 870.33	0.00	0.00	\$ 870.33	\$ 1,740.66	\$ -	\$ 870.33	\$ 870.33			
EP8060.H20	150 a 100mm (6" a 4") de diámetro.	pza	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 952.09	0.00	0.00	\$ 952.09	\$ 952.09	\$ -	\$ -	\$ 952.09			
EP8060.L00	Cople de reparación de...													\$ -			
EP8060.L07	76mm (3") de diámetro.	pza	5.00	0.00	3.00	2.00	\$ 112.61	0.00	0.00	\$ 112.61	\$ 563.05	\$ -	\$ 337.83	\$ 225.22			
EP8060.M08	100mm (4") de diámetro.	pza	2.00	0.00	1.00	1.00	\$ 210.00	0.00	0.00	\$ 210.00	\$ 420.00	\$ -	\$ 210.00	\$ 210.00			
EP8060.L09	150mm (6") de diámetro.	pza	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 378.66	0.00	0.00	\$ 378.66	\$ 757.32	\$ -	\$ 757.32	\$ -			
EP8060.M00	Tapón campana de...													\$ -			
EP8060.M07	76mm (3") de diámetro.	pza	11.00	0.00	0.00	11.00	\$ 201.33	0.00	0.00	\$ 201.33	\$ 2,214.63	\$ -	\$ -	\$ 2,214.63			
EP8060.M08	100mm (4") de diámetro.	pza	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 240.20	0.00	0.00	\$ 240.20	\$ 240.20	\$ -	\$ -	\$ 240.20			
EP8062.00	Suministro e instalación de piezas especiales de acero soldables...													\$ -			
EP8062.A00	Codo de 45° por...													\$ -			
EP8062.A02	100 mm (4")Ø.	pza	4.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,261.60	0.00	0.00	\$ 1,261.60	\$ 5,046.40	\$ -	\$ -	\$ -			
1004.01	Carga a camión de material producto de excavación.	m3	371.43	0.00	0.00	394.90	\$ 13.90	0.00	0.00	\$ 13.90	\$ 5,162.88	\$ -	\$ -	\$ 5,489.11			
9000.00	Acarreos 1er. km de materiales petreos, arena, grava, mat. producto de excavación en camión volteo, descarga a volteo en camino...													\$ -			
9000.05	Zona urbana transito normal.	m3	464.29	0.00	0.00	493.63	\$ 13.42	0.00	0.00	\$ 13.42	\$ 6,230.77	\$ -	\$ -	\$ 6,624.51			
9002.00	Acarreo km. subsecuentes al 1o. de materiales petreos, arena, grava, mat. producto de excavación en camión volteo, en camino...													\$ -			
9002.05	Zona urbana transito normal.	m3-km	928.58	0.00	0.00	987.26	\$ 7.80	0.00	0.00	\$ 7.80	\$ 7,242.92	\$ -	\$ -	\$ 7,700.62			
Subtotales hoja (5)											\$44,643.33	\$328.00	\$9,020.19	\$ 32,465.71			

C. JOEL HERNÁNDEZ VIOLANTE
 PERSONA FÍSICA
 EJECUTÓ

ING. FABIAN SALAS GONZALEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 REVISÓ

ING. F.UO. JAVIER BLASCO JIMENEZ
 COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
 Vo. Bo.

C.P PEDRO BENITEZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

ARQ. BRAULIO JAVIER GARCIA NIEVA
 DIR. OBRAS PÚBLICAS
 AUTORIZÓ PARA PAGO

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	Ejercicio:	2019
Fuente de Financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL(FISMDF);EJERCICIO 2019	Localidad:	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO
No. de obra:	2019301890016	Fecha de elaboración:	01-oct-19
Descripción de la obra:	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACION ANTORCHISTAS, SEGUNDA ETAPA		





Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales						
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito			
EXT.	EXTRAORDINARIOS																
806900	Suministro de tubería de acero norma ASTM-A-53 AL CARBON EXTREMO BISELADOS																
806901A	De 4"Ø de diametro	ml	10.91	10.91	0.00	0.00	\$ 401.75	0.00	0.00	\$ 401.75	\$ -	\$ 4,383.09	\$ -	\$ 4,383.09		\$ -	\$ 4,383.09
206000	Instalacion de tubería de acero soldada de ...																\$ -
206001A	De 4"Ø y 6.35 mm de espesor.	ml	10.91	10.91	0.00	0.00	\$ 92.40	0.00	0.00	\$ 92.40	\$ -	\$ 1,008.08	\$ -	\$ 1,008.08		\$ -	\$ 1,008.08
Subtotales hoja (5)											\$0.00	\$5,391.17	\$0.00	\$ 5,391.17			

Sumas totales	\$ 1,232,992.13	\$53,472.74	\$49,989.52	\$ 1,232,992.13
IVA	\$ 197,278.74			\$ 197,278.74
Total	\$ 1,430,270.87			\$ 1,430,270.87

CONCENTRADO			
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	\$369,897.64	\$429,081.26	
1(UNO) NORMAL	\$445,074.88	\$516,286.86	\$429,081.26
02(DOS) NORMAL	\$535,491.16	\$621,169.75	
03(TRES) NORMAL	\$149,331.27	\$173,224.27	
04(CUATRO) FINIQUITO	\$103,094.82	\$ 119,589.99	
TOTAL	\$1,232,992.13	\$1,430,270.87	\$429,081.26

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO	\$1,232,992.13	\$1,430,270.87
CONVENIO	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$1,232,992.13	\$1,430,270.87

IMPORTE FINIQUITO	\$1,232,992.13	\$1,430,270.87
SALDO	\$0.00	\$0.00

 C. JOEL HERNÁNDEZ VIOLANTE PERSONA FÍSICA EJECUTÓ	 ARQ. BRAULIO JAVIER GARCÍA NIEVA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS AUTORIZÓ PARA PAGO	 C. JOAN ANTONIO AGUILAR MANTEA PRESIDENTE MUNICIPAL Vo.Bo.
 ING. FABIAN SÁLAS GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS REVISÓ	 ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS Vo. Bo.	 C.P. PEDRO BENTÉZ DOMÍNGUEZ TESORERO MUNICIPAL