

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b>	TUXPAN	<b>Ejercicio:</b>	2019
<b>Fuente de financiamiento:</b>	RECURSOS FISCALES (CONVENIO TRANSCANADA); EJERCICIO 2019.	<b>Localidad:</b>	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO
<b>No. de obra:</b>	2019301890503	<b>Fecha de elaboración:</b>	31-dic-19
<b>Descripción de la obra:</b>	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 EN LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE DIAZ MIRON, COLONIA RUIZ CORTINEZ	<b>Hoja</b>	1 DE 2


Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
<b>PR</b>	<b>PRELIMINARES</b>													
LDI-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE BASTIDOR METÁLICO TUBULAR ZINTRO GALV. DE 1". CON LONA DE 1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE; 2 POSTES DE 1.20 M. Y DOS APOYOS HORIZONTALES DE 1.00 M.DE ZINTRO GALV. DE 1", SEGUN CROQUIS DE DISEÑO DE LETRERO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,796.28	\$ -	\$ -	\$ 1,796.28	\$ 1,796.28	\$ -	\$ -	\$ 1,796.28
<b>PHI</b>	<b>PAVIMENTO</b>													
TRAZ-003	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	6282.47	0.00	0.00	6282.47	\$ 7.25	\$ -	\$ -	\$ 7.25	\$ 45,547.91	\$ -	\$ -	\$ 45,547.91
COR-010	CORTE CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO II EN SECO HASTA ALCANZAR NIVEL SUBRASANTE, INCLUYE; EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3819.16	0.00	0.00	3819.16	\$ 27.78	\$ -	\$ -	\$ 27.78	\$ 106,096.26	\$ -	\$ -	\$ 106,096.26
AFIN-005	AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUB-RASANTE AL 95% PROCTOR POR MEDIOS MECÁNICOS Y CONFORMADO DEL TERRENO NATURAL, INCLUYE; ACAMELLONADO Y TENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	6282.47	0.00	0.00	6282.47	\$ 13.61	\$ -	\$ -	\$ 13.61	\$ 85,504.42	\$ -	\$ -	\$ 85,504.42
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO DE 1 1/2" A FINOS MEDIDO COMPACTO DE 10 CM DE ESPESOR, TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA HASTA ALCANZAR UNA MEZCLA HOMOGENEA, COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON RODILLO LISO VIBRATORIO, P.U.O.T.	M3	628.25	0.00	0.00	628.25	\$ 704.47	\$ -	\$ -	\$ 704.47	\$ 442,583.28	\$ -	\$ -	\$ 442,583.28
PAV-00642	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 CON GRAVA TRITURADA T.M.A. DE 3/4" DIAM. Y ARENA GRUESA TM 3/8" DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, VIBRADO, JUNTAS DE DILATACIÓN @ 32 M. CON CELOTEX, VARILLA LISA (COLD-ROLLED) DEL No 5 DE 0.66 M. Y POLIDUCTO DE P.V.C. DE 1" DE 0.33 M DE LONGITUD A CADA 0.30 M, ELABORACION DE JUNTA TRANSVERSAL @ 4.00 M. CON REGLA, CALAFATEO DE JUNTAS CON TIRILLA DE RESPALDO (COLA DE RATA) Y POLIURETANO MODIFICADO CON ASFALTO AUTONIVELANTE SIKA O SIMILAR Y CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST O SIMILAR, ACABADO CON TELA DE YUTE Y RAYADO TEXTURIZADO	M2	6282.47	0.00	0.00	6282.47	\$ 699.16	\$ -	\$ -	\$ 699.16	\$ 4,392,451.73	\$ -	\$ -	\$ 4,392,451.73
RENIV-001	RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE LA REGION MEDIDAS APROXIMADAS 7x14x28 CMS A TIZON HASTA 45 CMS DE ALTURA, INCLUYE. DESMONTAJE DE BROCAL CON TAPA EXISTENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 1,262.27	\$ -	\$ -	\$ 1,262.27	\$ 2,524.54	\$ -	\$ -	\$ 2,524.54
LIM-001A	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	6282.47	0.00	0.00	6282.47	\$ 6.91	\$ -	\$ -	\$ 6.91	\$ 43,411.87	\$ -	\$ -	\$ 43,411.87
<b>Subtotal hoja ( 1 )</b>											\$ 5,119,916.29	\$ -	\$ -	\$ 5,119,916.29

C. ELIAS OCHOA CAÑETE




PERSONA FISICA

ARQ. LEYDY V. ALVAREZ HERRERA



SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS  
REVISÓ

ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ




COORDINADOR DE OBRA PUBLICAS  
REVISÓ

C.P. PEDRO BENITEZ DOMINGUEZ



TESORERO MUNICIPAL

ARQ. BRAULIO JAVIER GARCIA NIEVA



DIR. DE OBRAS PUBLICAS  
AUTORIZÓ PARA PAGO

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA



PRESIDENTE MUNICIPAL  
Vo.Bo.

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b>	TUXPAN	<b>Ejercicio:</b>	2019
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	RECURSOS FISCALES (CONVENIO TRANSCANADA); EJERCICIO 2019.	<b>Localidad:</b>	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO
<b>No. de obra:</b>	2019301890503	<b>Fecha de elaboración:</b>	31-dic-19
<b>Descripción de la obra:</b>	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 EN LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE DIAZ MIRON, COLONIA RUIZ CORTINEZ	<b>Hoja</b>	2 DE 2

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
JD	JARDINERIA													
PPSTOA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO TIPO ALFOMBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	381.80	0.00	0.00	381.80	\$ 69.13	\$ -	\$ -	\$ 69.13	\$ 26,393.83	\$ -	\$ -	\$ 26,393.83
RMV-01	RELLENO CON TIERRA VEGETAL CAPA DE 15CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	381.80	0.00	0.00	381.80	\$ 68.37	\$ -	\$ -	\$ 68.37	\$ 26,103.67	\$ -	\$ -	\$ 26,103.67
<b>Subtotal hoja ( 5 )</b>											\$ 52,497.50	\$ -	\$ -	\$ 52,497.50
<b>Suma</b>											\$ 5,172,413.79	\$ -	\$ -	\$ 5,172,413.79
													IVA	\$ 827,586.21
													TOTAL	\$ 6,000,000.00

CONTRATO \$ 6,000,000.00

CONCENTRADO			
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	\$1,551,724.14	\$1,800,000.00	
1(UNO)NORMAL	\$2,242,911.53	\$2,601,777.37	\$780,533.21
2(DOS) FINIQUITO	\$2,929,502.27	\$3,398,222.63	\$1,019,466.79
<b>TOTAL</b>	<b>\$5,172,413.79</b>	<b>\$6,000,000.00</b>	<b>\$1,800,000.00</b>

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO	\$5,172,413.79	\$6,000,000.00
CONVENIO	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$5,172,413.79</b>	<b>\$6,000,000.00</b>
IMPORTE FINIQUITO	\$5,172,413.79	\$6,000,000.00
SALDO	\$0.00	\$0.00

C. ELIAS OCHOA CAÑETE

ARQ. LEYDY V. ALVAREZ HERRERA

ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ

C.P. PEDRO BENITEZ DOMINGUEZ

ARQ. BRAULIO JAVIER GARCIA NIEVA

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA

PERSONA FISICA

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS  
REVISÓ

COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS  
REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL

DIR. DE OBRAS PUBLICAS  
AUTORIZÓ PARA PAGO

PRESIDENTE MUNICIPAL  
Vo.Bo.