



FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF); EJERCICIO 2019
No. de obra: 2019301890062
Descripción de la obra: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LAS PARCELAS DE LA COMUNIDAD DE MACUILTEPETL
Ejercicio: 2019
Localidad: MACUILTEPETL
Fecha de elaboración: 28-oct-19
Hoja: 1 DE 1

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios			Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen	P.U. decremen	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
PR	PRELIMINARES													
LDI-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M., SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	PZA	1	0.00	0.00	1.00	\$ 531.35	\$ -	0.00	\$ 531.35	\$ 531.35	\$ -	\$ -	\$ 531.35
TRAZ-010	TRAZO Y NIVELACIÓN EN CAMINOS Y PAVIMENTOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL ; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.P.U.O.T.	KM	4	0.00	0.00	4.00	\$ 1,770.50	\$ -	0.00	\$ 1,770.50	\$ 7,082.00	\$ -	\$ -	\$ 7,082.00
T	TERRACERÍAS													
AFIN-002	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: AGUA, EQUIPO, LUBRICANTES, COMBUSTIBLES, OPERACIÓN, P.U.O.T.	M2	14000	0.00	0.00	14000.00	\$ 11.76	\$ -	0.00	\$ 11.76	\$ 164,640.00	\$ -	\$ -	\$ 164,640.00
CYA-023	ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMIÓN VOLTEO EN CAMINO DE LOMERIO SUAVE, CARRETERA, NO INCLUYE; CARGA.	M3	3584	0.00	0.00	3584.00	\$ 14.85	\$ -	0.00	\$ 14.85	\$ 53,222.40	\$ -	\$ -	\$ 53,222.40
CYA-024	ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN LOMERIO SUAVE O CARRETERA	M3/KM	86016	0.00	0.00	86016.00	\$ 7.49	\$ -	0.00	\$ 7.49	\$ 644,259.84	\$ -	\$ -	\$ 644,259.84
REV-002A	REVESTIMIENTO CON MATERIAL DEL BANCO "PASO REAL" O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, NO INCLUYE: ACARREOS, INCLUYE; MATERIAL L.A.B. BANCO, PAGO DE REGALIAS CON CARGA A CAMION VOLTEO, MANO DE OBRA P.U.O.T.	M3	2800	0.00	0.00	2800.00	\$ 238.59	\$ -	0.00	\$ 238.59	\$ 668,052.00	\$ -	\$ -	\$ 668,052.00
CUNETAS-002	CONFORMADO DE CUNETAS DE 60 A 70 CMS. DE DESARROLLO EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: COLOCACION LATERAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA CONFORMACION, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA P.U.O.T.	M	8000	0.00	0.00	8000.00	\$ 7.13	\$ -	0.00	\$ 7.13	\$ 57,040.00	\$ -	\$ -	\$ 57,040.00
Subtotales hoja (1)											\$ 1,594,827.59	\$ -	\$ -	\$ 1,594,827.59
Sumas totales											\$ 1,594,827.59	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,594,827.59

CONCENTRADO			
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
ANTICIPO	\$1,594,827.59	\$1,850,000.00	
1(UNO) NORMAL	\$1,061,362.25	\$1,231,180.21	\$369,354.06
2(DOS) FINIQUITO	\$533,465.34	\$618,819.79	\$185,645.94
TOTAL	\$1,594,827.59	\$1,850,000.00	\$555,000.00

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO	\$1,594,827.59	\$1,850,000.00
CONVENIO	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$1,594,827.59	\$1,850,000.00

	IMPORTE FINIQUITO	SALDO
	\$1,594,827.59	\$1,850,000.00
	\$0.00	\$0.00

	IVA	Total
	\$ 255,172.41	\$ 1,850,000.00
	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 255,172.41	\$ 1,850,000.00

C. PAULA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 Ejecutó

ING. EDGAR EDUARDO DEL ÁNGEL JUÁREZ
 SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
 REVISÓ

ARO. BRADILIO JAVIER GARCÍA NIEVA
 Dir. de Obras Públicas
 Autorizó para pago

ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ
 COORDINADOR DE OBRAS PÚBLICAS
 REVISÓ

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 Presidente Municipal
 Vo.Bo.

C.P. PEDRO BEMTEZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL