







CONTROL DE ESTIMACIONES

Estimación N°:	02 (DOS) FINIQUITO	Periodo de Estimación Del:	09/09/2019	Al:	14/09/2019
Empresa:	YUFIMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			Fecha:	17/09/2019

N° de Obra:	2019301890067	Localidad:	TUXPAM DE RODRIGUEZ CAMO	Contrato N°:	DOP_2019301890067_FISDMF_AD_019_C062
Nombre:	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE 2DA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN Y CALLE DÍAZ MIRÓN, COL. RUIZ CORTÍNEZ			Importe de Contrato:	\$ 200,000.00
Periodo del Contrato. Del:	01/09/2019	Al:	14/09/2019	Monto Estimado:	\$ 11,518.33
				Monto por Ejercer:	-\$ 0.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	Precio Unitario	Estimación 1		Estimación 2		HOJA		DE		Total Presupuesto	
				Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
I	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE 2DA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN Y CALLE DÍAZ MIRÓN, COL. RUIZ CORTÍNEZ												
1003 00	DESPLANTE DE MATERIAL NO APTO PICIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRESTAMO												
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.	M2	\$ 13.23	459.25	\$ 6,075.88	0.00	\$ -	0.00	\$ -	459.25	\$ 6,075.88	459.25	\$ 6,075.88
1100 00	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...												
1100 02	EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	\$ 42.27	459.25	\$ 19,412.50	0.00	\$ -	0.00	\$ -	459.25	\$ 19,412.50	459.25	\$ 19,412.50
1130 00	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...												
1130 02	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	M3	\$ 262.47	45.92	\$ 12,052.62	0.00	\$ -	0.00	\$ -	45.92	\$ 12,052.62	45.92	\$ 12,052.62
1131 00	RELLENO EN ZANJAS...												
1131 05	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3	\$ 93.60	240.64	\$ 22,523.90	0.00	\$ -	0.00	\$ -	240.64	\$ 22,523.90	240.64	\$ 22,523.90
1131 08	COMPACTADO AL 80% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	M3	\$ 195.84	169.21	\$ 33,138.09	0.00	\$ -	0.00	\$ -	169.21	\$ 33,138.09	169.21	\$ 33,138.09
2040 00	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CON COPLER												
2040 01B	DE 76 MM DE DIÁMETRO.	ML	\$ 9.08	765.41	\$ 6,949.92	0.00	\$ -	0.00	\$ -	765.41	\$ 6,949.92	765.41	\$ 6,949.92
8005 00	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, L.A.B. FÁBRICA.												
8005 04	TUBERÍA HID. ANG RD/28 DE 3" DE DIÁMETRO.	ML	\$ 48.86	765.41	\$ 37,397.93	0.00	\$ -	0.00	\$ -	765.41	\$ 37,397.93	765.41	\$ 37,397.93
2160 00	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO...												
2160 06	DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO.	PZA	\$ 352.20	1.00	\$ 352.20	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 352.20	1.00	\$ 352.20
8035 00	SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...												
8035 04	DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO.	PZA	\$ 2,918.76	1.00	\$ 2,918.76	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,918.76	1.00	\$ 2,918.76
2240 00	CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, MEDIDAS INTERIORES...												
2240 02	TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.	CAJA	\$ 5,146.47	1.00	\$ 5,146.47	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 5,146.47	1.00	\$ 5,146.47
2243 00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS...												
2243 02	SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4")	PZA	\$ 2,059.81	1.00	\$ 2,059.81	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,059.81	1.00	\$ 2,059.81
2244 00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS C/ TAPA, DE...												
2244 03	FERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, DE 55 KG.	PZA	\$ 2,365.88	1.00	\$ 2,365.88	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,365.88	1.00	\$ 2,365.88
8020 00	EMPAQUES DE NEOPRENO...												
8020 04	DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO.	PZA	\$ 46.53	2.00	\$ 93.06	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 93.06	2.00	\$ 93.06
8018 00	SUMINISTRO DE TORNILLOS DE...												
8018 02	DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3")	PZA	\$ 27.21	16.00	\$ 435.36	0.00	\$ -	0.00	\$ -	16.00	\$ 435.36	16.00	\$ 435.36
4030 00	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...												
4030 02	DE FC= 150 KG/CM2.	M3	\$ 2,670.44	0.81	\$ 2,163.06	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.81	\$ 2,163.06	0.81	\$ 2,163.06
	TOTAL DE ESTA HOJA				\$ 153,085.44		\$ -		\$ -		\$ 153,085.44		\$ 153,085.44
	TOTAL ACUMULADO				\$ 153,085.44		\$ -		\$ -		\$ 153,085.44		\$ 153,085.44

<p>PRESENTÓ</p>  <p>C. MIGUEL ANTONIO SALAZAR GONZÁLEZ ADMINISTRADOR UNICO</p>	<p>REVISÓ</p>  <p>ARQ. LEYDY V. ALVÁREZ HERRERA SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS</p>	<p>VALIDÓ</p>  <p>ARQ. BRAULIO JAVIER GARCÍA NIEVA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p>
---	--	---	--

