

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.  
FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO Ejercicio: 2019  
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.  
 No. de obra: 2019301890038 Localidad: 15-oct-18  
 Descripción de la obra: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE LA CALLE VANGUARDIA VERACRUZANA Y LA CALLE PATRICIO CHIRINOS, CDL. AMPLIACIÓN LUIS DONALDO COLOSIO. Hoja 1 DE 3

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. increment.	P.U. decremen.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito		
PR	PRELIMINARES												
LDT-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LOMA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.	PZA	1.00	0.00	1.00	\$ 448.05	0.00	0.00	\$ 448.05	0.00	\$ 448.05		
DEM-003	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	13.55	0.00	13.55	\$ 485.54	0.00	0.00	\$ 6,579.07	0.00	\$ 6,579.07		
DESPM	DESPLAME CON MAQUINARIA HASTA 30 CM EN MATERIAL TIPO II TODAS LAS ZONAS	M2	1660.00	0.00	1660.00	\$ 10.55	0.00	0.00	\$ 17,513.00	0.00	\$ 17,513.00		
GYB	GUARNICIONES Y BANQUETAS												
TRAZ-003	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANDOS DE NIVEL; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	400.00	0.00	400.00	\$ 6.95	0.00	0.00	\$ 2,780.00	0.00	\$ 2,780.00		
EXC-005	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO TIPO B DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD CON AFINE DE TALUDES Y FONDO; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	45.48	0.00	45.48	\$ 67.00	0.00	0.00	\$ 3,047.16	0.00	\$ 3,047.16		
GUAR-003B	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15x20x50 CMS, INCLUYE: CIMBRADO APARENTE Y CELOTEX @ 15 m Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	413.80	0.00	413.80	\$ 345.00	0.00	0.00	\$ 142,761.00	0.00	\$ 142,761.00		
GUAR-005	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15x20x50 CMS, INCLUYE: CIMBRADO APARENTE Y DECIMBRADO, JUNTA DE CELOTEX @ 15 m, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M	40.00	0.00	40.00	\$ 1,311.02	0.00	0.00	\$ 52,440.80	0.00	\$ 52,440.80		
RELL-001	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% POR MEDIOS MECANICOS (BALLARINA) EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M3	164.83	0.00	164.83	\$ 111.53	0.00	0.00	\$ 18,383.49	0.00	\$ 18,383.49		
BANQ-003	BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO Y A VOLTEADOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, JUNTA DE CELOTEX Y CALAFATEO @ 20 MTS., JUNTAS FRÍAS EN SENTIDO TRANSVERSAL @ 2.50 MTS P.U.O.T.	M2	352.54	0.00	352.54	\$ 252.40	0.00	0.00	\$ 88,981.10	0.00	\$ 88,981.10		
Subtotales hoja (1)									\$ 332,933.67	\$ -	\$ 332,933.67		

C. MIGUEL ANTONIO SALAZAR GONZALEZ  
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS  
 REVISO

ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ  
 COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS  
 REVISO

C. PEDRO BEVIER DOMINGUEZ  
 INGENIERO MUNICIPAL

ARQ. BRASULTO JAVIER GARCIA NIEVA  
 DISEÑADOR PARA PAGO

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.


FORMATO 10


FINIQUITO DE OBRA


<b>Municipio:</b> TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO		<b>Ejercicio:</b> 2019	
<b>Fuente de Financiamiento:</b> FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL(FISMOP);EJERCICIO 2019		<b>Localidad:</b> DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.	
<b>No. de obra:</b> 2019301890038		<b>Fecha de elaboración:</b> 15-oct-18	
<b>Descripción de la obra:</b> CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE LA CALLE VANGUARDIA VERACRUZANA Y LA CALLE PATRICIO CHIRINOS, COL. AMPLIACIÓN LUIS DONALDO COLOSIO.			


DATOS GENERALES


Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Hoja			Importes totales
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. increment.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	
LOGO-001	ROTULO EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES CON PINTURA DE ESMALTE COLORES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL PLANO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	6.00	0.00	6.00	\$ 436.28	0.00	0.00	\$ 2,617.68	0.00	0.00	\$ 2,617.68
CYA-005	CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMIÓN VOLTIO, INCLUYE; CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL.	M3	137.55	0.00	137.55	\$ 20.53	0.00	0.00	\$ 2,823.90	0.00	0.00	\$ 2,823.90
CYA-004	ACARREO A KILOMETRO SUSECUENTE AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3-KM	550.19	0.00	550.19	\$ 7.50	0.00	0.00	\$ 4,126.43	0.00	0.00	\$ 4,126.43
PINT-009	PINTURA PARA TRAFICO PESADO COLOR AMARILLA EN GUARNICIONES, MARCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M	413.80	0.00	413.80	\$ 31.05	0.00	0.00	\$ 12,848.49	0.00	0.00	\$ 12,848.49
LIM-001A	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	400.00	0.00	400.00	\$ 6.79	0.00	0.00	\$ 2,716.00	0.00	0.00	\$ 2,716.00
OC	OBRA COMPLEMENTARIA											
NAQREV-001	NIVELADO Y AFINADO DE CORONA, PARA RECIBIR MATERIAL DE REVESTIMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1470.00	0.00	1470.00	\$ 6.01	0.00	0.00	\$ 8,834.70	0.00	0.00	\$ 8,834.70
RENIV-001	ROJO RECOCIDO DE LA REGION MEDIDAS APROXIMADAS 7x14x28 CMS A TIZON HASTA 50 CM DE ALTURA INCLUYE: DESMONTE DE BROCAL, CON TAPA EXISTENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	3.00	0.00	3.00	\$ 1,262.93	0.00	0.00	\$ 3,788.79	0.00	0.00	\$ 3,788.79
<b>Subtotales hoja ( 2 )</b>									\$ 37,755.99	\$ -	\$ -	\$ 37,755.99
<b>Suma</b>									\$ 370,689.66	\$ -	\$ -	\$ 370,689.66
									IVA	\$	\$	\$ 59,310.34
<b>TOTAL</b>									\$	\$	\$	\$ 430,000.00


  
 ING. OMAR GUTIERREZ RIVERA  
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS  
 REVISÓ


  
 ING. FCO-JAVIER BLASCO JIMENEZ  
 COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS  
 REVISÓ


  
 C.P. PEDRO BENITEZ DOMINGUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL


  
 ARQ. BRACILIO JAVIER GARCIA NIEVA  
 D.R. OBRAS PUBLICAS  
 AUTORIZO PARA PAGO


  
 C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.  
FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO  
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL(FISMDF);EJERCICIO 2019  
 No. de obra: 2019301890038  
 Descripción de la obra: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE LA CALLE VANGUARDIA VERACRUZANA Y LA CALLE PATRICIO CHIRINOS. COL. AMPLIACIÓN LUIS DONALDO COLOSIO.

Ejercicio: 2019  
 Localidad: DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.  
 Fecha de elaboración: 15-oct-18

CONTRATO \$ 430,000.00

ESTIMACIÓN	CONCENTRADO		
	IMPORTE S/ IVA	IMPORTE C/ IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
1(UNO)NORMAL	\$ 111,206.90	\$ 129,000.00	\$ 79,778.24
2(DOS)FINIQUITO	\$ 229,247.81	\$ 265,927.46	\$ 49,221.76
<b>TOTAL</b>	<b>\$370,689.66</b>	<b>\$ 430,000.00</b>	<b>\$ 129,000.00</b>

IMPORTE S/ IVA		IMPORTE C/ IVA	
CONTRATO	\$ 370,689.66	\$ 430,000.00	
CONVENIO	\$ 430,000.00	\$ 498,800.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800,689.66</b>	<b>\$ 928,800.00</b>	

IMPORTE FINIQUITO	\$ 370,689.66	\$ 430,000.00
SALDO	\$ -	\$ -

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Vg.Bo.

ARQ. BRAULIO JAVIER GARCÍA NIEVA  
 DIR. OBRAS PUBLICAS  
 AUTORIZO PARA PAGO

ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ  
 COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS  
 REVISÓ

C. MIGUEL ANTONIO SALAZAR GONZALEZ  
 YUFIMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.  
 EJECUTO

ING. OMAR GUTIERREZ RIVERA  
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS  
 REVISO