

**H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.
FINIQUITO DE OBRA**

FORMATO 10


DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2019
 No. de obra: 2019301890013
 Ejercicio: 2019
 Localidad: PRAXEDIS GUERRERO (KILOMETRO 18)
 Fecha de elaboración: 01-ago-19

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditiv.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	
RED DE DISTRIBUCION.												
1005 00	Limpieza y trabajos de topografía.											
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	1144.50	30.60	1175.10	\$ 8.21	8.21		\$ 9,396.35	\$ 251.23	\$ -	\$ 9,647.57
1100 00	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...	M3	347.72	36.39	384.11	\$ 68.74	68.74		\$ 23,902.27	\$ 2,501.45	\$ -	\$ 26,403.72
1100 02	EN ZONA B DE 0 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.											
1130 00	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...	M3	43.47	1.12	44.59	\$ 286.13	286.13		\$ 12,438.07	\$ 320.47	\$ -	\$ 12,758.54
1130 02	Con material producto de banco											
1131 00	RELLENO EN ZANJAS...	M3	152.13	31.34	183.47	\$ 121.14	121.14		\$ 18,429.03	\$ 3,796.53	\$ -	\$ 22,225.56
1131 05	PRODUCTO DE EXCAVACION.											
1131 06	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	M3	152.13	3.92	156.05	\$ 296.79	296.79		\$ 45,150.66	\$ 1,163.42	\$ -	\$ 46,314.08
2040 00	Instalación de tubería de PVC con cople integral...											
2040 01A	DE 52 MM. (2") DE DIAMETRO.	ML	463.00	20.40	483.40	\$ 9.46	9.46		\$ 4,379.98	\$ 192.98	\$ -	\$ 4,572.96
2040 01D	DE 75 MM (3") DE DIAMETRO.	ML	300.00	0.00	300.00	\$ 10.74	10.74		\$ 3,222.00	\$ -	\$ -	\$ 3,222.00
8005 00	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, SEGUN PRECIOS DE LISTA...											
8005 09	TUBO HIDRAULICO ANG RD/32.5 DE 52MM. (2") DE DIAMETRO.	ML	463.00	20.40	483.40	\$ 33.01	33.01		\$ 15,283.63	\$ 673.40	\$ -	\$ 15,957.03
8005 11	TUBO HIDRAULICO ANG RD/32.5 DE 75 MM (3") DE DIAMETRO.	ML	300.00	0.00	300.00	\$ 56.03	56.03		\$ 16,809.00	\$ -	\$ -	\$ 16,809.00
2160 00	Instalación de válvulas de seccionamiento de...											
2160 03	DE 52 MM. (2") DE DIAMETRO.	PZA	4.00	0.00	4.00	\$ 190.51	190.51		\$ 762.04	\$ -	\$ -	\$ 762.04
8035 00	SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...											
8035 03	DE 52 MM (2") DE DIAMETRO	PZA	4.00	0.00	4.00	\$ 2,598.29	2598.29		\$ 10,393.16	\$ -	\$ -	\$ 10,393.16
2240 00	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...											
2240 02	TIPO II MEDIDAS INTERIORES DE 1.00 x 0.90 M.	PZA	4.00	0.00	4.00	\$ 4,292.49	4292.49		\$ 17,169.96	\$ -	\$ -	\$ 17,169.96
Subtotales hoja (1)									\$177,336.15	\$8,699.48	\$0.00	\$186,235.62



 ING. JAVIER LUNA MARTINEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 REVISO



 C. PEDRO BENITEZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



 ARQ. BRAULIO JAVIER GARCIA NIEVA
 DIR. OBRAS PUBLICAS
 AUTORIZO PARA PAGO



 C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Vo.Bo.


**H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.
FINIQUITO DE OBRA**


FORMATO 10


Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2019
No. de obra: 2019301890013
Ejercicio: 2019
Localidad: PRAXEDIS GUERRERO (KILOMETRO 18)
Fecha de elaboración: 01-ago-19


Descripción de la obra: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PRAXEDIS GUERRERO (KM. 18), SEGUNDA ETAPA.


Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas
2243 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...											
2243 02	SENCILLOS DE 1.10 M. CON CANAL DE 100 MM. (4")	PZA	4.00	0.00	4.00	\$ 2,428.57	2428.57		\$ 2,428.57	\$ 9,714.28	\$ -	\$ 9,714.28
2244 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/TAPA, DE ...											
2244 03	FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO DE 97 KG	PZA	4.00	0.00	4.00	\$ 2,059.99	2059.99		\$ 2,059.99	\$ 8,239.96	\$ -	\$ 8,239.96
EP8010	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE ...											
8020 01	52 MM. (2") DE DIAMETRO.	PZA	8.00	0.00	8.00	\$ 39.74	39.74		\$ 39.74	\$ 317.92	\$ -	\$ 317.92
8018 00	SUMINISTRO DE TORNILLOS DE...											
8018 02	DE 16 MM. X 76 MM. (5/8" X 3")	PZA	32.00	0.00	32.00	\$ 18.90	18.90		\$ 18.90	\$ 604.80	\$ -	\$ 604.80
4030 00	Fabricación y colado de concreto, vibrado y curado...											
4030 01	DE F'C= 100 KG/CM2.	M3	0.10	0.02	0.12	\$ 2,347.22	2347.22		\$ 2,347.22	\$ 281.67	\$ -	\$ 281.67
EP8060	Suministro e instalación de piezas especiales de PVC sistema inglés de...											
EP8060 A00	Extremidad campana de...											
AP8060	52 MM (2") DE DIAMETRO.	PZA	4.00	0.00	4.00	\$ 220.56	220.56		\$ 220.56	\$ 882.24	\$ -	\$ 882.24
EP8060 B00	Extremidad espiga de...											
AP8060 B05	52 MM. (2") DE DIAMETRO.	PZA	4.00	0.00	4.00	\$ 209.31	209.31		\$ 209.31	\$ 837.24	\$ -	\$ 837.24
EP8060 C00	Codo de 2º 30' por...											
AP8060	52 MM. (2") DE DIAMETRO.	PZA	6.00	5.00	1.00	\$ 157.87	157.87		\$ 157.87	\$ 947.22	\$ -	\$ 947.22
EP8060 D0	Codo de 45º por....											
AP8060	52 MM. (2") DE DIAMETRO	PZA	2.00	2.00	0.00	\$ 155.75	155.75		\$ 155.75	\$ 311.50	\$ -	\$ 311.50
EP8060 E00	Codo de 90º por....											
AP8060 E05	50 MM. (2") DE DIAMETRO.	PZA	1.00	1.00	2.00	\$ 130.38	130.38		\$ 130.38	\$ 130.38	\$ -	\$ 260.76
EP8060 F00	Tee de....											
AP8060 F05	52X 52 MM. (2"X2") DE DIAMETRO	PZA	5.00	2.00	3.00	\$ 251.21	251.21		\$ 251.21	\$ 1,256.05	\$ -	\$ 1,256.05
EP8060	Tapon campana de ...											
AP8060	52 MM. (2") DE DIAMETRO.	PZA	7.00	0.00	7.00	\$ 154.88	154.88		\$ 154.88	\$ 1,084.16	\$ -	\$ 1,084.16
EP8060	DE 75 MM (3") DE DIAMETRO	PZA	1.00	0.00	1.00	\$ 173.18	173.18		\$ 173.18	\$ 173.18	\$ -	\$ 173.18
Subtotales hoja (2)									\$24,733.65	\$477.32	\$1,603.27	\$23,307.71


ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ
 COORDINADOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Vo. Bo.


C.P. PEDRO BENTEZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Vo. Bo.


ARQ. BRAULIO JAVIER GARCIA NIVIA
 DIR. OBRAS PÚBLICAS
 AUTORIZO PARA PAGO
 Vo. Bo.


C. GENY LISETTE AHUMADA ARTEAGA
 PERSONA FÍSICA
 EJECUTO


C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2019
 No. de obra: 2019301890013
 Ejercicio: 2019
 Localidad: PRAXEDIS GUERRERO (KILÓMETRO 18)
 Fecha de elaboración: 01-ago-19

Descripción de la obra: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PRAXEDIS GUERRERO (KM. 18), SEGUNDA ETAPA.

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditvas deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditvas	Importe deductivas		
EP8100	INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA...												
EP8100 A1	INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA... CON TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FO.GO. DE 1/2" DE DIAMETRO (CON VALVULA DE NARIZ PARA MANGUERA)	P.G.	60.00	0.00	60.00	\$ 347.91	\$ 347.91	\$ 347.91	\$ 20,874.60	\$ -	\$ -	\$ 20,874.60	
EP8008 00	SUMINISTRO DE ABRAZADERA DE INSERCION DE P.V.C. CON...												
EP800008	SALIDA DE 13 MM (1/2") Ø, PTUBO DE...												
EP8008 00C	52 MM (2") DE DIAMETRO.	PZA	37.00	4.00	41.00	\$ 78.25	\$ 78.25	\$ 78.25	\$ 2,895.25	\$ 313.00	\$ -	\$ 3,208.25	
EP8008 00C	76 MM (3") DE DIAMETRO.	PZA	23.00	4.00	19.00	\$ 93.41	\$ 93.41	\$ 93.41	\$ 2,148.43	\$ -	\$ 373.64	\$ 1,774.79	
EP8022 A0	SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE CON ROSCA DE 150 PSI, PUESTA EN OBRA...												
EP8022 A1	DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO.	PZA	60.00	0.00	60.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	
EP8022 B0	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIZ DE BRONCE, ROSCA EXTERIOR DE 125 PSI, PUESTA EN OBRA.												
TM-0011	DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO.	PZA	60.00	0.00	60.00	\$ 72.00	\$ 72.00	\$ 72.00	\$ 4,320.00	\$ -	\$ -	\$ 4,320.00	
8068 00	Suministro de tubería y piezas especiales de fierro galvanizado (hierro maleable) cedula 40 por inmersión en caliente tipo standard clase 150 (10.5 kg/cm2).												
8068 01	TUBERIA CEDULA 40 DE... 1/2" DE DIAMETRO	ML	60.00	0.00	60.00	\$ 104.20	\$ 104.20	\$ 104.20	\$ 6,252.00	\$ -	\$ -	\$ 6,252.00	
8068 10	CODO DE 90º POR... 1/2" DE DIAMETRO.	PZA	120.00	0.00	120.00	\$ 22.74	\$ 22.74	\$ 22.74	\$ 2,728.80	\$ -	\$ -	\$ 2,728.80	
CNK-01	SUMINISTRO DE CONECTOR MACHO DE BRONCE ESPECIAL PARA TUBO MARCA KITEC O SIMILAR DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO.	PZA	120.00	0.00	120.00	\$ 60.96	\$ 60.96	\$ 60.96	\$ 7,315.20	\$ -	\$ -	\$ 7,315.20	
TEE-01	SUMINISTRO DE TEE DE FOGO DE 1/2" DE DIAMETRO	PZA	60.00	0.00	60.00	\$ 25.25	\$ 25.25	\$ 25.25	\$ 1,515.00	\$ -	\$ -	\$ 1,515.00	
TAP-01	SUMINISTRO DE TAPON MACHO DE FOGO DE 1/2" DE DIAMETRO	PZA	60.00	0.00	60.00	\$ 13.88	\$ 13.88	\$ 13.88	\$ 832.80	\$ -	\$ -	\$ 832.80	
									\$57,882.08	\$313.00	\$373.64	\$ 57,821.44	

Subtotales hoja (4)

ING. JAVIER BLASCO JIMENEZ
 COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
 Vo.Bo.

ING. FCO. JAVIER MARTINEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 REVISO

C. GENNY LISSETTE AMORIM ARTEAGA
 PERSONA FISICA
 EJECUTÓ

ARQ. BRAULIO JAVIER GARCIA NIEVA
 DIR. OBRAS PUBLICAS
 AUTORIZO PARA PAGO

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL(FISHMF)/EJERCICIO 2019
No. de obra: 20193001890013
Ejercicio: 2019
Localidad: PRAXEDIS GUERRERO (KILOMETRO 18)
Fecha de elaboración: 01-ago-19

Descripción de la obra: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PRAXEDIS GUERRERO (KM. 18), SEGUNDA ETAPA.

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditiv.	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas
PTK-01	SUMINISTRO DE TUBERIA DE LAMINA DE ALUMINIO RECUBIERTA DE POLIETILENO TANTO INTERNA COMO EXTERNAMENTE MCA. KITEC O SIMILAR, DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO.	ML	420.00	0.00		420.00	20.20	20.20	\$ 20.20	\$ 8,484.00	\$ -	\$ -
4030 00	Fabricación y colado de concreto, vibrado y curado...											
4030 02	DE FC= 150 KG/CM2.	M3	0.86	0.19		0.67	2,500.00	2500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,150.00	\$ -	\$ 475.00
1004 00	Carga a camión...											
1004 01	Carga a camión de material producto de excavación.	M3	50.40	0.00		50.40	13.90	13.90	\$ 13.90	\$ 700.56	\$ -	\$ -
9000 00	Acarro 1er. Km de material producto de excavación excepto roca en camión volteo, descarga en camión a volteo...											
9000 01	Piano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.	M3	50.40	0.00		50.40	13.40	13.40	\$ 13.40	\$ 675.36	\$ -	\$ -
9002 00	Acarreo Km subsiguiente al 1ro, material producto de excavación excepto roca en camión volteo, descarga en camión a volteo...											
9002 02	Piano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.	M3-KM	50.40	0.00		50.40	7.73	7.73	\$ 7.73	\$ 389.59	\$ -	\$ -
III	CERCADO PERIMETRAL TANQUE											
1005 00	Limpieza y trabajos de topografía...											
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	60.00	8.40		51.60	8.21	8.21	\$ 8.21	\$ 492.60	\$ -	\$ 68.96
CAS-002	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE MALLA FORRADA DE PVC DE 2.00 MTS DE ALTURA CON ABERTURA DE 55 x 55 MM CAL. 10; POSTE GALVANIZADO DE 2.50 MTS DE ALTURA LIBRE DE 2 1/2" Ø, TUBO GALVANIZADO DE 2" Ø PARA POSTES INTERMEDIOS, TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2" Ø PARA BARRA SUPERIOR, INFERIOR O REFUERZO HORIZONTAL, 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS EN LA PARTE SUPERIOR CAL. 12.5; INCLUYE: BASE DE CONCRETO F C= 150 KG/CM2 DE SECCION 0.15x0.15x0.60MTS; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	ML	37.00	5.60		31.40	748.18	748.18	\$ 748.18	\$ 27,682.66	\$ -	\$ 4,189.81
S/C-30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON VEHICULAR DE 3.00x2.00 MTS. DE ALTURA, REMATADO CON TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS, A BASE DE TUBERIA Y MALLA CICLON GALVANIZADA, INCLUYE PASADOR Y PORTA CANDADO.	PZA	1.00	0.00		1.00	5,254.96	5254.96	\$ 5,254.96	\$ 5,254.96	\$ -	\$ -
Subtotales hoja (5)									\$45,829.73	\$6,006	\$4,733.77	\$41,095.96



 ING. JAVIER LUNA MARTINEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 Vo. Bo.



 ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ
 COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
 Vo. Bo.



 C.P. PEDRO BENITEZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



 ARO. BRAULIO JAVIER GARCIA NIEVA
 DIR. OBRAS PUBLICAS
 AUTORIZO PARA PAGO



 C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Vo. Bo.

**H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.
FINIQUITO DE OBRA**

Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL(FISMDF); EJERCICIO 2019
No. de obra: 2019301890013
Descripción de la obra: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PRAXEDIS GUERRERO (KM. 18), SEGUNDA ETAPA.
Ejercicio: 2019
Localidad: PRAXEDIS GUERRERO (KILÓMETRO 18)
Fecha de elaboración: 01-ago-19

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditiv. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	
IV	REPOSICION DE CONCRETO											
8000 00	Ruptura y demolición de...											
8000 01	Pavimento o banqueta de concreto	M3	1.32	1.32	0.00	\$ 193.08		193.08	\$ 254.87	\$ -	\$ 254.87	\$ -
8001 00	Trazo y corte c/ cortadora de disco en pavimento asfáltico											
8001 01	CORTE CON SIERRA EN BANQUETA DE CONCRETO (5.0 CM. DE PROFUNDIDAD) INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	44.00	44.00	0.00	\$ 17.59		17.59	\$ 773.96	\$ -	\$ 773.96	\$ -
1001 00	Construcción de...											
1001 10	Pavimento o banqueta de concreto f _c = 200 kg/cm ² de 10 cm. de espesor	M2	13.20	13.20	0.00	\$ 537.87		537.87	\$ 7,099.88	\$ -	\$ 7,099.88	\$ -
1004 00	Carga a camión...											
1004 01	Carga a camión de material producto de excavación.	M3	1.32	1.32	0.00	\$ 13.90		13.90	\$ 18.35	\$ -	\$ 18.35	\$ -
9000 00	Acarro 1er. Km de material producto de excavación excepto roca en camión volteo, descarga en camión a volteo...											
9000 01	Piano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.	M3	1.32	1.32	0.00	\$ 13.40		13.40	\$ 17.69	\$ -	\$ 17.69	\$ -
9002 00	Acarreo Km subsiguiente al 1ro, material producto de excavación excepto roca en camión volteo, descarga en camión a volteo...											
9002 02	Piano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.	M3-KM	1.32	1.32	0.00	\$ 7.73		7.73	\$ 10.20	\$ -	\$ 10.20	\$ -
Subtotales hoja (6)									\$8,174.95	\$0.00	\$17,647.09	\$ 431,034.48
Sumas totales									\$431,034.48	\$17,647.09	\$ 2,823.53	\$ 68,965.52
IVA									\$ 68,965.52	\$ 2,823.53	\$ 20,470.62	\$ 500,000.00
Total									\$500,000.00	\$20,470.62	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00

Hoja 6 DE 7

C. GENNY LISSETTE AHUMADOR ARTEAGA
PERSONA FÍSICA
EJECUTÓ

ING. JAVIER BLASCO JIMENEZ
COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
REVISÓ

C. PEDRO BENNEZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
Vo. Bn.

ARQ. BRADILIO JAVIER GARCÍA-MEVA
DIR. OBRAS PUBLICAS
AUTORIZÓ PARA PAGO

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo. Bn.

