

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ CAMO  
Fondo de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL(FISMDF)-EJERCICIO 2019

Nº de Obra: DOP\_201801680032\_FISMDF\_AD\_020\_C085  
Nombre: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PUERTO TAMPCO ENTRE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO, COL. DEL PUERTO

Localidad: TUXPAN DE RODRIGUEZ CAMO  
Ejercicio: 2019  
Fecha de elaboración: 19/11/19

CLAVE	CONCEPTO	MPCO	Cantidades de obra				Precio Unitario				HOJA		1		2					
			Vol presupuesto	Vol. Advers	Vol. Deducibles	Vol. Filigallo	Presupuesto	Incremento	Decremento	Filigallo	Presupuesto	Advers	Impedidos Totales	Deducibles	Filigallo					
PR	<b>PRELIMINARES</b>																			
LDI-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE SUJETAS CON CUERDA TRENZADA BLANCA 3.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 446.11	\$ -	\$ 446.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 446.11	\$ -	\$ -	\$ 446.11			
OVB	<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>																			
TRAZ-003	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,232.95	0	63.20	1,169.75	\$ 6.80	\$ -	\$ 6.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,394.06	\$ -	\$ -	\$ 7,954.30			
EXC-005	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO TIPO B DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	62.58	0	5.38	57.20	\$ 66.90	\$ -	\$ 66.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,186.00	\$ -	\$ -	\$ 3,826.68			
GUAR-008B	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 1420x50 CMS, INCLUYE: CIMBRADO APARENTE Y DECIMBRADO, JUNTA DE CELOTEX @ 15 m, MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M	305.40	67.60	0	371.00	\$ 375.06	\$ -	\$ 375.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113,793.20	\$ 25,354.06	\$ -	\$ 136,147.26			
GUAR-005	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 1503x100 CMS, INCLUYE: CIMBRADO APARENTE Y DECIMBRADO, JUNTA DE CELOTEX @ 15 m, MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M	35.60	0.00	0.00	35.60	\$ 955.00	\$ -	\$ 955.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,998.00	\$ -	\$ -	\$ 33,998.00			
RELL-001	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% POR MEDIOS MECANICOS (BALLARINA) EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MEDIO COMPACTO, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T. Precio Unitario: - CIENTO DIEZ PESOS 50/100 M.N. "	M3	23.92	7.08	0	36.00	\$ 110.50	\$ -	\$ 110.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,195.66	\$ 782.34	\$ -	\$ 3,978.00			
RELL-021	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL INERTE (DE BANCO) EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BALLARINA) EN CAPAS DE 20CMS DE ESPESOR, MEDIO COMPACTO, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M3	140.29	0	34.71	105.58	\$ 260.00	\$ -	\$ 260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,475.40	\$ -	\$ -	\$ 27,450.80			
BANQ-003	BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4" ACABADO ESCOBILLADO Y A VOLTEADOR, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, JUNTA DE CELOTEX Y CALAFATEO @ 20 MTS., JUNTAS FIJAS EN SENTIDO TRANSVERSAL @ 2.50 MTS P.U.O.T.	M2	284.89	62.01	0	326.90	\$ 261.86	\$ -	\$ 261.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,369.39	\$ 16,239.18	\$ -	\$ 85,608.57			
<b>REVISO</b>											SUBTOTAL DE ESTA HOJA		\$ 269,848.42		\$ 42,375.58		\$ 9,814.28		\$ 302,409.72	
<b>PRESENTO</b>											<b>TOTAL ACUMULADO</b>		\$ 269,848.42		\$ 42,375.58		\$ 9,814.28		\$ 302,409.72	

 PRESENTO  
 PLINIO ALVAREZ ORTEGA JASSO  
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS  
 REVISO  
 ING. OMAR GUTIERREZ RIVERA  
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS  
 REVISO  
 ING. PEDRO PÉREZ DOMÍNGUEZ  
 TRESORERO MUNICIPAL  
 REVISO  
 ARQ. BRAULIO JAVIER GARCÍA NIEVA  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 REVISO  
 C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA  
 Presidente Municipal

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO  
 Fondo de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO 2019  
 Localidad: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO  
 Ejercicio: 2019  
 Fecha de elaboración: 19/11/19

DOP: 201801890032\_FISMDF\_AD\_020\_C065  
 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PUERTO TAMÍCO ENTRE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO, COL. DEL PUERTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	Cantidades de obra		Presupuesto		Precio Unitario		Presupuesto		Ingresos		DE	
			Vol presupuesto	Vol Aditivos	Vol Finalizado	Vol Dedicados	Vol Finalizado	Incremento	Decremento	Finalizado	Presupuesto	Aditivos	Ingresos Totales	Declarados
LOGO-001	ROTULO EN RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES CON PINTURA DE ESMALTE COLORES DE ADEUDO A ESPECIFICACIONES DEL PLANO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5.00	0	5.00	0.00	430.10	-	430.10	2,150.50	-	-	2,150.50	-
CYA-005	CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL. PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION VOLTEO. INCLUYE: CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL	M3	29.77	0	27.56	20.00	20.00	-	20.00	595.40	-	-	44.20	551.20
CYA-004	ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3-KM	119.06	0	8.84	110.24	7.00	-	7.00	833.56	-	-	61.88	771.68
PINT-009	PINTURA PARA TRAFICO PESADO COLOR AMARILLA EN GUARNICIONES, MARCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PLANO. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M	339.00	32.00	0	371.00	31.00	-	31.00	10,509.00	992.00	-	-	11,501.00
LIM-001A	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	M2	1,141.62	28.13	0	1,169.75	6.60	-	6.60	7,534.69	185.66	-	-	7,720.35
OC	OBRA COMPLEMENTARIA													
NICREVIS	NIVELADO Y AFANADO DE CORONA PARA RECIBIR MATERIAL DE REVESTIMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,136.40	0.00	0.00	1,136.40	5.90	-	5.90	6,704.76	-	-	-	6,704.76
RELL-0001	REVESTIMIENTO CON CASCAJO O MATERIAL CON CARACTERISTICAS SIMILARES, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS AL 100% PROCTOR. INCLUYE: ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	105.64	0	25.03	80.61	1,257.65	-	1,257.65	132,858.15	-	-	31,452.38	101,375.77
SUBTOTAL DE ESTA HOJA										\$ 191,186.06	\$ 1,177.66	\$ 33,738.94	\$ 128,624.76	
TOTAL ACUMULADO										\$ 431,034.48	\$ 43,553.24	\$ 43,553.24	\$ 431,034.48	
IVA										\$ 68,965.52	\$ 6,966.52	\$ 6,966.52	\$ 68,966.52	
TOTAL										\$ 500,000.00	\$ 50,521.76	\$ 50,521.76	\$ 500,000.00	

PLINIO ARGÜETTER OBTIENEA JASSO  
 DIR. DE OBRAS PÚBLICAS  
 PRESENTE

ING. OMAR GUTIERREZ RIVERA  
 SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 REVISO

ARCO BRAILLO JAVIER GARCIA  
 DIR. DE OBRAS PÚBLICAS  
 VALIDO

C. JULIANTONIO AGUILAR MANCHA  
 Presidente Municipal  
 Vo.Bo.

C. P. PEDRO BENITEZ DOMINGUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

CONCENTRADO	IMPORTE S/ IVA	IMPORTE C/ IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ESTIMACIÓN ANTICIPO	\$ 129,310.34	\$ 150,000.00	
01 (UNO) NORMAL	\$ 366,921.84	\$ 436,811.72	\$ 264,000.00
02 (DOS) FINIQUITO	\$ 53,078.16	\$ 63,188.28	
TOTAL	\$ 420,000.00	\$ 500,000.00	\$ 264,000.00
IMPORTE S/ IVA	\$ 431,034.48	\$ 500,000.00	
CONTRATO	\$ -	\$ -	
CONVENIO	\$ 431,034.48	\$ 500,000.00	
TOTAL	\$ 431,034.48	\$ 500,000.00	
IMPORTE FINIQUITO	\$ 431,034.48	\$ 500,000.00	
SALDO	\$ 0.00	\$ 0.00	