

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.

FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN EJERCICIO: 2019
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDP); EJERCICIO: TUXPAN DE RODRIGUEZ CAMO
 No. de obra: 201930.1890033 LOCALIDAD: TUXPAN DE RODRIGUEZ CAMO
 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JAIME MUNOZ ENTRE FRANCISCO SARABIA Y CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE, COLONIA FEDERICO GARCIA BLANCO. Fecha de elaboración: 30-nov-19

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Hoja			Importe deductivos	Importe finiquito
			Vol. presup.	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. increment.	P.U. decrement.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivos		
PRELIMINARES													
LDI-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONDA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6 MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS P.U.O.T.	pza	1.00	0.00	1.00	\$ 495.58	0.00	0.00	\$ 495.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 495.58
GYB	GUARNICIONES Y BANQUETAS												
TRAZ-003	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIMIENTO ES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL; INCLUYE: MATERIALES; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	m2	795.38	21.62	817.00	\$ 6.73	0.00	0.00	\$ 6.73	\$ 5,352.91	\$ 145.50	\$ -	\$ 5,498.41
EXC-005	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO TIPO B DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD CON AFINE DE TALUDES Y FONDO; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	m3	158.33	92.56	250.89	\$ 66.75	0.00	0.00	\$ 66.75	\$ 10,568.53	\$ 6,178.38	\$ -	\$ 16,746.91
GUAR-003B	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X50 CMS; INCLUYE: CIMBRA APARENTE, JUNTA DE CELOTEX @ 15 m P.U.O.T.	m	622.30	27.99	650.28	\$ 350.14	0.00	0.00	\$ 350.14	\$ 217,892.12	\$ 9,796.92	\$ -	\$ 227,689.04
ALB-028	FORJADO DE PERALTE DE 15 A 18 CMS. DE ALTO Y 8 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, BORDADOR EN LA ARISTA SUPERIOR EXTERIOR P.U.O.T.	m	119.30	0.00	26.77	\$ 117.84	0.00	0.00	\$ 117.84	\$ 14,058.31	\$ -	\$ 10,903.74	\$ 3,154.58
RELL-001	RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) EN CEPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTADO. INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	m3	53.45	30.94	84.39	\$ 113.77	0.00	0.00	\$ 113.77	\$ 6,081.01	\$ 3,520.04	\$ -	\$ 9,601.05
RELL-021	RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL INERTIETE DE BANCO (TERTATE) EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) AL 90% PROCTOR, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ACARREOS, AFINE, ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	m3	3.90	101.50	105.40	\$ 285.75	0.00	0.00	\$ 285.75	\$ 1,114.43	\$ 29,003.63	\$ -	\$ 30,118.05
BANQ-003	BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE FC=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", ACABADO ESCORILLADO Y A VOLTEADOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRADO, JUNTA DE CELOTEX Y CALAFATEO @ 20 MTS., JUNTAS FRIAS EN SENTIDO TRANSVERSAL @ 2.50 MTS. P.U.O.T.	m2	701.77	0.00	598.29	\$ 260.02	0.00	0.00	\$ 260.02	\$ 182,474.24	\$ -	\$ 26,906.87	\$ 155,567.37
LOGO-001	ROTULO EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES, CON PINTURA DE ESMALTE, COLORES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL PLANO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	pza	6.00	0.00	1.00	\$ 411.73	0.00	0.00	\$ 411.73	\$ 42,470.38	\$ -	\$ 2,058.65	\$ 411.73
CYA-005	CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL.	m3	136.34	80.11	216.45	\$ 21.93	0.00	0.00	\$ 21.93	\$ 2,989.94	\$ 1,756.81	\$ -	\$ 4,746.75
CYA-004	ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	m3-km	272.68	160.22	432.90	\$ 7.81	0.00	0.00	\$ 7.81	\$ 2,129.63	\$ 1,251.32	\$ -	\$ 3,380.95
									Subtotales hoja (1)	\$ 445,627.08	\$ 51,652.60	\$ 39,869.26	\$ 457,110.32

C. YENI ROSALES ISLERO
 INGENIERO EN ELECTRICIDAD
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 REVISÓ

ING. EDGAR DEL ANGEL JUAREZ
 INGENIERO EN ELECTRICIDAD
 COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
 REVISÓ

C. P. PEDRO BENTLEY DOMINGUEZ
 TRESORERO MUNICIPAL
 REVISÓ

ASO. BRAULIO JAVIER GARCIA HERRERA
 DIR. Obras Publicas
 Autorizó para pago

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MARCHA
 Presidente Municipal
 Vo.Bo.

**H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.
FINIQUITO DE OBRA**

FORMATO 10

Municipio: TUXPAN **DATOS GENERALES**

Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDP); EJERCICIO 2019. Localidad: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO


No. de obra: 2019301890033. Fecha de elaboración: 30-nov-19

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales			Importe finiquito	
			Vol. presup.	Vol. aditiv.	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. increment.	P.U. decremen.	Importe presup.	Importe aditivas		Importe deductivas
PINT-009	PINTURA PARA TRAFICO PESADO COLOR AMARILLA EN GUARNICIONES, MARCA COMEXO SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	m	375.97	249.9300	0.00	625.90	\$ 32.76	0.00	0.00	\$ 12,316.78	\$ 8,187.71	\$ -	20,504.49
LIM-001A	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	m2	795.38	21.62	0.00	817.00	\$ 6.56	0.00	0.00	\$ 5,217.69	\$ 141.83	\$ -	5,359.52
OBRAS COMPLEMENTARIAS													
AFIN-002	AFIN- AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: AGUA, EQUIPO, LUBRICANTES, COMBUSTIBLES, OPERACIONES, P.U.O.T.	m2	630.00	0.00	0.00	0.00	\$ 11.51	0.00	0.00	\$ 7,251.30	\$ -	\$ -	7,251.30
RELL-0301	REVESTIMIENTO CON MATERIAL CASCAO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	m3	94.50	0.00	25.95468	68.54532	\$ 495.54	0.00	0.00	\$ 46,828.53	\$ -	\$ -	46,828.53
Subtotales hoja (2)									\$ 71,614.30	\$ 8,329.54	\$ 20,112.88	\$ 59,830.96	
Sumas totales									\$ 517,241.38	\$ 59,982.14	\$ 59,982.14	\$ 517,241.38	
IVA									\$ 82,758.62	\$ 9,597.14	\$ 9,597.14	\$ 82,758.62	
Total									\$ 600,000.00	\$ 69,579.29	\$ 69,579.28	\$ 600,000.00	


CONCENTRADO	
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	\$ 180,000.00
1(UNO)NORMAL	\$ 411,206.90
2(DOS)FINIQUITO	\$ 123,000.00
TOTAL	\$ 600,000.00

IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
\$517,241.38	\$600,000.00
\$0.00	\$0.00
\$517,241.38	\$600,000.00
\$517,241.38	\$600,000.00
\$0.00	\$0.00


IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
\$517,241.38	\$600,000.00
\$0.00	\$0.00
\$517,241.38	\$600,000.00
\$517,241.38	\$600,000.00
\$0.00	\$0.00




 C. YEAN FORTALESS ISLEND
 PERSONA FISICA
 Ejecuto




 ARQ. BRAULLIO JAVIER GARCIA NIEVA
 Dir. de Obras Públicas




 C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 Presidente Municipal




 ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ
 Autorizó para pago



 ING. EDGAR E. DEL ANGELO JOAREZ
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS



 C.P. PEDRO BENITEZ DOMINGUEZ
 TRESORERO MUNICIPAL



 COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
 REVISÓ