

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2019 Localidad: TUXPAN DE RODRIGUEZ CAMO

Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISHDF), EJERCICIO 2019.

No. de obra: 2019301890036

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CITLAUMIMA ENTRE LA CALLE AZTECA Y LA CALLE EJIDO DE LA CEIBA, COL. UNIDAD ANTORCHISTAS

Fecha de elaboración: Hoja 1 DE 2

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. increment.	P.U. decremen.	Importe aditivas	Importe presupp.	Importe deductivas	
<b>I PRELIMINARES</b>													
LDI-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE BASTIDOR METALICO TUBULAR ZINTRO GALV. DE 1" CON LOMA DE 1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE; 2 POSTES DE 1.20 M. Y DOS APOYOS HORIZONTALES DE 1.00 M DE ZINTRO GALV. DE 1", SEGUN CROQUIS DE DISEÑO DE LETRERO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,186.89	\$ 1,186.89	\$ 1,186.89	\$ 1,186.89	\$ -	\$ -	\$ 1,186.89
<b>II GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>													
TRAZ-001	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS HASTA 10,000 M <sup>2</sup> P.U.O.T.	M2	605.78	107.22	0.00	713.00	\$ 7.08	\$ 7.08	\$ 7.08	\$ 4,288.92	\$ 759.12	\$ -	\$ 5,048.04
EXC-005	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO TIPO B DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	159.64	0.00	36.35	123.29	\$ 83.60	\$ 83.60	\$ 83.60	\$ 13,345.90	\$ -	\$ -	\$ 13,345.90
GUAR-003	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F' C=150 KG/CM <sup>2</sup> , T.M.A. 3/4", DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15x20x50 CMS, INCLUYE; CIMBRA APARENTE, JUNTA DE CELOTEX @ 15 m Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	497.38	5.57	0.00	502.95	\$ 334.68	\$ 334.68	\$ 334.68	\$ 166,463.14	\$ 1,864.17	\$ -	\$ 168,327.30
GUAR-004	GUARNICION DE CONCRETO F' C=150 KG/CM <sup>2</sup> , T.M.A. 3/4" DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15x25x70 CMS, INCLUYE; CIMBRADO APARENTE Y DESCIMBRADO, JUNTA DE CELOTEX @ 15 m Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	22.90	0.00	2.00	20.90	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 12,595.00	\$ -	\$ -	\$ 12,595.00
GUAR-006	GUARNICION DE CONCRETO F' C=150 KG/CM <sup>2</sup> , T.M.A. 3/4" DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15x25x80 CMS, INCLUYE; CIMBRADO APARENTE Y DESCIMBRADO, JUNTA DE CELOTEX @ 15 m Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	13.27	0.00	1.07	12.20	\$ 680.00	\$ 680.00	\$ 680.00	\$ 9,023.60	\$ -	\$ -	\$ 9,023.60
RELL-020	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS AL 90% PROCTOR, INCLUYE; AFINE, ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	54.18	2.48	0.00	56.66	\$ 249.00	\$ 249.00	\$ 249.00	\$ 13,490.82	\$ 617.52	\$ -	\$ 14,108.34
RELL-001	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	88.16	0.00	11.15	77.01	\$ 112.32	\$ 112.32	\$ 112.32	\$ 9,502.13	\$ -	\$ -	\$ 9,502.13
BANQ-003	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F' C=150 KG/CM <sup>2</sup> , T.M.A. 3/4" DE 8 CMS DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO Y A VOLTEADERO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ADITIVOS RETARDANTES DE FRAGUADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, JUNTA DE CELOTEX Y CALAFATEO @ 20 MTS., JUNTAS FRIAS EN SENTIDO TRANSVERSAL @ 2.50 MTS P.U.O.T.	M2	529.12	26.80	0.00	555.92476	\$ 254.16	\$ 254.16	\$ 254.16	\$ 134,481.14	\$ 6,812.70	\$ -	\$ 141,293.84
<b>Subtotales hoja (1)</b>									\$ 364,777.54	\$ 10,053.51	\$ 6,118.81	\$ 368,712.23	

C. JOEL HERNANDEZ VIOLANTE  
PERSONA FISICA  
EJECUTO

ING. FABIAN SALAS GONZALEZ  
COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS  
REVISO

ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ  
COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS  
Vo.Bo.

C.P. PEDRO BENITEZ DOMINGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. BRAULIO JAVIER GARCIA NUEVA  
Dir. de Obras Públicas

C. JUAN ANTONIO AGUILAR  
MAYORGA  
Presidente Municipal  
Vo.Bo.



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2019 Localidad: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO

Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDIF); EJERCICIO 2019. No. de obra: 2019301890036

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSO ENTRE FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS Y CALLE VANGUARDIA VERACRUZANA, CO., LUIS DONALDO COLOSO Fecha de elaboración: Hoja 2 DE 2


Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales					
			Vol. presup.	Vol. aditiv.	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	Importe presup.	Importe aditiv.	Importe deductivos	Importe finiquito	
CYA-005	CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL	M3	92.92	0.00	32.76	60.16	\$ 22.24	\$ 22.24	\$ 22.24	\$ 2,066.54	\$ -	\$ -	\$ 728.58	\$ 1,337.96
CYA-004	ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3 KM	371.78	0.00	131.12	240.66	\$ 8.26	\$ 8.26	\$ 8.26	\$ 3,070.90	\$ -	\$ -	\$ 1,083.05	\$ 1,987.85
PINT-009	PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA EN GUARNICIONES, MARCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	497.38	0.00	12.83	484.55	\$ 27.35	\$ 27.35	\$ 27.35	\$ 13,603.34	\$ -	\$ -	\$ 350.90	\$ 13,252.44
LOGO-000	ROTULO EN RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES CON PINTURA DE ESMALTE COLORES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL PLANO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4.00	4.00	0.00	8.00	\$ 330.07	\$ 330.07	\$ 330.07	\$ 1,320.28	\$ 1,320.28	\$ -	\$ -	\$ 2,640.56
PISC-020	BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 REFORZADO CON VARILLAS #3 A CADA 20 CM EN PARRILLA SENCILLA, INCLUYE: ACABADO ESCOBILLADO, BORDADOR EN EL PERIMETRO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANIOBRAS	M2	3.60	0.00	3.60	0.00	\$ 390.00	\$ 390.00	\$ 390.00	\$ 1,404.00	\$ -	\$ -	\$ 1,404.00	\$ -
PAS_A1	PASO DE AGUA DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLAS #3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO COMUN. I INCLUYE: DENTELON PERIMETRAL DE 20 CM DE ALTO Y 15 CM DE ANCHO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.60	0.00	3.60	0.00	\$ 469.01	\$ 469.01	\$ 469.01	\$ 1,688.44	\$ -	\$ -	\$ 1,688.44	\$ -
<b>Subtotales hoja ( 2 )</b>									\$ 23,153.50	\$ 1,320.28	\$ 1,320.28	\$ 5,254.97	\$ 19,218.81	
<b>Sumas totales</b>									\$ 387,931.04	\$ 11,373.80	\$ 11,373.80	\$ 11,373.79	\$ 387,931.04	
									<b>I.V.A:</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,068.96	
									<b>Total</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450,000.00	


CONCENTRADO	
ESTIMACION	IMPORTE S/IVA
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$116,379.31
01(UNO)NORMAL	\$325,494.09
02(DOS)NORMAL	\$39,731.25
03(TRES) FINIQUITO	\$22,705.70
<b>TOTAL</b>	<b>\$387,931.04</b>

CONTRATO	
IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
\$387,931.04	\$450,000.00
\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$450,000.00</b>

CONVENIO	
IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
\$387,931.04	\$450,000.00
\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$450,000.00</b>

IMPORTE FINIQUITO	
IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
\$387,931.04	\$450,000.00
\$0.00	\$0.00
<b>SALDO</b>	<b>\$0.00</b>

 PERSONA FISICA  
 Ejecutó  
 C. JOEL HERNANDEZ VIOLANTE  
 Dir. de Obras Públicas  
 Autorizó para pago  
 ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ  
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS  
 REVISÓ  
 Vp. Bb.

 Presidente Municipal  
 Vp. Bb.  
 C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA  
 C.P. PEDRO BENITEZ DOMINGUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Vp. Bb.