

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDP); EJERCICIO 2019
 Localidad: DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.

No. de obra: 2019301890038
 Descripción de la obra: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE LA CALLE VANGUARDIA VERACRUZANA Y LA CALLE PATRICIO CHURINDOS, CDL. AMPLIACIÓN LUIS DONALDO COLOSIO.

Ejercicio: 2019
 Fecha de elaboración: 15-oct-18
 Hoja 1 DE 3

Clave	Concepto	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales		
		Vol. presup.	Vol. aditivos	Vol. final	P.U. presup.	P.U. increment.	P.U. finiquito	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
PR	PRELIMINARES									
LDI-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	1.00	0.00	1.00	\$ 448.05	0.00	448.05	0.00	0.00	\$ 448.05
DEM-003	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE. INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA. HERRAMIENTA. P.U.O.T.	13.55	0.00	13.55	\$ 485.54	0.00	485.54	0.00	0.00	\$ 6,579.07
DESPM	DESPLAME CON MAQUINARIA HASTA 30 CM EN MATERIAL TIPO II TODAS LAS ZONAS	1660.00	0.00	1660.00	\$ 10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	\$ 17,513.00
GYB	GUARNICIONES Y BANQUETAS									
TRAZ-003	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	400.00	0.00	400.00	\$ 6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	\$ 2,780.00
EXC-005	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO TIPO B DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD CON AFINE DE TALUDES Y FONDO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	45.48	0.00	45.48	\$ 67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	\$ 3,047.16
GUAR-003B	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F' C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X35X100 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, JUNTA DE CELOTEX @ 15 m Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	413.80	0.00	413.80	\$ 345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	\$ 142,761.00
GUAR-005	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F' C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X35X100 CMS. INCLUYE: CIMBRADO APARENTE Y DECIMBRADO, JUNTA DE CELOTEX @ 15 m. MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	40.00	0.00	40.00	\$ 1,311.02	0.00	1311.02	0.00	0.00	\$ 52,440.80
RELL-001	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% POR MEDIOS MECANICOS (BALLARINA) EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. P.U.O.T.	164.83	0.00	164.83	\$ 111.53	0.00	111.53	0.00	0.00	\$ 18,383.49
BANQ-003	BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F' C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO Y A VOLTEADOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRADO, DECIMBRADO, JUNTA DE CELOTEX Y CALAFATEO @ 20 MTS., JUNTAS PRIAS EN SENTIDO TRANSVERSAL @ 2.50 MTS P.U.O.T.	352.54	0.00	352.54	\$ 252.40	0.00	252.40	0.00	0.00	\$ 88,981.10
Subtotales hoja (1)								\$ 332,933.67	\$ -	\$ 332,933.67

C. MIGUEL ANTONIO SALAZAR GONZALEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 REVISO

ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ
 COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
 REVISO

C.P. PEDRO BEVIEZ DOMINGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. BRASILEO JAVIER GARCIA NIEVA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 AUTORIZADO PARA PAGO

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL(FISMOP)/EJERCICIO 2019
 No. de obra: 2019301890038
 Descripción de la obra: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE LA CALLE VANGUARDIA VERACRUZANA Y LA CALLE PATRICIO CHIRINOS, COL. AMPLIACIÓN LUIS DONALDO COLOSIO.

Ejercicio: 2019
 Localidad: DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.
 Fecha de elaboración: 15-04-18

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Hoja			Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. increment.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	
LOGO-001	ROTULO EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES CON PINTURA DE ESMALTE COLORES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL PLANO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	6.00	0.00	6.00	\$ 436.28	0.00	\$ 436.28	\$ 2,617.68	0.00	0.00	\$ 2,617.68	0.00	0.00	\$ 2,617.68
CYA-005	CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, INCLUYE; CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL	M3	137.55	0.00	137.55	\$ 20.53	0.00	\$ 20.53	\$ 2,823.90	0.00	0.00	\$ 2,823.90	0.00	0.00	\$ 2,823.90
CYA-004	ACARREO A KILOMETRO SUCESORIENTE AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3-KM	550.19	0.00	550.19	\$ 7.50	0.00	\$ 7.50	\$ 4,126.43	0.00	0.00	\$ 4,126.43	0.00	0.00	\$ 4,126.43
PINT-009	PINTURA PARA TRAFICO PESADO COLOR AMARILLA EN GUARNICIONES, MARCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T...	M	413.80	0.00	413.80	\$ 31.05	0.00	\$ 31.05	\$ 12,848.49	0.00	0.00	\$ 12,848.49	0.00	0.00	\$ 12,848.49
LIM-001A	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	400.00	0.00	400.00	\$ 6.79	0.00	\$ 6.79	\$ 2,716.00	0.00	0.00	\$ 2,716.00	0.00	0.00	\$ 2,716.00
OC	OBRA COMPLEMENTARIA														
MAQREV-001	NIVELADO Y AFINADO DE CORONA, PARA RECIBIR MATERIAL DE REVESTIMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1470.00	0.00	1470.00	\$ 6.01	0.00	\$ 6.01	\$ 8,834.70	0.00	0.00	\$ 8,834.70	0.00	0.00	\$ 8,834.70
RENV-001	RENOVACION DE POZO DE VISITA CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE LA REGION MEDIDAS APROXIMADAS 7x14x28 CMS A TIZON HASTA 50 CM DE ALTURA INCLUYE: DESMONTE DE BROCAL, CON TAPA EXISTENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	3.00	0.00	3.00	\$ 1,262.93	0.00	\$ 1,262.93	\$ 3,788.79	0.00	0.00	\$ 3,788.79	0.00	0.00	\$ 3,788.79
Subtotales hoja (2)									\$ 37,755.99	\$ -	\$ -	\$ 37,755.99	\$ -	\$ -	\$ 37,755.99
Suma									\$ 370,689.66	\$ -	\$ -	\$ 370,689.66	\$ -	\$ -	\$ 370,689.66
									IVA	\$	\$	59,310.34	\$	\$	59,310.34
									TOTAL	\$	\$	430,000.00	\$	\$	430,000.00

ING. OMAR GUTIERREZ BUSTAR
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 REVISÓ

ING. FCO-JAVIER BLASCO-JIMENEZ
 COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
 REVISÓ

C. P. PEDRO MANIATEZ DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

MR. BRACIMO JAVIER GARCIA NIEVA
 DIR. OBRAS PUBLICAS
 AUTORIZADO PARA PAGO

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Vo.Bo.

C. MIGUEL ANTONIO SALAZAR GONZALEZ
 YUFIMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
 EJECUTO

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL(FISMDP), EJERCICIO 2019
 No. de obra: 2019301890038
 Descripción de la obra: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE LA CALLE VANGUARDIA VERACRUZANA Y LA CALLE PATRICIO CHIRINÓS, COL. AMPLIACIÓN LUIS DONALDO COLOSIO.

Ejercicio: 2019
 Localidad: DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.
 Fecha de elaboración: 15-oct-19

CONTRATO \$ 430,000.00

ESTIMACIÓN	CONCENTRADO		
	IMPORTE S/ IVA	IMPORTE C/ IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	\$ 111,206.90	\$ 129,000.00	
1(JUNO)NORMAL	\$ 229,247.81	\$ 265,927.46	\$ 79,778.24
2(DOS)FINIQUITO	\$ 141,441.84	\$ 164,072.54	\$ 49,221.76
TOTAL	\$ 370,689.66	\$ 430,000.00	\$ 129,000.00

IMPORTE S/ IVA		IMPORTE C/ IVA	
CONTRATO	\$ 370,689.66	\$ 430,000.00	
CONVENIO	\$ 430,000.00	\$ 498,800.00	
TOTAL	\$ 800,689.66	\$ 928,800.00	

IMPORTE FINIQUITO	\$ 370,689.66	\$ 430,000.00
SALDO	\$ -	\$ -


 C. MIGUEL ANTONIO SALAZAR GONZALEZ
 YUFIMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
 EJECUTO


 ARQ. BRAULIO JAVIER GARCÍA NIEVA
 DIR. OBRAS PUBLICAS
 AUTORIZO PARA PAGO


 C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Mg.Bo.


 ING. OMAR GUTIERREZ RIVERA
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 REVISO


 ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ
 COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
 REVISO


 C.P. PEDRO NUNEZ CORDERO
 TESORERO MUNICIPAL