



GENNY LISSETTE AHUMADA ARTEAGA
 Ignacio de la Llave S/N Col. Benito Juárez
 Platón Sánchez, Veracruz
 CP: 92130

RFC: AUAG 870514 HBA
 Tel: (789) 895.00.88
 e_mail: genlaa@hotmail.com

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

EN LA QUE SE CONFIRMA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN A QUE SE REFIERE EL CONTRATO:

No. DE CONTRATO:	DOP_2020301890003_FISMDF_INV3_017_C027
FECHA:	4 DE AGOSTO DE 2020.

CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ, REPRESENTADO POR EL ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL, **DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**, ING. EDGAR EDUARDO DEL ÁNGEL JUÁREZ, **SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS**, C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA, **CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA **GENNY LISSETTE AHUMADA ARTEAGA**, REPRESENTADO POR EL **C. GENNY LISSETTE AHUMADA ARTEAGA**, EN SU CALIDAD DE **PERSONA FISICA**.

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TUXPAN, VER., UBICADAS EN LA AV. JUAREZ N0 85 COL. CENTRO TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, MUNICIPIO DE TUXPAN, VER. C.P. 92800.

LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENE SE MENCIONA AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, PARA REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACION:

DESCRIPCION DE LA OBRA:	“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 8 ORIENTE ENTRE EL CENTRO DE SALUD Y CALLE RAFAEL HERNANDEZ OCHOA, COL. RAFAEL HERNANDEZ OCHOA”
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	06 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE INICIO REAL:	06 DE AGOSTO DE 2020

(Handwritten signatures and initials in blue ink are present over the table and in the margins. A large signature is at the bottom left, and several initials are on the right side.)

CONSTRUCCION EN GENERAL Y RENTA DE MAQUINARIA



GENNY LISSETTE AHUMADA ARTEAGA
 Ignacio de la Llave S/N Col. Benito Juárez
 Platón Sánchez, Veracruz
 CP: 92130

RFC: AUAG 870514 HBA
 Tel: [789] 895.00.88
 e_mail: genlaa@hotmail.com

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	19 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACION REAL:	19 DE OCTUBRE DE 2020
PLAZO EN DIAS:	75
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 3, 731, 481.97
MONTO DEL CONVENIO:	\$ 0.00
MONTO EJERCIDO:	\$3, 731, 481.97

LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES EJECUTADOS EN LA OBRA:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN
PR	PRELIMINARES		
LDI-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00 ✓
DEM-003	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	14.52 ✓
RUBMYD	REHUBICACION DE MUFA INCLUYE: DEMOLICION DE MUFA EXISTENTE, CONSTRUCCION DE MUFA NUEVA A BASE DE MURETE PREFABRICADO, EXCAVACION RELLENO, CABLEADO. VARILLA DE TIERRA, GABINETE, INTERRUPTOR. MUFA, AISLADOR, CONDULET, ABRAZADERAS, REDUCCION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.PUOT.	PZA	3.00 ✓
RCER01	REHUBICACION DE CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, DONDE INDIQUE LA SUPERVISION. MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO P.IU.O.T	M	30.70 ✓

[Handwritten signatures and initials in blue ink are present over the bottom of the table and the page footer area.]

CONSTRUCCION EN GENERAL Y RENTA DE MAQUINARIA



GENNY LISSETTE AHUMADA ARTEAGA

Ignacio de la Llave S/N Col. Benito Juárez
Platón Sánchez, Veracruz
CP: 92130

RFC: AUAG 870514 HBA
Tel: (789) 895.00.88
e_mail: genlaa@hotmail.com

CERCMC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCADO A BASE DE MALLA GALV. CAL 11 DE 2M DE ALTURA INCLUYE: POSTE INTERMEDIO, POSTE BASE. POSTE TERMINAL BARRA SUPERIOR, 3 LINEAS DE ALAMBRE DE PUAS, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M	0.00
PORT1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE 3.00 X 2.00M EN ACCESO CON MALLA GALV. CAL. 11 DE 2M DE ALTURA INCLUYE: BASES DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T	PZA	0.00
TALA-020	TALA DE ÁRBOL POR MEDIOS MECANICOS DE 20 - 30 CM DE DIÁMETRO HASTA 3.50 MT DE ALTURA, INCLUYE; CORTE, JUNTA, DESENRAICE, CARGA Y ACARREO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1 KM, DONDE LA SUPERVISION INDIQUE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
ALB-030	CONSTRUCCION DE HUELLA Y DESCANSOS DE ESCALINATA DE 8 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA REFORZADO f'c=150 KG/CM2 ,CONSIDERANDO 1.00 M2 DE CIMBRA COMUN ACABADO NO APARENTE POR M2, 1.00 M2 DE MALLA 6X6-10/10 POR M2, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0.00
ALB-028	FORJADO DE PERALTE DE 15 A 18 CMS. DE ALTO Y 8 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE; CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, BORDEADOR EN LA ARISTA SUPERIOR EXTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	0.00
GYB	GUARNICIONES Y BANQUETAS		
TRAZ-003	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	342.12 ✓
EXC-005	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO TIPO B DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	33.17 ✓
GUAR-003	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15x20x50 CMS, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, JUNTA DE CELOTEX @ 15 m Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	220.70 ✓

CONSTRUCCION EN GENERAL Y RENTA DE MAQUINARIA



GENNY LISSETTE AHUMADA ARTEAGA
 Ignacio de la Llave S/N Col. Benito Juárez
 Platón Sánchez, Veracruz
 CP: 92130

RFC: AUAG 870514 HBA
 Tel: (789) 895.00.88
 e_mail: genlaa@hotmail.com

RELL-001	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	23.53
RELL-021	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS AL 90% PROCTOR, INCLUYE; ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	8.84
BANQ-003	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F´C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 8 CMS DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO Y A VOLTEADOR, INCLUYE: ADITIVOS RETARDANTES DE FRAGUADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, JUNTA DE CELOTEX Y CALAFATEO @ 20 MTS., JUNTAS FRÍAS EN SENTIDO TRANSVERSAL @ 2.50 MTS P.U.O.T.	M2	302.38
PINT-009	PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA EN GUARNICIONES, MARCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, CON 30 CMS. DE DESARROLLO MINIMO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	987.80
LOGO-DO1	ROTULO EN RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES CON PINTURA DE ESMALTE COLORES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL PLANO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	6.00
CYA-005	CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMIÓN VOLTEO, INCLUYE; CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL	M3	31.350
CYA-004	ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3-KM	94.05
LIM-001A	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	342.12
MCC	MURO DE CONCRETO CICLOPEO		

CONSTRUCCION EN GENERAL Y RENTA DE MAQUINARIA



GENNY LISSETTE AHUMADA ARTEAGA

Ignacio de la Llave S/N Col. Benito Juárez
Platón Sánchez, Veracruz
CP: 92130

RFC: AUAG 870514 HBA
Tel: (789) 895.00.88
e_mail: genlaa@hotmail.com

TRAZ-003	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	15.00
EXC-004	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO TIPO C DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	12.00
CIMB-008	CIMBRA COMÚN EN MURO DE CONTENCIÓN DE 25 CMS. DE CORONA Y ANCHO DE BASE Y ALTURA VARIABLE HASTA 1.5 MTS. DE ALTURA LIBRE. CONSIDERANDO MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	23.75
CONC-011	CONCRETO CICLÓPEO EN MURO DE CONTENCIÓN HASTA 4 MTS. DE ALTO, CONSIDERANDO 60 % DE CONCRETO $f_c=150$ KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y 40 % DE PIEDRA BOLA T.M. 3", INCLUYE, MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	12.69
DRENPVC-003	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DRENES DE TUBO DE PVC DE 3" Ø DE 35 A 50 CMS DE LONGITUD COLOCADOS A TRESBOLILLO CON SEPARACIÓN DE 1.50 M A CENTROS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	0.00
RELL-001	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	5.00
CYA-005	CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMIÓN VOLTEO, INCLUYE; CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL	M3	9.10

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

CONSTRUCCION EN GENERAL Y RENTA DE MAQUINARIA



GENNY LISSETTE AHUMADA ARTEAGA

Ignacio de la Llave S/N Col. Benito Juárez
Platón Sánchez, Veracruz
CP: 92130

RFC: AUAG 870514 HBA
Tel: (789) 895.00.88
e_mail: genlaa@hotmail.com

CYA-004	ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3-KM	27.30
LIM-001A	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	15.00
PAV	PAVIMENTO HIDRAÚLICO		
TRAZ-003	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	3,629.847
COR-001	CORTE CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO II EN SECO HASTA ALCANZAR NIVEL SUBRASANTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.P.U.,O.T.	M3	994.63
AFINR-02	AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUB-RASANTE AL 95% PROCTOR POR MEDIOS MECÁNICOS, ESCARIFICACIÓN Y CONFORMADO DEL TERRENO NATURAL HASTA 15CMS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE ACAMELLONADO Y TENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	3,624.64
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO DE 1 1/2" A FINOS DE 20 CMS DE ESPESOR, TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA HASTA ALCANZAR UNA MEZCLA HOMOGENEA, COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON RODILLO LISO VIBRATORIO, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, EQUIPO, P.U.O.T.	M3	676.03
PAV-004	PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4" Y ARENA GRUESA T.M.A. 3/8", ACABADO CON FLOTA RANURADA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, VIBRADO, JUNTAS DE CONTRACCION TRANSVERSAL @ 24 MTS, CON PASAJUNTAS DE VARILLA LISA (COLD-ROLL) DEL No. 5 DE 0.66 MTS, CON POLIDUCTO NARANJA DE 1" DE 0.33 MTS DE LONGITUD @ 0.30 MTS Y CELOTEX DE 1/2", PROTEGIDO CON SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO MARCA SIKAFLEX-1A O SIMILAR, JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION MACHIMBRADA Y JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION CON CINTA PLASTICA AUTO DESPRENDIBLE DE 1 1/2", MARCA PASA O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD @ 4 MTS, CURADO DEL CONCRETO CON SIKA CURADOR BLANCO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, VER DETALLES EN PLANO, P.U.O.T.	M2	3,624.64

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

CONSTRUCCION EN GENERAL Y RENTA DE MAQUINARIA



GENNY LISSETTE AHUMADA ARTEAGA
 Ignacio de la Llave S/N Col. Benito Juárez
 Platón Sánchez, Veracruz
 CP: 92130

RFC: AUAG 870514 HBA
 Tel: (789) 895.00.88
 e_mail: genlaa@hotmail.com

CYA-005	CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMIÓN VOLTEO, INCLUYE; CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL	M3	1,300.66
CYA-004	ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3-KM	3,901.98
RENIV-001TFF	RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE LA REGION MEDIDAS APROXIMADAS 7x14x28 CMS A TIZON HASTA 45 CMS DE ALTURA, INCLUYE. DEMOLICION DE BROCAL, SUMINISTRO DE TAPA DE FOFO, ARMADO DE BROCAL CON VARILLA DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	12.00
LIM-001A	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	3,629.89
EXT-01	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS		
REHUB-PVCHD	REHUBICACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PVC DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	12.00

LAS ESTIMACIONES APROBADAS POR EL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER. FUERON LAS QUE SE RELACIONAN ENSEGUIDA:

Nº DE ESTIMACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MONTO
EST 01 (UNO) NORMAL	06 DE AGOSTO DE 2020	06 DE OCTUBRE DE 2020	\$ 2,985,185.59
EST 02 (DOS) FINIQUITO	07 DE OCTUBRE DE 2020	19 DE OCTUBRE DE 2020	\$ 746,296.38
		MONTO TOTAL	\$ 3,731,481.97

LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, DECLARAN QUE EL CONTRATISTA, NO SE HIZO ACREDOR A ALGUNA SANCION ECONOMICA. QUEDA ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, QUE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO INCLUYENDO EL I.V.A., PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN, SE ENCUENTRA EN TRÁMITE POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA CUAL DEBERA DE SER PRESENTADA AL MOMENTO DE FINIQUITAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SER ANEXADA A ESTA ACTA MEDIANTE ADENDUM, FECHA EN LA QUE SE CONSIDERA COMO LA FORMAL ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ.



GENNY LISSETTE AHUMADA ARTEAGA

Ignacio de la Llave S/N Col. Benito Juárez
Platón Sánchez, Veracruz
CP: 92130

RFC: AUAG 870514 HBA
Tel: (789) 895.00.88
e_mail: genlaa@hotmail.com

EL ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, PERSONALMENTE CONSTATÓ QUE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO FUE TOTALMENTE TERMINADA AL 100% EL DIA LUNES 19 OCTUBRE DE 2020 QUIEN EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE LA EMPRESA CONTRATISTA **GENNY LISSETTE AHUMADA ARTEAGA** REPRESENTADO POR **C. GENNY LISSETTE AHUMADA ARTEAGA** EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA., MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER.

CON LO ANTERIOR, SE TERMINA LA DILIGENCIA SIENDO LAS 17:00 HRS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2020 LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA, QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA EMPRESA

C. GENNY LISSETTE AHUMADA ARTEAGA
PERSONA FISICA

ING. RAUL LORENZO RIVERA
RESIDENTE DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. EDGAR E. DEL ÁNGEL JUÁREZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

C.P. MARIO ZABDÍEL SAUCEDO BONILLA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL