



ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

EN LA QUE SE CONFIRMA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN A QUE SE REFIERE EL CONTRATO:

No. DE CONTRATO:	DOP_2020301890700_FISCALES_INV3_001_C001
FECHA:	28 DE ABRIL DE 2020

CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ, REPRESENTADO POR EL ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL, **DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**, ARQ. LEYDY V. ALVAREZ HERRERA, **SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS**, C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA, **CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL** Y POR EL C. FRANCISCO VITE ORTIZ EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO** DE LA EMPRESA CONTRATISTA **ELEFRANV S.A. DE C.V.**

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TUXPAN, VER., UBICADAS EN CALLE H. COLEGIO MILITAR ESQ. CALLE 5 DE MAYO, COL. ZAPOTE GORDO.

LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENE SE MENCIONA AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, PARA REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACION:

DESCRIPCION DE LA OBRA:	"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA TIERRA BLANCA-FRIJOLILLO DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 6+926.46, SUBTRAMO; CAD. 4+200.00 AL 6+300.00, COMUNIDAD DE FRIJOLILLO, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ"
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	04 DE MAYO DE 2020
FECHA DE INICIO REAL:	04 DE MAYO DE 2020
FECHA DE INICIO DE CONVENIO UNICO DE TIEMPO	25 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	02 DE JULIO DE 2020
FECHA DE TERMINACION REAL:	04 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE TERMINO DE CONVENIO UNICO DE TIEMPO:	04 DE OCTUBRE DE 2020
PLAZO EN DIAS:	60
MONTO DEL CONTRATO:	\$4,999,998.47
MONTO DEL CONVENIO:	\$0.00
MONTO EJERCIDO:	\$4,999,998.47



LOS CONCEPTOS Y VOLÚMENES EJECUTADOS EN LA OBRA:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN
PR	PRELIMINARES		
LDI-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.	PZA	1.00
PA	PAVIMENTO ASFALTICO		
TRAZ-003KM	TRAZO Y NIVELACIÓN EN CAMINOS Y PAVIMENTOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL: INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	KM	2.05
CUNETAS-002	CONFORMADO DE CUNETAS DE 60 A 70 CMS. DE DESARROLLO EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: COLOCACION LATERAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA CONFORMACION, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	2,531.79
AFIN-002	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE HASTA 20 CMS DE ESPESOR AL 95% PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS SIN CONTROL DE LABORATORIO, INCLUYE: AGUA, EQUIPO, LUBRICANTES, COMBUSTIBLES, OPERACIÓN, P.U.O.T.	M2	6,501.80
BARR-01	BARRIDO DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA CON BARREDORA AUTOPROPULSADA, INCLUYE: EQUIPO, MOJADO PREVIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2,731.93
BACH-003SA	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO, INCLUYE: EXCAVACION EN CAJA, COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA, REPOSICION DE BASE HIDRAULICA, CARGA DE MATERIAL A MAQUINA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A UNA DISTANCIA DE 5 KM, P.U.O.T.	M3	42.00
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO DE 1 1/2" A FINOS DE 20 CMS DE ESPESOR, TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA HASTA ALCANZAR UNA MEZCLA HOMOGENEA, COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON RODILLO LISO VIBRATORIO, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, EQUIPO, P.U.O.T.	M3	674.01
RIEGO-003	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA APLICADA CON PETROLIZADORA A RAZON DE 1.5 LTS/M2, INCLUYE:ACARREO DE LA MISMA EMULSION ASFALTICA DESDE EL LUGAR DE RESGUARDO SE LA MISMA APLICACION, RIEGO DE AGUA, BARRIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAY EQUIPO P.U.O.T. (NO INCLUYE EMULSION ASFALTICA)	M2	6,501.80
RIEGO-004	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO, APLICADA CON PETROLIZADORA A RAZON DE 1.20 LTS/M2, INCLUYE; ACARREO DE LA EMULSION ASFALTICA DESDE EL LUGAR DE RESGUARDO DE LA MISMA APLICACION, RIEGO DE AGUA, BARRIDO LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. (NO INCLUYE EMULSION ASFALTICA)	M2	13,165.11
CARPAS5	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 5 CMS. DE ESPESOR TENDIDA CON MEDIOS MECANICOS (FINISHER ó SIMILAR) COMPACTADA AL 100 % DE SU VALOR DE COMPACTACION MARSHAL, INCLUYE; MATERIALES PUESTOS EN OBRA, BARRIDO, LIMPIEZA, TENDIDO, CARGA, DESCARGA, ACARREO 1 ER. KM, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION., P.U.O.T.	M2	13,165.11
	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS		
L-LATERAL	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA REFLEJANTE TIPO TRAFICO DE 10 CMS DE ANCHO EN LATERAL (AMARILLA) PARA DELIMITAR CARRILES DE CIRCULACIÓN INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	6,154.32
EXC-005	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	46.20
PPLEN-002	PEEDRAPLEN CON PIEDRA BOLA DE RIO DE 2 A 6" EN CAPAS DE 40 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE; TENDIDO CON EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M3	35.05697



LAS ESTIMACIONES APROBADAS
VER. FUERON LAS QUE SE RELACIONAN ENSEGUIDA:

POR EL MUNICIPIO DE TUXPAN,

Nº DE ESTIMACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MONTO
EST. 01 (NORMAL)	04 DE MAYO DE 2020	21 DE MAYO DE 2020	\$1,508,242.74
EST. 02 (NORMAL)	22 DE MAYO DE 2020	08 DE JUNIO DE 2020	\$1,471,933.95
EST. 03 (NORMAL)	09 DE JUNIO DE 2020	22 DE JUNIO DE 2020	\$1,037,540.82
EST. 04 (FINIQUITO)	23 DE JUNIO DE 2020	04 DE OCTUBRE DE 2020	\$982,280.96
		TOTAL EJERCIDO (C/IVA)	\$4,999,998.47
		SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA	\$0.00
		MONTO CONTRATADO (C/IVA)	\$4,999,998.47

LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, DECLARAN QUE EL CONTRATISTA, NO SE HIZO ACREDOR A ALGUNA SANCION ECONÓMICA. QUEDA ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, QUE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO CON IVA INCLUIDO, PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN, SE ENCUENTRA EN TRÁMITE POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA CUAL DEBERA DE SER PRESENTADA AL MOMENTO DE FINIQUITAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SER ANEXADA A ESTA ACTA MEDIANTE ADENDUM, FECHA EN LA QUE SE CONSIDERA COMO LA FORMAL ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ.

EL ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, PERSONALMENTE CONSTATÓ QUE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO FUE TOTALMENTE TERMINADA AL 100% EL DIA DOMINGO 04 DE OCTUBRE DE 2020 QUIEN EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL C. FRANCISCO VITE ORTIZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA ELEFRANV S.A. DE C.V., MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER.

CON LO ANTERIOR, SE TERMINA LA DILIGENCIA SIENDO LAS 13:00 HRS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA, QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.



POR LA EMPRESA

C. FRANCISCO VITE ORTIZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

ING. MARCO ANTONIO LÓPEZ BLANCO
RESIDENTE DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. LEYDY V. ALVAREZ HERRERA
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL