

FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE

R.F.C.COMF-860321-HI2 CURP COMF860321HVZRNR08

JOSE CARDEL NORTE No. 45 COL. CENTRO CD. JOSE CARDEL, C. P 91680.MPIO. LA ANTIGUA VER.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

EN LA QUE SE CONFIRMA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN A QUE SE REFIERE EL CONTRATO:

No. DE CONTRATO:	DOP_2020301890017_FIS MDF_INV3_014_C024
FECHA:	04 DE AGOSTO DE 2020

CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ, REPRESENTADO POR EL ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL, **DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**, ARQ. ERICK DEMETRIO LAGUNES MONTEERRUBIO, **SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS**, C.P.A. JAIME HERNÁNDEZ BLANCO **CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA C. FRANCISCO ELÍAS CORTÉS MONGE., REPRESENTADO POR EL C. FRANCISCO ELÍAS CORTÉS MONGE, EN SU CALIDAD DE **PERSONA FÍSICA**.

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TUXPAN, VER., UBICADAS EN LA AV. JUAREZ N° 85, ESQ. HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ, COL. CENTRO TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, MUNICIPIO DE TUXPAN, VER. C.P. 92800.

LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENE SE MENCIONA AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, PARA REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACION:

DESCRIPCION DE LA OBRA:	“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE EMILIO SALAS, COL. NIÑOS HEROES.”
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	05 DE AGOSTO DE 2020
FEHCA DE INICIO REAL:	11 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	03 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACION REAL:	09 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO EN DIAS:	60
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 1,428,091.59
MONTO DEL CONVENIO:	\$ 0.00
MONTO EJERCIDO:	\$ 1,428,091.59

FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE

R.F.C COMF-860321-HI2 CURP COMF860321HVZRNR08

JOSE CARDEL NORTE No. 45 COL. CENTRO CD. JOSE CARDEL, C. P 91680.MPIO. LA ANTIGUA VER.

LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES EJECUTADOS EN LA OBRA:

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN
PR	PRELIMINARES		
LDI-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
PAVH	PAVIMENTO HIDRAULICO		
TRAZ-003	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,423.26
COR-001	CORTE CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO II EN SECO HASTA ALCANZAR NIVEL SUBRASANTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.P.U.,O.T.	M3	603.55
AFINR-02	AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUB-RASANTE AL 95% PROCTOR POR MEDIOS MECÁNICOS, ESCARIFICACIÓN Y CONFORMADO DEL TERRENO NATURAL HASTA 15CMS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE ACAMELLONADO Y TENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1,420.06
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO DE 1 1/2" A FINOS DE 20 CMS DE ESPESOR, TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA HASTA ALCANZAR UNA MEZCLA HOMOGENEA, COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON RODILLO LISO VIBRATORIO, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, EQUIPO, P.U.O.T.	M3	284.01
PAV-004	PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4" Y ARENA GRUESA T.M.A. 3/8", ACABADO CON FLOTA RANURADA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, VIBRADO, JUNTAS DE CONTRACCION TRANSVERSAL @ 24 MTS, CON PASAJUNTAS DE VARILLA LISA (COLD-ROLL) DEL No. 5 DE 0.66 MTS, CON POLIDUCTO NARANJA DE 1" DE 0.33 MTS DE LONGITUD @ 0.30 MTS Y CELOTEX DE 1/2", PROTEGIDO CON SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO MARCA SIKAFLEX-1A O SIMILAR, JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION MACHIMBRADA Y JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION CON CINTA PLASTICA AUTO DESPRENDIBLE DE 1 1/2", MARCA PASA O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD @ 4 MTS, CURADO DEL CONCRETO CON SIKA CURADOR BLANCO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, VER DETALLES EN PLANO, P.U.O.T.	M2	1,419.56
CYA-005	CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMIÒN VOLTEO, INCLUYE; CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL	M3	786.28
CYA-004	ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3-KM	786.25
LIM-001A	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	1,423.23
REGP	REGISTROS PLUVIALES		
DEM-003	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE; ACARREO LIBRE A 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.06

Francisco Elias Cortes Monge

FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE

R.F.C COMF-860321-HI2 CURP COMF860321HVZRNR08

JOSE CARDEL NORTE No. 45 COL. CENTRO CD. JOSE CARDEL, C. P 91680.MPIO. LA ANTIGUA VER.

EXC-005	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO TIPO B DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2.68
RELL-001	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	1.08
REG_PLU	CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO PLUVIAL DE 0.70 X 0.80 MTS. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, MEDIDAS INTERIORES Y 0.70 MTS. DE AL TO CONSIDERANDO: CONSIDERANDO 1.56 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2, 60.82 KGS. DE VARILA 3/8", 7.10 M2 DE CIMBRA COMUN ACABADO NO APARENTE Y 0.59 M3 DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE 0.50 M DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 6" (15 CM.) DE DIAMETRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
RG-95-85	FABRICACION Y COLOCACION DE REJILLA DE 0.95 X0.85. MTS, CONSIDERANDO CONTRAMARCO DE ANGULO ESTRUCTURAL DE ACERO A.36 DE 3"x3"x1/4", MARCO Y REJILLA DE ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2"x 1/4", CON SEPARACION LIBRE DE 4 CM, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE ESMALTE 100 DE COMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
OC	OBRA COMPLEMENTARIA		
PINT-009	PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA EN GUARNICIONES, MARCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, CON 30 CMS. DE DESARROLLO MINIMO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	465.51
EXTR	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS		
RENIV.01	RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE LA REGION MEDIDAS APROXIMADAS 7x14x28 CMS A TIZON HASTA 45 CMS DE ALTURA, INCLUYE. DEMOLICION DE BROCAL, SUMINISTRO DE TAPA DE CONCRETO, ARMADO DE BROCAL CON VARILLA DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	3.00
REV. CSC	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON MATERIAL CASCAJO HASTA 25 CM DE ESPESOR TENDIDO Y COMPACTADO, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	76.53

LAS ESTIMACIONES APROBADAS POR EL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER. FUERON LAS QUE SE RELACIONAN ENSEGUIDA:

Nº DE ESTIMACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MONTO
EST 01 (UNO) NORMAL	11 DE OCTUBRE DE 2020	12 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$ 723,016.72
EST 02 (DOS) FINIQUITO	13 DE NOVIEMBRE DE 2020	09 DE DICIEMBRE DE 2020	\$ 705,074.87

LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, DECLARAN QUE EL CONTRATISTA, NO SE HIZO ACREDOR A ALGUNA SANCION ECONOMICA. QUEDA ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, QUE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO INCLUYENDO EL I.V.A., PARA RESPONDER DE LOS

FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE

R.F.C.COMF-860321-HI2 CURP COMF860321HVZRNR08

JOSE CARDEL NORTE No. 45 COL. CENTRO CD. JOSE CARDEL, C. P 91680.MPIO. LA ANTIGUA VER.


TRABAJOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN, SE ENCUENTRA EN TRÁMITE POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA CUAL DEBERA DE SER PRESENTADA AL MOMENTO DE FINIQUITAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SER ANEXADA A ESTA ACTA MEDIANTE ADENDUM, FECHA EN LA QUE SE CONSIDERA COMO LA FORMAL ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ.

EL ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, PERSONALMENTE CONSTATÓ QUE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO FUE TOTALMENTE TERMINADA AL 100% EL DIA MIERCOLES 09 DE DICIEMBRE DE 2020 QUIEN EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE LA EMPRESA CONTRATISTA LIC. PEDRO MERCADO VALLÓN REPRESENTADO POR EL C. PEDRO MERCADO VALLÓN EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA., MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER.

CON LO ANTERIOR, SE TERMINA LA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA, QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA EMPRESA



C. FRANCISCO ELÍAS CORTÉS MONGE
REPRESENTANTE LEGAL




ING. CÉSAR BARBOSA GALEANA
RESIDENTE DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO



ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ARQ. ERICK D. LAGUNES MONTERRUBIO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS



C.P.A. JAIME HERNÁNDEZ BLACO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL