



**CONSTRUCCIONES J.J.
JUAN JORGE GONZALEZ RAMIREZ**

GORJ6806185M9
TIHUATLAN, VERACRUZ

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

EN LA QUE SE CONFIRMA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN A QUE SE REFIERE EL CONTRATO:

No. DE CONTRATO:	DOP_2020301890049_FIS MDF_INV3_019_C029
FECHA:	11 DE AGOSTO DEL 2020

CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ, REPRESENTADO POR EL ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL, **DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**, ING. ABEL DEL ANGEL OBANDO, **SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS**, C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA, **CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA JUAN JORGE GONZALEZ RAMIREZ, REPRESENTADO POR LA C. JUAN JORGE GONZALEZ RAMIREZ, EN SU CALIDAD DE **PERSONA FISICA**.

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ SIENDO LAS 8:00 HRS. DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TUXPAN, VER., UBICADAS EN LA AV. JUAREZ N0 85 COL. CENTRO TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, MUNICIPIO DE TUXPAN, VER. C.P. 92800.

LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENE SE MENCIONA AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, PARA REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACION:

DESCRIPCION DE LA OBRA:	"REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DEL MURO A CEIBA RICA"
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	12 DE AGOSTO DE 2020
FEHCA DE INICIO REAL:	12 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	15 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACION REAL:	15 DE OCTUBRE DE 2020
PLAZO EN DIAS:	65 DIAS
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 2 ,999,479.42
MONTO DEL CONVENIO:	\$0.00
MONTO EJERCIDO:	\$ 2 ,999,479.42

Abel del Angel Obando



**CONSTRUCCIONES J.J.
JUAN JORGE GONZALEZ RAMIREZ**

GORJ6806185M9
TIHUATLAN, VERACRUZ

LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES EJECUTADOS EN LA OBRA:

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN
PR	PRELIMINARES		
LDI-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
TRAZ-010	TRAZO Y NIVELACIÓN EN CAMINOS Y PAVIMENTOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.P.U.O.T.	KM	3.85
TERR	TERRACERIAS		
AFIN-002	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90% PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: AGUA, EQUIPO, LUBRICANTES, COMBUSTIBLES, OPERACIÓN, P.U.O.T.	M2	17,085.25
CYA-023	ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMIÓN VOLTEO EN CAMINO DE LOMERIO SUAVE, CARRETERA, NO INCLUYE; CARGA.	M3	4,385.29
CYA-024	ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN LOMERIO SUAVE O CARRETERA.	M3/KM	166,641.02
REV-002A	REVESTIMIENTO CON MATERIAL CEMENTANTE DEL BANCO "PLANTA TRITURADORA Y ASFALTADORA SANTA MARGARITA" O SIMILIAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, NO INCLUYE: ACARREOS, INCLUYE; MATERIAL L.A.B. BANCO, PAGO DE REGALIAS CON CARGA A CAMION VOLTEO, MANO DE OBRA P.U.O.T.	M3	3,424.55
CUNETETA-002	CONFORMADO DE CUNETETA DE 60 A 70 CMS. DE DESARROLLO EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: COLOCACION LATERAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA CONFORMACION, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	M	4,903.49


LAS ESTIMACIONES APROBADAS POR EL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER. FUERON LAS QUE SE RELACIONAN ENSEGUIDA:

N° DE ESTIMACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MONTO
EST 01 (UNO) NORMAL	12 DE AGOSTO DE 2020	01 DE OCTUBRE DE 2020	\$ 2,357,185.38
EST 02 (DOS) FINIQUITO	02 DE OCTUBRE DE 2020	15 DE OCTUBRE DE 2020	\$ 642,294.04
TOTAL			\$ 2,999,479.42

LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, DECLARAN QUE EL CONTRATISTA, NO SE HIZO ACREDOR A ALGUNA SANCION ECONOMICA. QUEDA ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, QUE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO INCLUYENDO EL I.V.A., PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN, SE ENCUENTRA EN TRÁMITE POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA CUAL DEBERA DE SER PRESENTADA AL MOMENTO DE FINIQUITAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SER ANEXADA A ESTA ACTA MEDIANTE

ADENDUM, FECHA EN LA QUE SE CONSIDERA COMO LA FORMAL ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE BB.TECH. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ.

Al del Angel Obando



**CONSTRUCCIONES J.J.
JUAN JORGE GONZALEZ RAMIREZ**

GORJ6806185M9
TIHUATLAN, VERACRUZ

EL ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, PERSONALMENTE CONSTATÓ QUE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO FUE TOTALMENTE TERMINADA AL 100% EL DIA MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2020 QUIEN EN REPRESENTACIÓN

DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE LA EMPRESA CONTRATISTA JUAN JORGE GONZALEZ RAMIREZ REPRESENTADO POR LA C. JUAN JORGE GONZALEZ RAMIREZ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA., MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER.

CON LO ANTERIOR, SE TERMINA LA DILIGENCIA SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA, QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA EMPRESA

EL C. JUAN JORGE GONZALEZ RAMIREZ ✓
PERSONA FISICA ✓

ARQ. MERCEDES ORTEGA MARTINEZ ✓
RESIDENTE DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL ✓
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ✓

ING. ABEL DEL ANGEL OBANDO ✓
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS ✓

C.P. MARIO ZABDRIEL SAUCEDO BONILLA ✓
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL ✓