



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ.
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

Municipio: **TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO**
 Fondo de financiamiento: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), EJERCICIO 2019**
 Localidad: **TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO**
 N° de Obra: **DOP_2020301890013_FISMDF_INV3_016_C026**
 Nombre: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PARAISO ENTRE LA CALLE JOSE MARTI Y LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, COL. LAZARO CARDENAS**
 Ejercicio: **2020**
 Fecha de elaboración: **2020**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	Cantidades de obra				Precio Unitario				HOJA		DE	
			Vol. Presupuesto	Vol. Efectivo	Vol. Deducciones	Vol. Finalizo	Presupuesto	Incremento	Decremento	Finiquito	Presupuesto	Aditivos	Importes Totales	Finiquito
LIM-001A	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	339.57	0	97.72	241.85	8.70	8.70	8.70	2,954.26	-	850.16	2,104.10	
PAV	PAVIMENTO HIDRAULICO													
TRAZ-003	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	923.18	0	21.88	901.30	7.32	7.32	7.32	6,757.68	-	160.17	6,597.51	
COR-001	CORTE CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL. TIPO II EN SECO HASTA ALCANZAR NIVEL SUBRASANTE INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T	M3	120.35	0.00	0.00	120.35	33.20	33.20	33.20	3,965.62	-	-	3,965.62	
AFINR-02	AFINE Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE AL 95% PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS. ESCARIFICACION Y CONFORMADO DEL TERRENO NATURAL-HASTA 15CMS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE ACABALLONADO Y TENDIDO DEL MATERIAL. INCORPORACION DE AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	923.18	0	23.85	899.33	19.81	19.81	19.81	18,288.20	-	472.47	17,815.73	
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO DE 1 1/2" A FINOS DE 20 CMS DE ESPESOR. LIGADO CON MORTON COMPACTADO HASTA ALCANZAR UNA MEZCLA HOMOGENEA. INCLUYE MANO DE OBRA AL 95% PROCTOR CON RODILLO LISO VIBRATORIO. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE MATERIAL, AGUA, EQUIPO, P.U.O.T.	M3	91.64	22.71	0	114.35	751.09	751.09	751.09	68,829.89	17,067.25	-	85,887.14	
PAV-004	PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO FC-250 KG/CMA, T.M.A. 34" Y ARENA GRUESA T.M.A. 3/8". ACABADO CON FLOTA RAMURADA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCRIBIDO, VIBRADO, JUNTAS DE CONTRACCION TRANSVERSAL @ 24 MTS. CON PASAJUNTAS DE VARILLA USA (COLD-ROLL) DEL No. 5 DE 0.89 MTS. CON POLIDUCTO NANANJA DE 1" DE 0.33 MTS DE LONGITUD @ 30 MTS Y CELOTEX DE 1/2". PROTEGIDO CON SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO MARCA SIKAFLEX-1A O SIMILAR. JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION MACHIBRADA Y JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION CON CHITA PLASTICA AUTO DESPRENDIBLE DE 1 1/2". MARCA PASA O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD @ 4 MTS. CURADO DEL CONCRETO CON SIKA CURADOR BLANCO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD. VER DETALLES EN PLANO. P.U.O.T.	M2	923.18	0	23.85	899.33	582.74	582.74	582.74	537,973.91	-	13,886.35	524,075.56	
CYA-005	CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION VOLTEO. INCLUYE CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL	M3	156.46	0.00	0.00	156.46	31.63	31.63	31.63	4,948.83	-	-	4,948.83	
CYA-004	ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3-KM	625.84	0.00	0.00	625.84	7.36	7.36	7.36	4,606.18	-	-	4,606.18	
LIM-001A	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	923.18	0	21.35	901.83	8.70	8.70	8.70	8,031.67	-	185.75	7,845.92	
OC	OBRA COMPLEMENTARIA													
RENIV-001	RENVELACION DE POZO DE VISITA CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE LA REGION MEDIDAS APROXIMADAS 7x14x28 CMS A TICON-HASTA 45 CMS DE ALTURA. INCLUYE DESMONTAJE DE BROCAL CON TAPA EXISTENTE DE CONCRETO ARMADO. ARMADO DE BROCAL CON VARILLA DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2. DE ACUERDO A DETALLE EN PLANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	1,340.82	1,340.82	1,340.82	6,704.10	-	-	6,704.10	
SUBTOTAL DE ESTA HOJA												\$ 683,090.34	\$ 17,057.25	\$ 15,566.90
TOTAL ACUMULADO												\$ 902,623.22	\$ 17,907.89	\$ 902,623.22
												IVA	\$144,419.72	
												TOTAL	\$1,047,042.94	

CONCENTRADO		IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
ESTIMACION ANTICIPO	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$ 270,786.97	\$ 314,112.88
01 (UNO) FINIQUITO		\$ 902,623.22	\$ 1,047,042.94
TOTAL		\$ 902,623.22	\$ 1,047,042.94

CONTRATO	IMPORTE C/ IVA	\$1,047,042.94
CONVENIO	IMPORTE C/ IVA	\$0.00
TOTAL		\$1,047,042.94

IMPORTE FINIQUITO	\$1,047,042.94
SALDO	\$0.00

ING. JCSSE LUIS RODRIGUEZ DEL ARSE
 Dir. de Obras Públicas
VALIDO

C. GERARDO NAVIA SAN MARTIN
 PERSONA FISICA
EJECUTO

ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ
 COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
REVISO

Vo.Bo.

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 Presidente Municipal
Autorizó para pago

LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CARBALLO
 TESORERO MUNICIPAL