



DATOS GENERALES

TUXPAN

2020

Ejercicio:

Municipio: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF):

TIERRA BLANCA

Localidad:

Fuente de Financiamiento: EJERCICIO 2020.

No. de obra: 2020301890041

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA

06/08/2020

Fecha de elaboración:

5

Hoja

1

DE

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales								
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito				
PR	PRELIMINARES																
LDT-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 393.20	\$ 0.00	\$ 393.20	\$ 393.20	\$ 0.00	\$ 393.20	\$ 0.00	\$ 393.20	\$ 0.00	\$ 393.20	\$ 0.00
DEM-025	DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE MURO DE BLOCK INCLUYE: APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION EN EL LUGAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.40	0.00	0.00	2.40	\$ 50.51	\$ 0.00	\$ 50.51	\$ 121.22	\$ 0.00	\$ 121.22	\$ 0.00	\$ 121.22	\$ 0.00	\$ 121.22	\$ 0.00
RELLM14	DEMOLICION DE FRANJA DE 20 A 30CM DE ANCHO EN MURO DE BLOCK MACIZO 12X20 X 40CM EN VERTICAL INCLUYE: RELLENO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.P.U.O.T.	M	26.65	0.00	1.55	25.10	\$ 171.36	\$ 0.00	\$ 171.36	\$ 4,566.74	\$ 0.00	\$ 4,566.74	\$ 265.60	\$ 4,301.14	\$ 0.00	\$ 4,301.14	\$ 0.00
AYAC	ALBAÑILERIAS Y ACABADOS																
MUR-016	MURO DE BLOCK MACIZO DE 12 CMS DE ESPESOR, BLOCK DE 12X20X40 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 CON JURITAS DE 1.5 CMS PROMEDIO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	172.51	50.09	0.00	222.60	\$ 292.73	\$ 0.00	\$ 292.73	\$ 50,498.85	\$ 14,662.85	\$ 65,161.70	\$ 0.00	\$ 65,161.70	\$ 0.00	\$ 65,161.70	\$ 0.00
CAS-014	CASTILLO DE SECCION 12 X 15 CMS DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2. T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX 12X12-4 CMS, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M	91.80	0.00	5.40	86.40	\$ 171.60	\$ 0.00	\$ 171.60	\$ 15,752.88	\$ 0.00	\$ 15,752.88	\$ 926.64	\$ 14,826.24	\$ 0.00	\$ 14,826.24	\$ 0.00
CAD-028	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 12 X 20 CMS DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2. T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX DE 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M	1.80	71.45	0.00	73.25	\$ 232.40	\$ 0.00	\$ 232.40	\$ 418.32	\$ 16,604.98	\$ 17,023.30	\$ 0.00	\$ 17,023.30	\$ 0.00	\$ 17,023.30	\$ 0.00
CAD-033	CADENA DE CERRAMIENTO AHOGADA EN LOSA DE 15 X 10 CMS DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REFORZADA CON ARMEX 10X15-4. INCLUYE: CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M	111.90	0.00	15.10	96.80	\$ 219.75	\$ 0.00	\$ 219.75	\$ 24,590.03	\$ 0.00	\$ 24,590.03	\$ 3,318.23	\$ 21,271.80	\$ 0.00	\$ 21,271.80	\$ 0.00
			Subtotales hoja (1)			\$35,581.50			\$150,069.95			\$4,510.47			\$181,140.98		

ING. EDWIN LEON SAN AGUSTIN NAVARRO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
REVISO

C. AGUSTIN LARA GARCIA
PERSONA FISICA
EJECUTO

ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ
COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
Vo. Bo.

LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL
PAGO

ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL
Dir. de Obras Públicas
Autorizo para pago

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
Presidente Municipal
Vo. Bo.



DATOS GENERALES

TUXPAN

2020

Ejercicio:

Municipio: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISHDF);

TIERRA BLANCA

Localidad:

Fuente de Financiamiento: EJERCICIO 2020.

No. de obra: 2020301890041

06/08/2020

Fecha de elaboración:

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
CAD-034	CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 10 DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, T.M.A. 3/4" ARMADA CON ARMEX 10X10-4. INCLUDE CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA.	M	112.82	0.00	3.78	109.04	\$ 205.03	\$0.00	\$205.03	\$23,131.48	\$0.00	\$775.01	\$ 22,356.47
LOS-004	LOSA MACIZA DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2, REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE VARILLAS DE 3/8" BASTONES, COLUMPIOS Y LARGAS EN AMBOS SENTIDOS COMO SE INDICA EN PLANO. INCLUDE: CIMBRA APARENTE CON CIMBRALAY DE 16 MM. DE CONTACTO Y DE SOPORTE. DESCIMBRADO, VIBRADO; ELABORACION DE CONCRETO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO, TUINO PERIMETRAL EN GOTERO Y CHAPLAN. P.U.O.T.	M2	479.82	7.97	0.00	487.79	\$ 647.34	\$0.00	\$647.34	\$310,606.68	\$5,159.30	\$0.00	\$ 315,765.98
EMB-01	EMBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 INCLUDE: MATERIALES DE CONSTRUCCION, ANDAMIOS, CIMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M	361.80	0.00	19.44	342.36	\$ 67.84	\$0.00	\$67.84	\$24,544.51	\$0.00	\$1,318.81	\$ 23,225.70
CHAF-01L	CHAPLAN PARA UNION DE LOSA EXISTENTE CON LOSA NUEVA EN TODO EL PERIMETRO DE LA LOSA EXISTENTE. INCLUDE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	ML	98.22	3.14	0.00	101.36	\$ 35.93	\$0.00	\$35.93	\$3,529.04	\$112.82	\$0.00	\$ 3,641.86
IMP-001	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TÉRMICO IMPER PASA 802 O SIMILAR, EN AZOTEA. INCLUDE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	496.56	15.90	0.00	512.46	\$ 106.94	\$106.94	\$106.94	\$53,102.13	\$1,700.35	\$0.00	\$ 54,802.48
PTA9210	SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA TIPO TAMBOR PARA EXTERIORES CON ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO. INCLUDE: MATERIALES PARA FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	24.00	0.00	0.00	24.00	\$ 2,697.83	\$0.00	\$2,697.83	\$64,747.92	\$0.00	\$0.00	\$ 64,747.92
PTA_003	SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA PREFABRICADA TIPO TAMBOR PARA INTERIORES CON ALTURA DE 2.10 M X 0.75 M. DE ANCHO. INCLUDE: MATERIALES PARA FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	\$ 2,579.87	\$0.00	\$2,579.87	\$30,958.44	\$0.00	\$0.00	\$ 30,958.44
VTMA10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA A BASE DE ALUMINIO COLOR NATURAL DE 2" DIMENSIONES DE 1.00 M DE ALTO X 1.00 M DE LARGO. CON HOJA DESLIZABLE Y RIEL. CON VIDRIO DE 3 MM DE ACUERDO AL PROYECTO. INCLUDE: COLOCACION DE VENTANA CON PIDAS Y TAQUETES. MARCO CONTRAMARCO DE VENTANA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, E INSTALACION, P.U.O.T.	PZA	24.00	0.00	0.00	24.00	\$ 2,103.18	\$0.00	\$2,103.18	\$50,476.32	\$0.00	\$0.00	\$ 50,476.32
VTMA11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA A BASE DE ALUMINIO COLOR NATURAL DE 2" DIMENSIONES DE 1.00 M DE ALTO X 1.50 M DE LARGO. CON HOJA DESLIZABLE Y RIEL. CON VIDRIO DE 3 MM DE ACUERDO AL PROYECTO. INCLUDE: COLOCACION DE VENTANA CON PIDAS Y TAQUETES. MARCO CONTRAMARCO DE VENTANA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, E INSTALACION, P.U.O.T.	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	\$ 2,474.24	\$0.00	\$2,474.24	\$29,690.88	\$0.00	\$0.00	\$ 29,690.88
Subtotales hoja (2)									\$590,787.40	\$6,972.47	\$2,093.82	\$595,666.05	

C. AGUSTIN LARA GARCIA
PERSONA FISICA
EJECUTO

ING. EDWIN LEON SAN AGUSTIN NAVARRO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
REVISO

ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ
COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CARBALLO
TESORERO MUNICIPAL
PAGO

ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL
Dir. de Obras Públicas
Autorizo para pago

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
Presidentes Municipal
Vo.Bo.



DATOS GENERALES

TUXPAN

2020

Ejercicio:

Municipio: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF);

TIERRA BLANCA

Localidad:

Fuente de Financiamiento: EJERCICIO 2020.

No. de obra: 2020301890041

06/08/2020

Fecha de elaboración:

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA

Hoja 3 DE 5

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas
VTMA 12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA A BASE DE ALUMINIO COLOR NATURAL DE 2" DIMENSIONES DE 0.40 M DE ALTO X 0.60 M DE LARGO, CON HODA DESLIZABLE Y RIEL, CON VIDRIO DE 3 MM DE ACUERDO AL PROYECTO, INCLUYE: COLOCACION DE VENTANA CON PIZAS Y TAQUETES, MARCO CONTRAMARCO DE VENTANA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, E INSTALACION, P.U.O.T.	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	\$ 777.62	\$0.00	\$777.62	\$9,331.44	\$0.00	\$0.00	\$ 9,331.44
ACA-010	APLANADO EN MURO EN ESPESOR PROMEDIO DE 2 CMS., CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	80.76	13.68	0.00	94.44	\$ 154.88	\$0.00	\$154.88	\$12,508.11	\$2,118.76	\$0.00	\$ 14,626.87
PIINT-004	PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA REAL FLEX O SIMILAR EN MUROS Y PLAFONES HASTA 3.00 M DE ALTURA, INCLUYE : UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	87.60	14.83	0.00	102.43	\$ 72.69	\$0.00	\$72.69	\$6,367.64	\$1,077.99	\$0.00	\$ 7,445.63
AS	BASE PARA TINACO												
MBRO14 V	MURO DE 14 CM. DE TABICON DE 7 X 14 X 28 CM. ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, PARA VOLUMENES MAYORES; CON REFUEZO HORIZONTAL A BASE DE ESCALERILLA A CADA DOS HILADAS, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	14.40	0.00	1.27	13.13	\$ 344.58	\$0.00	\$344.58	\$4,961.95	\$0.00	\$437.61	\$ 4,524.34
A2-4.1	LOSA CUBIERTA DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DEL # 3 @20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO, ACABADO COMUN, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	17.28	0.00	1.55	15.73	\$ 587.05	\$0.00	\$587.05	\$10,144.22	\$0.00	\$909.92	\$ 9,234.30
INSELE C	INSTALACION ELECTRICA												
INSE-026CD	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE; FOCO AHORRADOR LUZ BLANCA 25 W. POLIDUCTO ARMADA DE 19 MM Ø, CABLEADO, CABLE DE COBRE CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL.14,CAJA HEXAGONAL DE 4" GALVANIZADA, CAJA CHALUPA, SOQUET DE PORCELANA DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	SAL	60.00	0.00	0.00	60.00	\$ 674.21	\$0.00	\$674.21	\$40,452.60	\$0.00	\$0.00	\$ 40,452.60
INSE-021CD	APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODULS E200110 A127 VOLTS O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION DE TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXION, PIDAS. P.U.O.T.	PZA	60.00	0.00	0.00	60.00	\$ 95.89	\$0.00	\$95.89	\$5,753.40	\$0.00	\$0.00	\$ 5,753.40
INSE-025CD	SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCADO, CABLEADO, POLIDUCTO MARBANA DE 19 MM Ø, CABLE #12, CABLE DESIHRUDO #12, CAJA CHALUPA GALVANIZADA, P.U.O.T.	SAL	36.00	0.00	0.00	36.00	\$ 565.72	\$0.00	\$565.72	\$20,365.92	\$0.00	\$0.00	\$ 20,365.92
Subtotales hoja (3)									\$109,885.28	\$3,196.75	\$1,347.53	\$111,734.50	

ING. EDWIN UJON SAN AGUSTIN MAVARRO
 ING. EDWIN UJON SAN AGUSTIN MAVARRO
 ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ
 LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CABRALLO
 ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL
 C. AGUSTIN LARA GARCIA
 PERSONA FISICA
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
 TESORERO MUNICIPAL
 PAGO
 C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 Presidente Municipal
 Vo.Bo.
 Vo.Bo.

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN **Ejercicio:** 2020
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); TIERRA BLANCA
No. de obra: 2020301890041 **Fecha de elaboración:** 06/08/2020
Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA

Clase	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales					
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
INS-020CD	CONTACTO MONO-FASICO POLARIZADO DUPLEX MCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS 2P+T E6028N. INCL.SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO, TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXION, PIDAS, P.U.O.T.	PZA	36.00	0.00	0.00	36.00	\$ 70.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$2,528.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,528.64	
INSHS	INSTALACION HIDROSANTARIA													
MUEBB-001S	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC MARCA IDEAL STANDARD INCLUYE: HERRAJES, JUNTA, COFLEX, LLAVES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	12.00	0.00	1.00	11.00	\$ 1,623.19	\$ 0.00	\$ 1,623.19	\$19,478.28	\$ 0.00	\$ 1,623.19	\$ 17,855.09	
MUEBB-002S	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO MARCA IDEAL STANDARD INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA, CONECTOR, HENSULA, LLAVES, CESPOL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	12.00	0.00	1.00	11.00	\$ 1,244.05	\$ 0.00	\$ 1,244.05	\$14,928.60	\$ 0.00	\$ 1,244.05	\$ 13,684.55	
MUEBB-002R	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA MARCA IDEAL STANDARD INCLUYE: LLAVE, CONECTOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	\$ 976.53	\$ 0.00	\$ 976.53	\$11,718.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,718.36	
INS-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRACO DE 450 LITS DE CAPACIDAD DE POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	\$ 1,767.58	\$ 0.00	\$ 1,767.58	\$21,210.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,210.96	
INS-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CPVC DE 1/2", INCLUYE: RANURADO, EMPASTADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	222.00	0.00	21.12	200.88	\$ 37.95	\$ 37.95	\$ 37.95	\$8,424.90	\$ 0.00	\$ 801.50	\$ 7,623.40	
INS-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE CPVC A 90° DE 1/2", INCLUYE: RANURADO, EMPASTADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	168.00	38.00	0.00	206.00	\$ 8.14	\$ 8.14	\$ 8.14	\$1,367.52	\$ 309.32	\$ 0.00	\$ 1,676.84	
INS-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE CPVC DE 1/2", INCLUYE: RANURADO, EMPASTADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	36.00	0.00	0.00	36.00	\$ 15.85	\$ 0.00	\$ 15.85	\$570.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 570.60	
			Subtotales hoja (4)											

C. AGUSTIN LARA GARCIA ING. EDWIN LEON SAN AGUSTIN NAVARRO
ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CARBACIO
COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS TEBORERO MUNICIPAL
PERSONA FISICA PAGO
REVISO Vo. Bo.
AGUSTIN LARA G. Vo. Bo.
Supervisor de Obras Publicas ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL
Presidente Municipal C. JUAN ANTONIO ASULAR MAICHA
Autoricó para pago Vo. Bo.



DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2020
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); Localidad: TIERRA BLANCA
 No. de obra: 2020301890041 Fecha de elaboración: 06/08/2020
 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales							
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito		
Sumas totales													\$930,970.49	\$46,060.04	\$11,620.56	\$965,409.97
Monto de renuncia sin IVA:													\$0.00	\$34,439.48	\$0.00	\$34,439.48
TOTAL:													\$930,970.49	\$11,620.56	\$11,620.56	\$930,970.49
IVA													\$148,955.28			\$148,955.28
TOTAL																\$1,079,925.77

NOTA: LA PERSONA FISICA, C. AGUSTIN LARA GARCIA REPRESENTADA POR C. AGUSTIN LARA GARCIA, BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, DE MANERA VOLUNTARIA MANIFIESTA SU MAS FIRME Y CATEGORICA RENUNCIA AL COBRO PRESENTE O FUTURO DEL IMPORTE DE \$ 34,439.48 (TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS PESOS 48/100 M.N.) PERO SIN INCLUIR EL I.V.A. CON CARGO A ESTA OBRA; MOTIVO DEL CONTRATO No. DOP-2020301890041_FISMDF_INV3_003_C009. POR LO QUE CON EL PAGO DEL IMPORTE DE LA ESTIMACION NUMERO "2. (DOS) FINIQUITO" SE DA EL MAS AMPLIO Y TOTAL FINIQUITO A LA MISMA, NO OMITIENDO MENCIONAR QUE DICHA RENUNCIA CORRESPONDE A LOS IMPORTES MAS NO A LOS VOLUMENES DE OBRA GENERADOS.

CONCENTRADO			
ESTIMACION	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
ANTICIPO	\$279,291.15	\$323,977.73	
1(UNO) NORMAL	\$531,544.12	\$616,591.18	\$184,977.35
2(DOS) FINIQUITO	\$399,426.37	\$463,334.59	\$139,000.38
TOTAL	\$930,970.49	\$1,079,925.77	\$323,977.73

CONTRATO	
IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
\$930,970.49	\$1,079,925.77
\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$930,970.49

CONVENIO	
IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
\$930,970.49	\$1,079,925.77
\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$930,970.49

PERSONA FISICA
 Ejecuto
 C. AGUSTIN LARA GARCIA
 Dir. de Obras Públicas
 Autorizó para pago
 ING. FCO. JAVIER BASCO JIMENEZ
 COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
 Vo. Bo.
 Presidente Municipal
 Vo. Bo.
 LIC. ROSA MELBA CALLECOS CARBALLO
 TESORERO MUNICIPAL
 PAGO

PERSONA FISICA
 Ejecuto
 ING. EDWIN LEON SAN AGUSTIN NAVARRO
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 REVISÓ
 Vo. Bo.
 COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
 PAGO