



DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2020
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); BUENOS AIRES
 Localidad: BUENOS AIRES
 No. de obra: 20203018900H1
 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES
 Fecha de elaboración: 23/11/2020

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales										
			Vol. presupp.	Vol. aditivos	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presupp.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito						
PR	PRELIMINARES																		
LDI-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.68MI DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 393.42	\$ 0.00	\$ 393.42	\$ 393.42	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 393.42			
RELLM14	DEMOLICION DE FRANJA DE 70 A 30CM DE ANCHO EN MURO DE BLOQUE MACIZO 12X 20 X 40CM EN VERTICAL INCLUYE: RELLENO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1-4; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	M	23.10	0.00	0.00	23.10	\$ 175.12	\$ 0.00	\$ 175.12	\$ 175.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 175.12			
AYAC	ALBAÑILERIAS Y ACABADOS																		
MUR-016	MURO DE BLOQUE MACIZO DE 12 CMS DE ESPESOR, BLOQUE DE 12X20X40 CMS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1-4 CON JUNTAS DE 1.5 CMS PROMEDIO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	106.82	0.00	0.00	106.82	\$ 292.89	\$ 0.00	\$ 292.89	\$ 292.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 292.89			
CAS-014	CASTILLO DE SECCION 12 X 15 CMS DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2. T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX 12X 12-4 CMS, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M	45.90	0.00	0.45	45.45	\$ 171.69	\$ 0.00	\$ 171.69	\$ 171.69	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 171.69			
CAD-028	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 12 X 20 CMS DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2. T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX DE 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M	68.65	0.00	0.82	67.83	\$ 233.75	\$ 0.00	\$ 233.75	\$ 233.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 233.75			
CAD-033	CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.12 X 0.30 M. DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE FC= 150 KG/CM2. T.M.A. DE 3/4", ARMADO CON ARMEX DE 12 X 30 GRADO 60 DE 1/4" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS LISOS DE GRADO 50 CON SECCION 10.1 X 15 CM CON UNA SEPARACION A CADA 15.8 CM ELECTROSOLDADOS, DE FY= 6,000 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES, ACARREOS DE MATERIALES, ANDAMIAJE, CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, CORTES, TRASLAPES, DOBLES, AMARRES, PREPARACION DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON AGUA. P.U.O.T.	M	96.80	0.00	4.64	92.16	\$ 222.32	\$ 0.00	\$ 222.32	\$ 222.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 222.32			

Subtotales hoja (1) \$148,623.30 \$ 0.00 \$ 148,623.30 \$ 147,371.79

ING. ROSA NELLY GALLEGOS CARBALLO LIC. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 TESORERO MUNICIPAL Dir. de Obras Publicas Presidente Municipal
 ING. RO. JAVIER BLASCO JIRENEZ COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS REVISO Autorizó para pago
 ING. JUZIEL EMILIO RAMIRO TORRES SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS REVISO
 C. TRINIADO COLLAJUELA PERSONA FISICA EJECUTO



DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2020
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); BUENOS AIRES
 No. de obra: 2020301890044 Localidad: BUENOS AIRES
 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES Fecha de elaboración: 23/11/2020

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Hoja			Importes totales		
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
CAD-004	CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 10 DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 TMA T.M.A. 3/4", ARMADA CON ARMEX 10X15-4. INCLUYE: CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA.	M	28.26	0.00	28.26	0.00	205.13	\$0.00	\$205.13	\$5,796.97	\$0.00	\$0.00	\$5,796.97	
LOS-004	LOSA MACIZA DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2, REFORZADA CON 6.945 KG/M2 DE VARILLAS DE 3/8", BASTONES, COLUMNAS Y LARGAS EN AMBOS SENTIDOS COMO SE INDICA EN PLANO. INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 16 MM, DE CONTACTO Y DE SOPORTE, DESCIMBRADO, VIBRADO, ELABORACION DE CONCRETO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO, TUINO PERIMETRAL EN GOTERO Y CHAFLAN. P.U.O.T.	M2	431.69	10.01	0.00	441.10	648.66	\$0.00	\$648.66	\$279,630.84	\$6,493.09	\$0.00	\$286,123.93	
EMB-01	ERBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES DE CONSTRUCCION, ANDAMIOS, CIMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBR.A.P.U.O.T.	M	331.65	0.00	16.99	314.66	67.87	\$0.00	\$67.87	\$22,509.09	\$0.00	\$0.00	\$1,153.12	
CHAF-011	CHAFLAN PARA UNIÓN DE LOSA EXISTENTE CON LOSA NUEVA EN TODO EL PERIMETRO DE LA LOSA EXISTENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	Ml	95.15	0.22	0.00	95.37	35.94	\$0.00	\$35.94	\$3,419.69	\$7.83	\$0.00	\$3,427.52	
IMP-001	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TÉRMICO IMPER PASA 802 O SIMILAR, EN AZOTEA. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	445.61	0.00	0.00	445.61	107.01	\$0.00	\$107.01	\$47,684.73	\$0.00	\$0.00	\$47,684.73	
PTA9210	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA TIPO TAMBOR PARA EXTERIORES CON ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO. INCLUYE: MATERIALES PARA FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	22.00	0.00	0.00	22.00	2,707.86	\$0.00	\$2,707.86	\$59,572.92	\$0.00	\$0.00	\$59,572.92	
PTA_003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA PREFABRICADA TIPO TAMBOR PARA INTERIORES CON ALTURA DE 2.10 M X 0.75 M. DE ANCHO. INCLUYE: MATERIALES PARA FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	11.00	0.00	0.00	11.00	2,581.26	\$0.00	\$2,581.26	\$28,393.86	\$0.00	\$0.00	\$28,393.86	
VTHA10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA A BASE DE ALUMINIO COLOR NATURAL DE 2ª DIMENSIONES DE 1.00 M DE ALTO X 1.00 M DE LARGO. CON HOJA DESLIZABLE Y RIEL, CON VIDRIO DE 3 MM DE ACUERDO AL PROYECTO. INCLUYE: COLOCACIÓN DE VENTANA CON PULAS Y TAQUETES, MARCO CONTRAMARCO DE VENTANA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, E INSTALACIÓN, P.U.O.T.	PZA	22.00	0.00	0.00	22.00	2,104.31	\$0.00	\$2,104.31	\$46,294.82	\$0.00	\$0.00	\$46,294.82	
VTHA11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA A BASE DE ALUMINIO COLOR NATURAL DE 2ª DIMENSIONES DE 1.0 M DE ALTO X 1.50 M DE LARGO, CON HOJA DESLIZABLE Y RIEL, CON VIDRIO DE 3 MM DE ACUERDO AL PROYECTO. INCLUYE: COLOCACIÓN DE VENTANA CON PULAS Y TAQUETES, MARCO CONTRAMARCO DE VENTANA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, E INSTALACIÓN, P.U.O.T.	PZA	11.00	0.00	0.00	11.00	2,475.57	\$0.00	\$2,475.57	\$27,231.27	\$0.00	\$0.00	\$27,231.27	
			Subtotales hoja (2)											

ING. JUZIEL EMILIO TORRES
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 REVISO

ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ
 COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
 REVISO

ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL
 TRESORERO MUNICIPAL

C. TRINIDAD COLINAS MARTINEZ
 PERSONA FISICA
 REVISO

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MARCHA
 Presidente Municipal
 Vo.Bo.



DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2020
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMDF); BUENOS AIRES
 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES Fecha de elaboración: 23/11/2020

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales					
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
VTHA 12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA A BASE DE ALUMINIO COLOR NATURAL DE 2' DIMENSIONES DE 0.40 M DE ALTO X 0.60 M DE LARGO, CON HOJA DESLIZABLE Y RIEL, CON VIDRIO DE 3 MM DE ACERDO AL PROYECTO. INCLUYE: COLOCACION DE VENTANA CON PIJAS Y TAQUETES, MARCO CONTRAMARCO DE VENTANA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, E INSTALACIÓN. P.U.O.T.	PZA	11.00	0.00	0.00	11.00	778.04	\$0.00	\$0.00	\$778.04	\$8,558.44	\$0.00	\$0.00	\$8,558.44
ACA-010	APLANADO EN MURO EN ESPESOR PROMEDIO DE 2 CMS., CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5., HASTA UNA ALTURA DE 3.50 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	80.30	10.62	0.00	90.92	154.97	\$0.00	\$0.00	\$154.97	\$12,444.09	\$1,645.78	\$0.00	\$14,089.87
PINT-004	PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA REAL FLEX O SIMILAR EN MUROS Y PLAFONES HASTA 3.00 M DE ALTURA. INCLUYE : UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	80.30	10.62	0.00	90.92	72.73	\$0.00	\$0.00	\$72.73	\$5,840.22	\$772.17	\$0.00	\$6,612.39
AS	BASE PARA TINACO													
MURO DE 14 CM. DE TABICON DE 7 X 14 X 28 CM. ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1-4, PARA VOLUMENES MAYORES, CON REFUERZO HORIZONTAL A BASE DE MEROHAY ESCALERILLA A CADA DOS HILADAS, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	13.20	0.00	0.00	13.20	344.76	\$0.00	\$0.00	\$344.76	\$4,550.83	\$0.00	\$0.00	\$4,550.83	
A2-4-1	LOSA CUBIERTA DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DEL # 3 @70 CM. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRADO, ACABADO COMUN, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	15.84	0.00	0.00	15.84	587.37	\$0.00	\$0.00	\$587.37	\$9,303.94	\$0.00	\$0.00	\$9,303.94
INSELE C	INSTALACION ELECTRICA													
INSE-026CD	SALIDA DE CENTRO. INCLUYE; FOCO AHORRADOR LUZ BLANCA 25 W, POLIDUCTO MARANJA DE 19 MM Ø, CABLEADO, CABLE DE COBRE CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL 14, CAJA HEXAGONAL DE 4" GALVANIZADA, CAJA CHALUPA, SOQUET DE PORCELANA DE 4", MATERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	SAL	55.00	0.00	0.00	55.00	677.03	\$0.00	\$0.00	\$677.03	\$37,236.65	\$0.00	\$0.00	\$37,236.65
INSE-021CD	APAGADOR SENCILLO MARCA BITICMO O SIMILAR LINEA MODUS E200110 A127 VOLTS O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION DE TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXION, PIJAS. P.U.O.T.	PZA	55.00	0.00	0.00	55.00	95.94	\$0.00	\$0.00	\$95.94	\$5,276.70	\$0.00	\$0.00	\$5,276.70
INSE-025CD	SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO. INCLUYE:-SUMINISTRO, COLOCADO, CABLEADO, POLIDUCTO MARANJA DE 19 MM Ø, CABLE #12, CABLE DESNUDO # 12, CAJA CHALUPA GALVANIZADA, P.U.O.T.	SAL	33.00	0.00	0.00	33.00	566.03	\$0.00	\$0.00	\$566.03	\$18,678.99	\$0.00	\$0.00	\$18,678.99
C. TRINIDAD COLUMBA MARTINEZ			ING. JUZIEL TRINIDAD MARTINEZ TORRES			LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CARBALLO			ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL			C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA		
PERSONA FISICA			SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS			COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			PRESIDENTE MUNICIPAL		
EJECUTO			REVISO			REVISO			REVISO			Autorizo para pago		
			Subtotales hoja (3)									Subtotales hoja (3)		
												\$101,889.86		
												\$2,417.95		
												\$0.00		
												\$104,307.81		



DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2020
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); BUENOS AIRES
 Fuente de Financiamiento: EJERCICIO 2020 Localidad:
 No. de obra: 202030189004H Fecha de elaboración: 23/11/2020
 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Hoja			Importe deducibles	Importe finiquito	
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deducibles			
INS-020CD	CONTACTO MOKRO FASICO POLARIZADO DUPLEX MICA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS 2P+T E60/28N. INCL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO, TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXION, PIDAS, P.U.O.T.	PZA	33.00	0.00	0.00	33.00	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318.91
INSHS INSTALACION HIDROSANITARIA																
MUEBB-0015	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC MARCA IDEAL STANDARD INCLUYE: HERRAJES, JUNTA, COFLEX, LLAVES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	11.00	0.00	0.00	11.00	1,648.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,134.16
MUEBB-0025	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO MARCA IDEAL STANDARD INCLUYE: LLAVE MEZCLAODORA, CONECTOR, REINSULA, LLAVES, CESPOL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	11.00	0.00	0.00	11.00	1,244.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,691.92
MUEBB-002R	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA MARCA IDEAL STANDARD INCLUYE: LLAVE, CONECTOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	11.00	0.00	0.00	11.00	977.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,747.55
INS-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LTS DE CAPACIDAD DE POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	11.00	0.00	0.00	11.00	1,793.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,723.33
INS-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CPVC DE 1/2". INCLUYE: RANURADO, EMPASTADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	185.68	0.00	17.60	168.08	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.00
INS-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE CPVC A 90° DE 1/2". INCLUYE: RANURADO, EMPASTADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	143.00	0.00	0.00	143.00	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.45
INS-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE CPVC DE 1/2". INCLUYE: RANURADO, EMPASTADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	33.00	0.00	0.00	33.00	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.05
											Subtotales hoja (4)	\$73,354.64	\$0.00	\$668.27	\$72,686.37	

C. TRINIDAD COLUINCA MARTINEZ
 PERSONA FISICA
 EJECUTO

ING. JUZIEL EMILIO RAMIRO TORRES
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 REVISO

ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ
 COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
 REVISO

LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CARBALLO
 TESORERO MUNICIPAL

ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL
 Dir. de Obras Públicas
 Autorizo para pago

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 Presidente Municipal
 Vo.Bo.



DATOS GENERALES

TUXPAN

Municipio:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMOF);

Ejercicio:

2020

Fuente de Financiamiento: EJERCICIO 2020.

Localidad:

BUENOS AIRES

No. de obra: 2020301890044

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES

Fecha de elaboración:

23/11/2020

Clave	Concepto	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales											
		Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito								
																		5	5	5	5

Sumas totales	\$844,450.99	\$8,918.87	\$8,918.87																		
IVA																					\$844,450.99
Total																					\$135,112.16
																					\$979,563.15

ESTIMACIÓN	CONCENTRADO		AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	
ANTICIPO	\$253,335.30	\$293,868.95	
1 (UNO) NORMAL	\$464,222.38	\$538,497.96	\$161,549.39
2 (DOS) FINIQUITO	\$380,228.61	\$441,065.19	\$132,319.56
TOTAL	\$844,450.99	\$979,563.15	\$293,868.95

CONTRATO	
IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
\$844,450.99	\$979,563.15
\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$979,563.15

CONVENIO	
IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
\$844,450.99	\$979,563.15
\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$979,563.15

PERSONA FISICA
 Ejecutó
 C. TRINIDAD LONZA MARTINEZ
 ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL
 Dir. de Obras Publicas
 Autorizo para pago
 C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 Presidente Municipal
 Vo.Bo.

ING. JUZIEL EMILIO RAMIRO TORRES
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 REVISÓ

ING. FCO. JAVIER BLASCO JIRENEZ
 COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
 REVISÓ

LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CARBALLO
 TESOERERO MUNICIPAL