



DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2020 Localidad: BALTAZAR
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2020.
 No. de obra: 20203018900047 Fecha de elaboración: 03/09/2020
 Descripción de la obra: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BALTAZAR

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Hoja 1 DE 4			Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito				
PR	PRELIMINARES																	
LD1-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE PLASTICO DE 100X150 M. SUJETADA CON CUEROA TRENZADA BLANCA 5.69MM DE ANCHO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$	392.97	\$0.00	\$0.00	\$392.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.97	\$0.00	\$0.00	\$392.97
RELLM14	DEMOLICIÓN DE FRANJA DE 20 A 30CM DE ANCHO EN MURO DE BLOCK MACIZO 12X 20 X 40CM EN VERTICAL INCLUYE: RELLENO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.P.U.O.T.	M	64.05	16.30	0.00	80.35	\$	177.17	\$177.17	\$0.00	\$177.17	\$2,887.87	\$0.00	\$0.00	\$14,235.61	\$0.00	\$0.00	\$14,235.61
AYAC	ALBAÑILERIAS Y ACABADOS																	
MUR-016	MURO DE BLOCK MACIZO DE 12 CMS DE ESPESOR, BLOCK DE 12X20X40 CMS, JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 CON JUNTAS DE 1.5 CMS PROMEDIO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	19.90	0.00	14.40	5.50	\$	291.31	\$0.00	\$291.31	\$5,797.07	\$0.00	\$0.00	\$1,602.21	\$4,194.86	\$0.00	\$0.00	\$1,602.21
CAS-014	CASTILLO DE SECCIÓN 12 X 15 CMS DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX 12X 12-4 CMS, INCLUYE: CIMBRA, CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M	13.15	0.00	13.15	0.00	\$	173.96	\$0.00	\$173.96	\$2,287.57	\$0.00	\$0.00	\$	\$2,287.57	\$0.00	\$0.00	\$
CAD-028	CADEMA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 12 X 20 CMS DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX DE 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M	90.75	0.00	8.18	82.57	\$	233.09	\$0.00	\$233.09	\$21,152.92	\$0.00	\$0.00	\$1,906.68	\$19,246.24	\$0.00	\$0.00	\$19,246.24
CAD001	CADEMA DE CERRAMIENTO DE 0.12 X 0.30 M. DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F=C= 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", ARMADO CON ARMEX DE 12 X 30 GRADO 60 DE 1/4" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS LISOS DE GRADO 50 CON SECCIÓN 10.1 X 15 CM CON UNA SEPARACIÓN A CADA 15.8 CM ELECTROSOLDADOS, DE F=C= 6,000 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES, ACARREOS DE MATERIALES, ANDAMIAJE, CIBRADO, HABILITADO DE ACERO, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, AMARRES, PREPARACIÓN DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON AGUA, P.U.O.T.	M	448.09	0.00	30.22	417.87	\$	243.60	\$0.00	\$243.60	\$109,154.72	\$0.00	\$0.00	\$7,361.59	\$101,793.13	\$0.00	\$0.00	\$101,793.13
CAD-033	CADEMA DE CERRAMIENTO AHOGADA EN LOSA DE 15 X 10 CMS DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", REFORZADA CON ARMEX 10X15-4, INCLUYE: CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M	127.56	0.00	0.00	127.56	\$	221.54	\$0.00	\$221.54	\$28,259.64	\$0.00	\$0.00	\$	\$28,259.64	\$0.00	\$0.00	\$28,259.64
			Subtotales hojas (1)								\$178,392.63	\$2,887.87	\$15,750.70	\$165,579.80				

ING. EDWIN LEÓN SAN AGUSTÍN
 LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CABRILLO
 ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL
 C. JUAN CARLOS ACEVEDO FOGLIA
 C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 TESOBERO MUNICIPAL
 DIR. DE OBRAS PUBLICAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 REVISÓ
 PAGO
 Vo. Bo.
 Vo. Bo.



DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2020
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); Localidad: BALTAZAR
 Fuente de Financiamiento: EJERCICIO 2020.
 No. de obra: 2020301890047 Fecha de elaboración: 03/09/2020
 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BALTAZAR

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. finiquito deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
LOS-004	LOSA MACIZA DE 10 CMS DE ESPESOR FC= 200 KG/CM2, REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE VARILLAS DE 3/8", BASTONES, COLUMPIOS Y LARGAS EN AMBOS SENTIDOS. COMO SE INDICA EN PLANO. INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON CIMERGRAY DE 16 MM. DE CONTACTO Y DE SOPORTE. DESCRIBIRADO, VIBRADO, ELABORACION DE CONCRETO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO, TUINO PERIMETRAL EN GOTERO Y CHIFLAN. P.U.O.T.	M2	602.49	7.06	0.00	609.55	\$ 644.55	\$644.55	\$0.00	\$388,334.93	\$4,550.52	\$0.00	\$ 392,885.45
EMB-01	EMBOQUILLADO EN RIUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES DE CONSTRUCCION, ANDAMIOS, CIMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.P.U.O.T.	M	452.25	0.00	23.98	428.27	\$ 68.40	\$0.00	\$68.40	\$30,933.90	\$0.00	\$1,640.23	\$ 29,293.67
CHAF-01L	CHIFLAN PARA UNIÓN DE LOSA EXISTENTE CON LOSA NUEVA EN TODO EL PERIMETRO DE LA LOSA EXISTENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M	122.85	10.02	0.00	132.87	\$ 35.90	\$35.90	\$0.00	\$4,410.32	\$359.72	\$0.00	\$ 4,770.04
IMP-001	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TÉRMICO IMPER PASA 802 O SIMILAR, EN AZOTEA. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	602.49	39.48	0.00	641.97	\$ 107.50	\$107.50	\$0.00	\$64,767.68	\$4,244.10	\$0.00	\$ 69,011.78
PTA9210	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA TIPO TAMBOR PARA EXTERIORES CON ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO. INCLUYE: MATERIALES PARA FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	30.00	0.00	0.00	30.00	\$ 2,703.25	\$0.00	\$0.00	\$81,097.50	\$0.00	\$0.00	\$ 81,097.50
PTA_003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA PREFABRICADA TIPO TAMBOR PARA INTERIORES CON ALTURA DE 2.10 M X 0.75 M. DE ANCHO. INCLUYE: MATERIALES PARA FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	15.00	0.00	0.00	15.00	\$ 2,542.38	\$0.00	\$0.00	\$38,135.70	\$0.00	\$0.00	\$ 38,135.70
VINA10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA A BASE DE ALUMINIO COLOR NATURAL DE 2" DIMENSIONES DE 1.00 M DE ALTO X 1.00 M DE LARGO, CON HOJA DESLIZABLE Y RIEL. CON VIDRIO DE 3 MM DE ACUERDO AL PROYECTO. INCLUYE: COLOCACIÓN DE VENTANA CON PIZAS Y TAQUETES. MARCO CONTRAMARCO DE VENTANA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, E INSTALACIÓN, P.U.O.T.	PZA	30.00	0.00	0.00	30.00	\$ 2,102.56	\$0.00	\$0.00	\$63,076.80	\$0.00	\$0.00	\$ 63,076.80
VINA11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA A BASE DE ALUMINIO COLOR NATURAL DE 2" DIMENSIONES DE 1.0 M DE ALTO X 1.50 M DE LARGO. CON HOJA DESLIZABLE Y RIEL. CON VIDRIO DE 3 MM DE ACUERDO AL PROYECTO. INCLUYE: COLOCACIÓN DE VENTANA CON PIZAS Y TAQUETES. MARCO CONTRAMARCO DE VENTANA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, E INSTALACIÓN, P.U.O.T.	PZA	15.00	0.00	0.00	15.00	\$ 2,478.29	\$0.00	\$0.00	\$37,174.35	\$0.00	\$0.00	\$ 37,174.35
			Subtotales hoja (2)							\$707,831.18	\$9,154.34	\$1,640.23	\$715,445.29

C. JUAN CARLOS ACEVEDO FOGLIA ING. EDWIN LEFAN AGUSTIN LIC. ROSA NELLY GALEGOS BARBALLO ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PERSONA FISICA SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS TESORERO MUNICIPAL Presidente Municipal
 EJECUTO REVISO Vo.Bo. PAGO Vo.Bo.



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.
FINIQUITO DE OBRA



DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2020 Localidad: BALTAZAR
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDIF); EJERCICIO 2020.
 No. de obra: 20200301890047 Fecha de elaboración: 03/09/2020
 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BALTAZAR

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios			Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
VTMA-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA A BASE DE ALUMINIO COLOR NATURAL DE 2' DIMENSIONES DE 0.40 M DE ALTO X 0.60 M DE LARGO, CON HOJA DESLIZABLE Y RIEL, CON VIDRIO DE 3 MM DE ACUERDO AL PROYECTO, INCLUYE: COLOCACION DE VENTANA CON PIDAS Y TAQUETES, MARCO CONTRAMARCO DE VENTANA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, E INSTALACION P.U.O.T.	PZA	15.00	0.00	0.00	15.00	790.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$790.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,850.00
ACA-010	APLAMADO EN MURO EN ESPESOR PROMEDIO DE 2 CMS., CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDARITO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	109.50	15.34	0.00	124.84	156.79	\$ 156.79	\$ 0.00	\$156.79	\$2,405.16	\$ 0.00	\$ 19,573.67
PINT-004	PINTURA VIRILICA LAVABLE MARCA REAL FLEX O SIMILAR EN MUROS Y PLAFONES HASTA 3.00 M DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	109.50	15.34	0.00	124.84	74.95	\$ 74.95	\$ 0.00	\$8,207.03	\$1,149.73	\$ 0.00	\$ 9,356.76
AS	BASE PARA TINACO												
MBRO14V	MURO DE 14 CM. DE TABICON DE 7 X 14 X 28 CM. ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1-4, PARA VOLUMENES MAYORES, CON REFUERZO HORIZONTAL A BASE DE ESCALERILLA A CADA DOS HILADAS, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	18.00	0.00	0.00	18.00	342.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$342.09	\$6,157.62	\$ 0.00	\$ 6,157.62
A2-4.1	LOSA CUBIERTA DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DEL # 3 @20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO, ACABADO COMUN, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	21.60	0.00	0.00	21.60	587.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$587.49	\$12,689.78	\$ 0.00	\$ 12,689.78
INSELEC	INSTALACION ELECTRICA												
INSE-026CD	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: FOCO AHORRADOR LUZ BLANCA 25 W. POLIDUCTO MARANJA DE 19 MM Ø, CABLEADO, CABLE DE COBRE CAL-12, CABLE DE COBRE CAL-14, CAJA HEXAGONAL DE 4" GALVANIZADA, CAJA CHALUPA, SOQUET DE PORCELANA DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	SAL	75.00	0.00	0.00	75.00	692.54	\$ 0.00	\$ 0.00	\$692.54	\$51,940.50	\$ 0.00	\$ 51,940.50
INSE-021CD	APAGADOR-SERCILLO MARCA BITICHO O SIMILAR LINEA MODULUS E2001.10 A127 VOLTS O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION DE TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXION, PIDAS, P.U.O.T.	PZA	75.00	0.00	0.00	75.00	97.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$97.96	\$7,347.00	\$ 0.00	\$ 7,347.00
INSE-025CD	SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCADO, CABLEADO, POLIDUCTO MARANJA DE 19 MM Ø, CABLE #12, CABLE DESNUDO #12, CAJA CHALUPA GALVANIZADA, P.U.O.T.	SAL	45.00	0.00	0.00	45.00	569.42	\$ 0.00	\$ 0.00	\$569.42	\$25,623.90	\$ 0.00	\$ 25,623.90
			Subtotales hoja (3)				\$140,981.34	\$3,554.89	\$ 0.00	\$144,536.23			

ING. EDWIN LEON SAN AGUSTIN NAVARRO
 ING. FCO JAVIER BLASCO JIMENEZ
 LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CARBALLO
 ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL
 C. JUAN CARLOS ACEVEDO FOGLEIA
 PERSONA FISICA
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
 TRESORERO MUNICIPAL
 DIR. de Obras Publicas
 C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 Presidente Municipal
 Autorizó para pago
 Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.
FINIQUITO DE OBRA



DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2020 Localidad: BALTAZAR
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2020.
 No. de obra: 20200301890047 Fecha de elaboración: 03/09/2020
 Descripción de la obra: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BALTAZAR

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
INS-02CD	CONTACTO MONO-FASICO POLARIZADO DUPLEX PICA BITICINO O SIMILAR LINEA MODUS 2P+T E6028N. INCL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO, TAPA DE PLASTICO COLOR MAREIL, CONEXIÓN, PUNAS, P.U.O.T.	PZA	45.00	0.00	0.00	45.00	\$ 74.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$74.08	\$3,333.60	\$0.00	\$0.00	\$ 3,333.60
INS-03	INSTALACION HIDROSANITARIA	PZA	15.00	0.00	0.00	15.00	\$ 1,636.46	\$ 0.00	\$ 0.00	\$1,636.46	\$24,546.90	\$0.00	\$0.00	\$ 24,546.90
MUEBB-001S	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC MARCA IDEAL STANDARD INCLUYE: HERRAJES, JUNTA, COFLEX, LLAVES, MAMO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	15.00	0.00	0.00	15.00	\$ 1,247.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$1,247.01	\$18,705.15	\$0.00	\$0.00	\$ 18,705.15
MUEBB-002S	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO MARCA IDEAL STANDARD INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA, CONECTOR, MENSULA, LLAVES, CESPOL, MAMO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	15.00	0.00	0.00	15.00	\$ 976.53	\$ 0.00	\$ 0.00	\$976.53	\$14,632.95	\$0.00	\$0.00	\$ 14,632.95
MUEBB-002R	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA MARCA IDEAL STANDARD INCLUYE: LLAVE, CONECTOR, MAMO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	15.00	0.00	0.00	15.00	\$ 1,782.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$1,782.08	\$26,731.20	\$0.00	\$0.00	\$ 26,731.20
INS-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LITS DE CAPACIDAD DE POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MAMO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	277.50	0.00	45.40	232.10	\$ 37.99	\$ 0.00	\$37.99	\$37.99	\$10,542.23	\$0.00	\$1,724.75	\$ 8,817.48
INS-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CPVC DE 1/2". INCLUYE: RANURADO, RANURADO, EMPASTADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MAMO DE OBRA. P.U.O.T.	M	210.00	52.00	0.00	262.00	\$ 8.43	\$ 0.00	\$8.43	\$1,770.30	\$438.36	\$0.00	\$0.00	\$ 2,208.66
INS-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE CPVC A 90° DE 1/2". INCLUYE: RANURADO, EMPASTADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MAMO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	45.00	0.00	0.00	45.00	\$ 16.51	\$ 0.00	\$0.00	\$16.51	\$742.95	\$0.00	\$0.00	\$ 742.95
INS-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE CPVC DE 1/2". INCLUYE: RANURADO, EMPASTADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MAMO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	45.00	0.00	0.00	45.00	\$ 16.51	\$ 0.00	\$0.00	\$16.51	\$742.95	\$0.00	\$0.00	\$ 742.95
			Subtotales hoja (4)				Sumas totales							
											SUBTOTAL \$1,125,233.21			
											IVA \$180,037.32			
											TOTAL \$1,305,270.53			

CONCENTRADO	
ESTIMACION	IMPORTE C/ IVA
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$392,653.07
1(UNO) NORMAL	\$803,201.38
2(DOS) FINIQUITO	\$502,069.15
TOTAL	\$1,305,270.53

CONVENIO	
ESTIMACION	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO	\$1,308,843.58
CONVENIO	\$0.00
TOTAL	\$1,308,843.58

FINIQUITO	
ESTIMACION	IMPORTE C/ IVA
FINIQUITO	\$1,305,270.53
SALDO	\$3,573.05

C. JUAN CARLOS AZEVEDO FOGLIA
 PERSONA FISICA
 Ejecuto

ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL
 Dir. de Obras Publicas
 Autorizo para pago

LIC. ROSA ARFENS-GATEGOS CARBALLO
 TRESORERO MUNICIPAL
 PAGO

ING. EDWIM LEON SAIZ AGUSTIN HAVARRO
 COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
 Vo. Bo.

LIC. ROSA ARFENS-GATEGOS CARBALLO
 TRESORERO MUNICIPAL
 PAGO