



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.
FINIQUITO DE OBRA



DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2020
 Localidad: HEROE DE NACOZARI
 Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDP); EJERCICIO 2020.
 No. de obra: 2020301890048
 Fecha de elaboración: 25/08/2020
 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE HEROE DE NACOZARI

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales					
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito		
PR	PRELIMINARES													
LDI-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 393.20	\$ 0.00	\$ 393.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 393.20		
RELM14	DEMOLICION DE FRANJA DE 20 A 30CM DE ANCHO EN MURO DE BLOCK MACIZO 12X20 X 40CM. EN VERTICAL. INCLUYE: RELLENO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:4; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M	61.50	0.00	30.57	30.93	\$ 175.03	\$ 0.00	\$ 175.03	\$ 0.00	\$ 5,350.67	\$ 5,413.68		
AYAC	ALBAÑILERIAS Y ACABADOS													
MUR-016	MURO DE BLOCK MACIZO DE 12 CMS DE ESPESOR, BLOCK DE 12X20X40 CMS, JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA. PROPORCION 1:4 CON JUNTAS DE 1.5 CMS PROMEDIO. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	14.52	0.00	11.66	2.86	\$ 292.73	\$ 0.00	\$ 292.73	\$ 0.00	\$ 3,413.23	\$ 837.21		
CAS-014	CASTILLO DE SECCION 12 X 15 CMS DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2. T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX 12X12 CMS, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M	1.30	0.00	1.30	0.00	\$ 171.60	\$ 0.00	\$ 171.60	\$ 0.00	\$ 223.08	\$ 223.08		
CAD-028	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 12 X 20 CMS DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX DE 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M	72.60	5.88	0.00	78.48	\$ 233.62	\$ 0.00	\$ 233.62	\$ 1,373.69	\$ 0.00	\$ 18,334.50		
CAD-CER01	CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.12 X 0.30 M. DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE FC= 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", ARMADO CON ARMEX DE 12 X 30 GRADO 60 DE 1/4" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS LISOS DE GRADO 50 CON SECCION 10.1 X 15 CM CON UNA SEPARACION A CADA 15.8 CM ELECTROSOLDADOS, DE FV= 6.000 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES, ACAROS DE MATERIALES, ANDAMIO, CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, CORTES, TRASLAPES, DOBLES, ANARRRES, PREPARACION DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON AGUA. P.U.O.T.	M	351.25	0.00	23.45	330.80	\$ 244.81	\$ 0.00	\$ 244.81	\$ 0.00	\$ 5,740.79	\$ 80,983.15		
CAD-033	CADENA DE CERRAMIENTO AHOGADA EN LOSA DE 15 X 10 CMS DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", REFORZADA CON ARMEX 10X15-4. INCLUYE: CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M	114.40	0.00	4.24	110.16	\$ 222.20	\$ 0.00	\$ 222.20	\$ 0.00	\$ 942.13	\$ 24,477.55		
			Subtotales hoja (1)				\$ 144,735.50	\$ 1,373.69	\$ 15,669.90	\$ 130,439.29				

ING. EDWIN LEON SAN AGUSTIN NAVARRO
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 REVISO

ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ
 COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
 Vo. Bo

ING. ROSA NELLY GALLEGOS CABRILLO
 TESORERO MUNICIPAL
 PAGO

ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL
 C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 Presidente Municipal
 Vo.Bo.



DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2020
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Localidad: HEROJE DE NACOZARI
 Fuente de Financiamiento: (FISMDF); EJERCICIO 2020. Fecha de elaboración: 25/08/2020
 No. de obra: 2020301890048 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE HEROJE DE NACOZARI

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Hoja			DE		
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. increment.	P.U. decrement.	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deducivas	Importe finiquito	
LOS-004	LOSA MACIZA DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2, REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE VARILLAS DE 3/8", BASTONES, COLUMPIOS Y LARGAS EN AMBOS SENTIDOS, COMO SE INDICA EN PLANO. INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 16 MM. DE CONTACTO Y DE SOPORTE, DESCIMBRADO, VIBRADO, ELABORACION DE CONCRETO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO, TUINO PERIMETRAL EN GOTERO Y CHARLAN. P.U.O.T.	M2	527.28	1.89	0.00	529.17	\$ 648.32	\$ 0.00	\$648.32	\$31,846.17	\$1,225.32	\$ 0.00	\$ 343,071.49	
EMB-01	EMBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGIA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES DE CONSTRUCCION, ANDAMIOS, CIMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M	391.95	0.00	20.37	371.58	\$ 67.84	\$0.00	\$67.84	\$26,589.89	\$0.00	\$1,381.90	\$ 25,207.99	
CHAF-01L	CHARLAN PARA UNIÓN DE LOSA EXISTENTE CON LOSA NUEVA EN TODO EL PERIMETRO DE LA LOSA EXISTENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	ML	109.59	1.43	0.00	111.02	\$ 35.93	\$0.00	\$35.93	\$3,937.57	\$51.38	\$0.00	\$ 3,886.95	
IMP-001	IMPERMEABILIZANTE AGRÍCOLO Y AISLANTE TÉRMICO IMPER PASA 802 O SIMILAR, EN AZOTEA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	527.28	29.51	0.00	556.79	\$ 106.94	\$106.94	\$106.94	\$56,387.32	\$3,155.80	\$0.00	\$ 59,543.12	
PTA9210	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA TIPO TAMBOR PARA EXTERIORES CON ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES PARA FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	26.00	0.00	0.00	26.00	\$ 2,706.41	\$0.00	\$2,706.41	\$70,366.66	\$0.00	\$0.00	\$ 70,366.66	
PTA_003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA PREFABRICADA TIPO TAMBOR PARA INTERIORES CON ALTURA DE 2.10 M X 0.75 RI. DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES PARA FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	13.00	0.00	0.00	13.00	\$ 2,579.87	\$0.00	\$2,579.87	\$33,538.31	\$0.00	\$0.00	\$ 33,538.31	
VTNA10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA A BASE DE ALUMINIO COLOR NATURAL DE 2" DIMENSIONES DE 1.00 M DE ALTO X 1.00 M DE LARGO, CON HOJA DESLIZABLE Y RIEL, CON VIDRIO DE 3 MM DE ACUERDO AL PROYECTO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE VENTANA CON PIDAS Y TAJUETES, MARCO CONTRAMARCO DE VENTANA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, E INSTALACIÓN, P.U.O.T.	PZA	26.00	0.00	0.00	26.00	\$ 2,103.18	\$0.00	\$2,103.18	\$54,682.68	\$0.00	\$0.00	\$ 54,682.68	
VTNA11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA A BASE DE ALUMINIO COLOR NATURAL DE 2" DIMENSIONES DE 1.0 M DE ALTO X 1.50 M DE LARGO, CON HOJA DESLIZABLE Y RIEL, CON VIDRIO DE 3 MM DE ACUERDO AL PROYECTO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE VENTANA CON PIDAS Y TAJUETES, MARCO CONTRAMARCO DE VENTANA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, E INSTALACIÓN, P.U.O.T.	PZA	13.00	0.00	0.00	13.00	\$ 2,474.24	\$0.00	\$2,474.24	\$32,165.12	\$0.00	\$0.00	\$ 32,165.12	
Subtotales hoja (2)									\$619,513.72	\$4,432.50	\$1,381.90	\$622,564.32		

C. AGUSTIN LARA GARCIA
 ING. EDWIN LEÓN SAN AGUSTIN NAVARRO
 ING. FCO. JAVIER BASCO (IMENEZ)
 LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CABRILLO
 ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL
 C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PERSONA FISICA
 COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 TERCERO MUNICIPAL
 DIR. de Obras Públicas
 Alcabala para pago
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Vo.Bo.
 Vo.Bo.
 PAGO



DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2020
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Localidad: HEROJE DE NACOZARI
 Fuente de Financiamiento: (FISMODF): EJERCICIO 2020.
 No. de obra: 2020301890048
 Fecha de elaboración: 25/08/2020
 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE HEROJE DE NACOZARI

Clase	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales					
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
VTNA 12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA A BASE DE ALUMINIO COLOR NATURAL DE 2" DIMENSIONES DE 0.40 M DE ALTO X 0.60 M DE LARGO, CON HOJA DESLIZABLE Y RIEL, CON VIDRIO DE 3 MM DE ACUERDO AL PROYECTO, INCLUYE: COLOCACION DE VENTANA CON PIZAS Y TAJQUETES, MARCO CONTRAMARCO DE VENTANA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, E INSTALACION, P.U.O.T.	PZA	13.00	0.00	0.00	13.00	\$ 777.62	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 777.62	\$ 10,109.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,109.06
ACA-010	APLANADO EN MURO EN ESPESOR PROMEDIO DE 2 CMS, CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCION 1:5, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 M., INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	94.90	11.47	0.00	106.37	\$ 154.88	\$ 154.88	\$ 0.00	\$ 154.88	\$ 14,698.11	\$ 1,776.47	\$ 0.00	\$ 16,474.58
PINT-004	PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA REAL FLEX O SIMILAR, EN MUROS Y PLAFONES HASTA 3.00 M DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	94.90	11.47	0.00	106.37	\$ 72.69	\$ 72.69	\$ 0.00	\$ 72.69	\$ 6,898.28	\$ 833.75	\$ 0.00	\$ 7,732.03
AS	BASE PARA TINACO													
MBRO14V	MURO DE 14 CM. DE TABICON DE 7 X 14 X 28 CM. ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, PARA VOLUMENES MAYORES, CON REFUERZO HORIZONTAL A BASE DE ESCALERILLA A CADA DOS HILADAS, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	15.60	0.00	0.00	15.60	\$ 344.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 344.58	\$ 5,375.45	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,375.45
A2-4.1	LOSA CUBIERTA DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DEL # 3 @20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO, ACABADO COMUN, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	18.72	0.00	0.00	18.72	\$ 587.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 587.05	\$ 10,989.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,989.58
INSELEC	INSTALACION ELECTRICA													
INSE-026CD	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE; FOCO AHORRADOR LUZ BLANCA 25 W, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CABLEADO, CABLE DE COBRE CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL 14, CAJA HEXAGONAL DE 4" GALVANIZADA, CAJA CHALUPA, SOQUET DE PORCELANA DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	SAL	65.00	0.00	0.00	65.00	\$ 676.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 676.67	\$ 43,983.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 43,983.55
INSE-021CD	APAGADOR SENCILLO MARCA BITICINO O SIMILAR LINEA MODUS E200110 A127 VOLTS O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION DE TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIZAS, P.U.O.T.	PZA	65.00	0.00	0.00	65.00	\$ 95.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 95.89	\$ 6,232.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,232.85
INSE-023CD	SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCADO, CABLEADO, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CABLE #12, CABLE DESNUDO #12, CAJA CHALUPA GALVANIZADA, P.U.O.T.	SAL	39.00	0.00	0.00	39.00	\$ 565.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 565.72	\$ 22,063.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22,063.08
			Subtotales hoja (3)											

ING. EDWIN LEAN SAN AGUSTIN MARRO
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 REVISO

ING. FCO JAVIER BLASCO JIMENEZ
 COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
 Vo. Bo.

LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CARRILLO
 TESORERO MUNICIPAL
 PAGO

ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL
 C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 Presidente Municipal
 Vo.Bo.



**H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.
FINIQUITO DE OBRA**



DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2020
 Localidad: HEROJE DE NACOZARI
 Fuente de Financiamiento: (FISMOF); EJERCICIO 2020.
 No. de obra: 2020301890048
 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE HEROJE DE NACOZARI
 Fecha de elaboración: 25/08/2020

Clase	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas
INSE-020CD	CONTACTO MONO-FASICO POLARIZADO DUPLEX MCA BITICINO O SIMILAR LINEA MODUS 2P+T E6028N. INCL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO, TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXION, PUNAS, P.U.O.T.	PZA	39.00	0.00	0.00	39.00	\$ 70.24	\$0.00	\$0.00	\$2,739.36	\$0.00	\$0.00	\$ 2,739.36
INSHS	INSTALACION HIDROSANITARIA												
MUEBB-001S	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC MARCA IDEAL STANDARD INCLUYE: HERRAJES, JUNTA, CORLEX, LLAVES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	13.00	0.00	0.00	13.00	\$ 1,647.68	\$0.00	\$0.00	\$21,419.84	\$0.00	\$0.00	\$ 21,419.84
MUEBB-002S	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO MARCA IDEAL STANDARD INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA, CONECTOR, MENSULA, LLAVES, CESPOL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	13.00	0.00	0.00	13.00	\$ 1,244.05	\$0.00	\$0.00	\$16,172.65	\$0.00	\$0.00	\$ 16,172.65
MUEBB-002R	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA MARCA IDEAL STANDARD INCLUYE: LLAVE, CONECTOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	13.00	0.00	0.00	13.00	\$ 976.53	\$0.00	\$0.00	\$12,694.89	\$0.00	\$0.00	\$ 12,694.89
INS-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TITANCO DE 450 LTS. DE CAPACIDAD DE POLIETILENO LINGAL DE BAJA DENSIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	13.00	0.00	0.00	13.00	\$ 1,792.08	\$0.00	\$0.00	\$23,297.04	\$0.00	\$0.00	\$ 23,297.04
INS-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CPVC DE 1/2", INCLUYE: RANURADO, EMPASTADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	MIL	240.50	0.00	27.04	213.46	\$ 37.95	\$0.00	\$37.95	\$9,126.98	\$0.00	\$1,026.17	\$ 8,100.81
INS-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COODO DE CPVC A 90° DE 1/2", INCLUYE: RANURADO, EMPASTADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	182.00	52.00	0.00	234.00	\$ 8.14	\$0.00	\$8.14	\$1,481.48	\$493.28	\$0.00	\$ 1,904.76
INS-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE CPVC DE 1/2", INCLUYE: RANURADO, EMPASTADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	39.00	0.00	0.00	39.00	\$ 15.85	\$0.00	\$15.85	\$618.15	\$0.00	\$0.00	\$ 618.15
Subtotales hoja (4)									\$87,550.39	\$423.28	\$8,839.69	\$19,077.97	\$96,947.50
Sumas totales									\$972,149.57	\$8,839.69	\$19,077.97	\$962,911.29	\$1,116,977.10

CONCENTRADO		
ESTIMACION	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$291,644.87	\$338,308.05
1(UNO) NORMAL	\$594,406.07	\$689,511.04
2(DOS) FINIQUITO	\$368,505.22	\$427,466.06
TOTAL	\$962,911.29	\$1,116,977.10

CONTRATO	
IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
\$972,149.57	\$1,127,693.50
\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$972,149.57

FINIQUITO	
IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
\$962,911.29	\$1,116,977.10
\$9,238.28	\$10,716.40

PERSONA FISICA ELECTO
 Dir. de Obras Públicas
 Autorizo para pago
 ING. EDWIN LEON SAN AGUSTIN NAVARRO
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 REVISO

PERSONA FISICA ELECTO
 Dir. de Obras Públicas
 Autorizo para pago
 ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ
 COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
 Vo. Bo.

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 Presidente Municipal
 Vo. Bo.

LIC. ROSARIELA CASTELLOS CARBALLO
 TESORERO MUNICIPAL
 PAGO