



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10



Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2020 Localidad: CEIBA RICA

Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2020

No. de obra: 2020301890049

Descripción de la obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DEL MURO A CEIBA RICA

Fecha de elaboración: 16-oct-20

Categoría	Concepto	Unidad	Cantidades de obra		Precios unitarios		Importes totales		Importe definitivo	
			Vol. aditiv.	Vol. debuc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. finiquito	Importe aditiv.		Importe deductivos
PR	PRELIMINARES									
LDI-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00	0.00	1.00	\$ 388.60	\$ -	\$ 388.60	\$ -	\$ 388.60
TRAZ-010	TRAZO Y NIVELACION EN CAMINOS Y PAVIMENTOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL ; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	KM	3.77	0.00	3.85	\$1,720.85	\$ -	\$ 6,487.60	\$ -	\$ 6,625.27
TERR	TERRACERIAS									
AFIN-002	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90% PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: AGUA, EQUIPO, LUBRICANTES, COMBUSTIBLES, OPERACION, P.U.O.T.	M2	16965.00	0.00	17085.25	\$ 13.44	\$ -	\$ 228,009.60	\$ 1,616.16	\$ 229,625.76
CYA-023	ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION VOLTEO EN CAMINO DE LOMERIO SUAVE, CARRETERA, NO INCLUYE CARGA.	M3	4343.04	0.00	4388.18	\$ 14.98	\$ -	\$ 65,056.74	\$ 826.00	\$ 65,884.74
CYA-024	ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN LOMERIO SUAVE O CARRETERA.	M3/KM	165035.52	0.00	167130.84	\$ 8.60	\$ -	\$ 1,419,305.47	\$ 18,019.76	\$ 1,437,325.23
REV-002A	REVESTIMIENTO CON MATERIAL CEMENTANTE DEL BANCO "PLANTA TRITURADORA Y ASFALTADORA SANTA MARGARITA" O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, NO INCLUYE ACARREOS INCLUYE: MATERIAL L.A.B. BANCO, PAGO DE REGALIAS CON CARGA.	M3	3363.00	0.00	3426.73	\$ 235.47	\$ -	\$ 798,949.71	\$ 7,942.40	\$ 806,892.11
CUNET-00	CONFORMADO DE CUNETA DE 60 A 70 CMS. DE DESARROLLO EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE COLOCACION LATERAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA CONFORMACION MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M	7540.00	0.00	4354.51	\$ 8.96	\$ -	\$ 67,558.40	\$ -	\$ 39,016.41
			Subtotales hoja (1)		Valido		Valido			
			Sumas Totales		\$ 2,585,758.12		\$ 28,541.99		\$ 2,585,758.12	
					\$ 2,585,758.12		\$ 28,541.99		\$ 2,585,758.12	

ELABORADO POR: ING. ABEL DEL ANSEL OBANDO SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISADO POR: EDO JARAMILA INGENIERO COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS

PASO 1 Valido

ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANSEL TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN AGUILAR MANCHA Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.
FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

FORMATO 10



Municipio: TUXPAN
Ejercicio: 2020
Localidad: CEIBA RICA

Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2020
No. de obra: 2020301890049

Descripción de la obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DEL MURO A CEIBA RICA

Fecha de elaboración: 16-oct-20

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra		Precios unitarios			Importes totales	
			Vol. presup.	Vol. edifica.	Vol. finiquito	P.U. finiquito	P.U. finiquito	Importe aditivas	Importe deductivas
Subtotales hoja (2)									
			\$0.00			\$28,541.99		\$0.00	\$ 2,585,758.12
Sumas totales			\$ 413,721.30			\$28,541.99		\$0.00	\$ -
IVA			\$ 2,969,479.42			\$0.00		\$0.00	\$ 413,721.30
Total			\$ 2,585,758.12			\$0.00		\$0.00	\$ 2,969,479.42

ESTIMACIÓN	IMPORTE SI/VA	CONCENTRADO
ANTICIPO	\$775,727.44	IMPORTE CI/IVA
(UNO) NORMAL	\$2,032,056.36	\$699,843.83
(DOS) FINIQUITO	\$563,701.76	\$2,357,185.38
TOTAL	\$2,585,758.12	\$642,294.04
		\$2,969,479.42

CONTRATO	IMPORTE SI/VA	IMPORTE CI/IVA
CONVENIO	\$0.00	\$2,999,479.42
TOTAL	\$2,585,758.12	\$2,999,479.42

IMPORTE FINIQUITO	\$2,585,758.12
SALDO	\$0.00

C. JUAN JORDAN ZAVALEZ RAMIREZ
Ejecuto
PERSONA FISICA
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
REVISO

ING. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DEL ANGEL
Ejecuto
PERSONA FISICA
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
REVISO

C. JULIA MARTÍN AGUILAR MANCHA
Presidente Municipal
Vo. Bo

LIC. ROSAMELLY SALGUECOS CARBALLO
TESORERO MUNICIPAL
PAGO