



**CONSTRUCCIONES J.J.
JUAN JORGE GONZALEZ RAMIREZ**

GORJ6806185M9
TIHUATLAN, VERACRUZ

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

EN LA QUE SE CONFIRMA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN A QUE SE REFIERE EL CONTRATO:

No. DE CONTRATO:	DOP_2020301890033_FIS MDF_AD_001_C002
FECHA:	19 DE MAYO DEL 2020

CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ, REPRESENTADO POR EL ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL, **DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**, ING. E. EDUARDO DEL ANGEL JUAREZ, **SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS**, C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA, **CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA JUAN JORGE GONZÁLEZ RAMÍREZ, REPRESENTADO POR LA C. JUAN JORGE GONZÁLEZ RAMÍREZ, EN SU CALIDAD DE **PERSONA FISICA**.

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TUXPAN, VER., UBICADAS EN LA AV. JUAREZ N0 85 COL. CENTRO TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, MUNICIPIO DE TUXPAN, VER. C.P. 92800.

LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENE SE MENCIONA AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, PARA REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACION:

DESCRIPCION DE LA OBRA:	"CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE URUGUAY ENTRE CALLE PERU Y CALLE VENEZUELA, COL. SALINAS DE GORTARI."
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	1 DE JUNIO DE 2020
FEHCA DE INICIO REAL:	1 DE JUNIO DE 2020
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	20 DE JUNIO DE 2020
FECHA DE TERMINACION REAL:	20 DE JUNIO DE 2020
PLAZO EN DIAS:	20 DIAS
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 242,050.24
MONTO DEL CONVENIO:	\$0.00
MONTO EJERCIDO:	\$ 242,050.24



CONSTRUCCIONES J.J.
JUAN JORGE GONZALEZ RAMIREZ

GORJ6806185M9
TIHUATLAN, VERACRUZ

LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES EJECUTADOS EN LA OBRA:

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN
PR	PRELIMINARES		
LDI-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE BASTIDOR METÁLICO TUBULAR ZINTRO GALV. DE 1. CON LONA DE 1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, INCLUYE; 2 POSTES DE 1.20 M. Y DOS APOYOS HORIZONTALES DE 1.00 M.DE ZINTRO GALV. DE 1", SEGÚN CROQUIS DE DISEÑO DE LETRERO.	PZA	1.00
DEM-003	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE; ACARREO LIBRE A 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	5.76
TALA-020	TALA DE ÁRBOL POR MEDIOS MECÁNICOS DE 20 - 30 CM DE DIÁMETRO HASTA 3.50 MTS. DE ALTURA, INCLUYE; CORTE, JUNTA, DESENRAICE, CARGA Y ACARREO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 1 KM, DONDE LA SUPERVISIÓN INDIQUE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
GYB	GUARNICIONES Y BANQUETAS		
TRAZ-003	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	303.24
EXC-005	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL SECO TIPO B DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	65.71
GUAR-003	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15x20x50 CMS., INCLUYE: CIMBRA APARENTE, JUNTA DE CELOTEX @ 15 M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	202.20
RELL-001	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% POR MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA) EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	22.31
RELL-021	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% PROCTOR, INCLUYE; ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	37.09
BANQ-003	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO Y A VOLTEADOR, INCLUYE: ADITIVOS RETARDANTES DE FRAGUADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, JUNTA DE CELOTEX Y CALAFATEO @ 20 MTS., JUNTAS FRÍAS EN SENTIDO TRANSVERSAL @ 2.50 MTS. P.U.O.T.	M2	267.79



**CONSTRUCCIONES J.J.
JUAN JORGE GONZALEZ RAMIREZ**

GORJ6806185M9
TIHUATLAN, VERACRUZ

CYA-005	CARGA Y ACARREO A PRIMER KILÓMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, INCLUYE; CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL.	M3	43.06
CYA-004	ACARREO A KILÓMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN.	M3-KM	172.24
PINT-009	PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLA EN GUARNICIONES, MARCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIÓN, CON 30 CMS. DE DESARROLLO MÍNIMO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	202.20
LOGO-DO1	RÓTULO EN RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES CON PINTURA DE ESMALTE COLORES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL PLANO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	2.00
RENIV-101T	RENIVELACIÓN DE 10 A 15 CMS. DE REGISTRO DE 50 X 60 CMS. MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE LA REGIÓN ASENTADO CON CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE; TAPAPARA REGISTRO DE 8 CMS, FABRICADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, ARMAD CON VARILLA DE 3/8" PARRILLA SENCILLA A CADA 15 CM, MATERIAL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9.00
AFIN-002	AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 90% PROCTOR POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: AGUA, EQUIPO, LUBRICANTES, COMBUSTIBLES, OPERACIÓN, P.U.O.T.	M2	659.10
LIM-001A	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	301.65

LAS ESTIMACIONES APROBADAS POR EL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER. FUERON LAS QUE SE RELACIONAN ENSEGUIDA:

N° DE ESTIMACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MONTO
EST 01 (UNO) FINIQUITO	1 DE JUNIO DE 2020	20 DE JUNIO DE 2020	\$ 242,050.24

LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, DECLARAN QUE EL CONTRATISTA, NO SE HIZO ACREDOR A ALGUNA SANCION ECONOMICA. QUEDA ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, QUE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO INCLUYENDO EL I.V.A., PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN, SE ENCUENTRA EN TRÁMITE POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA CUAL DEBERA DE SER PRESENTADA AL MOMENTO DE FINIQUITAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SER ANEXADA A ESTA ACTA MEDIANTE

ADENDUM, FECHA EN LA QUE SE CONSIDERA COMO LA FORMAL ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ.

EL ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, PERSONALMENTE CONSTATÓ QUE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO FUE TOTALMENTE TERMINADA AL 100% EL DÍA SABADO 20 DE JUNIO DE 2020 QUIEN EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN

Página 3 de 4



**CONSTRUCCIONES J.J.
JUAN JORGE GONZALEZ RAMIREZ**


GORJ6806185M9
TIHUATLAN, VERACRUZ

CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.


POR SU PARTE LA EMPRESA CONTRATISTA JUAN JORGE GONZÁLEZ RAMÍREZ REPRESENTADO POR LA C. JUAN JORGE GONZÁLEZ RAMÍREZ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA., MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER.

CON LO ANTERIOR, SE TERMINA LA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2020 LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA, QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA EMPRESA




LA C. JUAN JORGE GONZÁLEZ RAMÍREZ
PERSONA FÍSICA




ARQ. MERCEDES ORTEGA MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA


POR EL H. AYUNTAMIENTO



ING. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. E. EDUARDO DEL ANGEL JUAREZ
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS



C.P. MARIO ZABDÍEL SAUCEDO BONILLA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL