

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

EN LA QUE SE CONFIRMA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN A QUE SE REFIERE EL CONTRATO:

<b>No. DE CONTRATO:</b>	DOP_2020301890035_FISMDF_AD_006_C007
<b>FECHA:</b>	05 DE AGOSTO DE 2020

CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ, REPRESENTADO POR ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL, **DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**, ING. JUZIEL EMILIO RAMIRO TORRES, **SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS**, C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA, **CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL** Y POR LA EMPRESA, C. ALEJANDRO BARRAGAN MARTINEZ., REPRESENTADO POR EL C. ALEJANDRO BARRAGAN MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE **PERSONA FISICA**.

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TUXPAN, VER., UBICADAS EN AV JUAREZ #85 ESQ. HERNANDEZ Y HERNANDEZ, COL. CENTRO C.P, 92800.

LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENE SE MENCIONA AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, PARA REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACION:

<b>DESCRIPCION DE LA OBRA:</b>	"CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DEL POZO, ENTRE LA CALLE DEL PUENTE Y LA CALLE EL HIGO, COL. LAS DELICIAS".
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:</b>	05 DE JUNIO DEL 2020
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	05 DE JULIO DEL 2020
<b>FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:</b>	03 DE AGOSTO DEL 2020
<b>FECHA DE TERMINACION REAL:</b>	03 DE AGOSTO DEL 2020
<b>PLAZO EN DIAS:</b>	60
<b>MONTO DEL CONTRATO:</b>	\$ 575,959.85
<b>MONTO EJERCIDO:</b>	\$ 575,959.85

LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES EJECUTADOS EN LA OBRA:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	Cantidad
GYB1	GUARNICIONES Y BANQUETAS		
PR	PRELIMINARES		
LDI-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
TALA-020	TALA DE ÁRBOL POR MEDIOS MECANICOS DE 20 - 30 CM DE DIÁMETRO HASTA 3.50 MT DE ALTURA, INCLUYE; CORTE, JUNTA, DESENRAICE, CARGA Y ACARREO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1 KM, DONDE LA SUPERVISION INDIQUE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
TALA-071	TALA DE ÁRBOL POR MEDIOS MECANICOS DE 75 a 100CM DE DIÁMETRO HASTA 4.50 MT DE ALTURA, INCLUYE; CORTE, JUNTA, DESENRAICE, CARGA Y ACARREO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1 KM, DONDE LA SUPERVISION INDIQUE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
RENIV-101580	RENIVELACION DE 10 A 15 CMS. DE REGISTRO DE ALBAÑAL DE HASTA 80 X 80 CMS. MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE LA REGION 7 X 14 X 28 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	9.00
RENIV-8096	RENIVELACION DE 10 A 15 CMS. DE REGISTRO DE ALBAÑAL DE HASTA 88 X 96 CMS. MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE LA REGION 7 X 14 X 28 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00
ALB-03518	ESCALON DE 35 CMS. DE HUELLA Y DE 15 A 18 CMS. DE PERALTE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE; TRAZO, FORJADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	2.60
DEM-003	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE; ACARREO LIBRE A 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	1.54
GYB	GUARNICIONES Y BANQUETAS		
TRAZ-003	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.P.U.O.T.	M2	695.63
EXC-005	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO TIPO B DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	182.56
GUAR-003	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15x20x50 CMS, INCLUYE; CIMBRA APARENTE, JUNTA DE CELOTEX @ 15 m Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M	447.91
GUAR-004	GUARNICION DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15x25x70 CMS, INCLUYE; CIMBRADO APARENTE Y DESCIMBRADO, JUNTA DE CELOTEX @ 15 m Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	25.54

RELL-001	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M3	93.10
RELL-021	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) AL 90% PROCTOR, INCLUYE; ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M3	80.99
BANQ-003	BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F' C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4". ACABADO ESCOBILLADO Y A VOLTEADOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, JUNTA DE CELOTEX Y CALAFATEO @ 20 MTS., JUNTAS FRIAS EN SENTIDO TRANSVERSAL @ 2.50 MTS P.U.O.T.	M2	628.51
CYA-005	CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMIÓN VOLTEO, INCLUYE; CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL	M3	118.30
CYA-004	ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3-KM	473.18
PINT-009	PINTURA PARA TRAFICO PESADO COLOR AMARILLA EN GUARNICIONES, MARCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T..	M	483.40
LOGO-D01	ROTULO EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES CON PINTURA DE ESMALTE COLORES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL PLANO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	11.00
AFIN-002	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90% PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: AGUA, EQUIPO, LUBRICANTES, COMBUSTIBLES, OPERACIÓN, P.U.O.T.	M2	2,362.0512
LIM-001A	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.P.U.O.T	M2	710.44

LAS ESTIMACIONES APROBADAS POR EL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER. FUERON LAS QUE SE RELACIONAN ENSEGUIDA:

N° DE ESTIMACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MONTO
EST 01 (NORMAL)	05 DE JUNIO DEL 2020	08 DE JULIO DEL 2020	\$262,960.95
EST 02 (NORMAL)	09 DE JULIO DEL 2020	21 DE JULIO DEL 2020	\$192,643.42
EST 03 (FINIQUITO)	22 DE JULIO DEL 2020	03 DE AGOSTO DEL 2020	\$120,355.48
		MONTO CONTRATADO (C/IVA)	\$ 575,959.85

LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, DECLARAN QUE EL CONTRATISTA, NO SE HIZO ACREEDOR A ALGUNA SANCION ECONOMICA. QUEDA ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, QUE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO SIN INCLUIR EL I.V.A. INCLUIDO, PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SE ENCUENTRA EN TRAMITE POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA CUAL DEBERA DE SER REPRESENTADA AL MOMENTO DE FINIQUITAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS TRABAJOS Y DEBERA SER ANEXADA A ESTA ACTA MEDIANTE ADENDUM, FECHA EN LA QUE SE CONSIDERA COMO LA FORMAL ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ.


EL **ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, PERSONALMENTE CONSTATÓ QUE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO FUE TOTALMENTE TERMINADA AL 100% EL DIA LUNES 03 DE AGOSTO DEL 2020, QUIEN EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE C. ALEJANDRO BARRAGAN MARTINEZ., REPRESENTADA POR EL C. ALEJANDRO BARRAGAN MARTINEZ, PERSONA FISICA, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER.


CON LO ANTERIOR, SE TERMINA LA DILIGENCIA SIENDO LAS 13:00 HRS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2020 LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA, QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

**POR LA EMPRESA**


  
\_\_\_\_\_  
C. ALEJANDRO BARRAGAN MARTINEZ  
PERSONA FISICA

  
\_\_\_\_\_  
ING. URIEL MONTIEL REYES  
RESIDENTE DE OBRA

**POR EL H. AYUNTAMIENTO**

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
ING. JUZIEL EMILIO RAMIRO TORRES  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
C.P. MARIO ZABDRIEL SABUCEDO BONILLA  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL