



DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2020
 Localidad: SABANILLAS
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2020.
 No. de obra: 2020301890045
 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SABANILLAS
 Fecha de elaboración: 14/09/2020

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales										
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito						
PR	PRELIMINARES																		
LDI-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 393.42	\$ 0.00	\$ 393.42	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 393.42	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 393.42				
RELLM14	DEMOLICION DE FRANJA DE 20 A 30CM DE ANCHO EN MURO DE BLOCK MACIZO 12X 20 X 40CM EN VERTICAL INCLUYE: RELLENO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1-4, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.P.U.O.T.	M	56.10	0.00	30.69	25.41	\$ 175.12	\$ 0.00	\$ 175.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 175.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 175.12	\$ 4,449.80			
AVAC	ALBAÑILERIAS Y ACABADOS																		
MUR-016	MURO DE BLOCK MACIZO DE 12 CMS DE ESPESOR, BLOCK DE 12X20X40 CMS. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1-4 CON JUNTAS DE 1.5 CMS PROMEDIO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	22.62	0.00	8.44	14.18	\$ 292.89	\$ 0.00	\$ 292.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 292.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,471.99	\$ 4,153.18			
CAS-014	CASTILLO DE SECCION 12 X 15 CMS DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX 12X 12-4 CMS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M	20.40	0.00	15.20	5.20	\$ 171.69	\$ 0.00	\$ 171.69	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 171.69	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,609.69	\$ 892.79			
CAD-028	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 12 X 20 CMS DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX DE 12x20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO; P.U.O.T.	M	36.30	0.57	0.00	36.87	\$ 233.75	\$ 0.00	\$ 233.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 233.75	\$ 133.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,618.37			
CAD001	CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.12 X 0.30 M, DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE FC= 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", ARMADO CON ARMEX DE 12 X 30 GRADO 60 DE 1/4" DE DIAMETRO, CON ESTRIOS LISOS DE GRADO 50 CON SECCION 10.1 X 15 CM CON UNA SEPARACION A CADA 15.8	M	162.54	9.21	0.00	171.75	\$ 244.94	\$ 0.00	\$ 244.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 244.94	\$ 2,255.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 42,068.45			
CAD-033	CADENA DE CERRAMIENTO AHOGADA EN LOSA DE 15 X 10 CMS DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", REFORZADA CON ARMEX 10X15-4, INCLUYE: CIMBRA CORIUN Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M	50.58	0.00	1.36	49.22	\$ 222.32	\$ 0.00	\$ 222.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 222.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 302.36	\$ 10,942.59			
			Subtotales hoja (1)												\$ 10,758.47	\$ 2,389.14	\$ 71,518.60		

ING. ROSA NELLY GALLEGOS CARBALLO
 LIC. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL
 ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL
 C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ
 COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
 TRESERERO MUNICIPAL
 PAGO
 ARQ. LETDY ANYIANA ALVAREZ HERRERA
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 REVISO
 C. TRINIDAD COLINGA MARTINEZ
 PERSONA FISICA
 EJECUTO
 Vo. Bo.
 Dir. de Obras Publicas
 Autorizado para pago
 Presidente Municipal
 Vo. Bo.



DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2020
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); ER EJERCICIO 2020. Localidad: SABANILLAS
 No. de obra: 2020301890045 Fecha de elaboración: 14/09/2020
 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SABANILLAS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales					
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
L05-004	LOSA MACIZA DE 10 CMS DE ESPESOR FC= 200 KG/CMZ, REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE VARILLAS DE 3/8". BAOSTONES, COLUMPIOS Y LARGAS EN AMBOS SENTIDOS. COMO SE INDICA EN PLANO, INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPIAY DE 16 MM. DE CONTACTO Y DE SOPORTE, DESCIMBRADO, VIBRADO, ELABORACION DE CONCRETO VACIADO, VIBRADO Y CURADO, TUTINO PERIMETRAL EN GOTEYO Y CHAFLANI. P.U.O.T.	M2	242.46	4.10	0.00	246.56	\$ 648.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 648.66	\$ 157,274.10	\$ 2,659.51	\$ 0.00	\$ 159,933.61
EMB-01	ENBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES DE CONSTRUCCION, ANDAMIOS, CIMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M	180.90	0.00	9.68	171.22	\$ 67.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 67.87	\$ 12,277.68	\$ 0.00	\$ 656.98	\$ 11,620.70
CHAF-01L	CHAFLAN PARA UNIÓN DE LOSA EXISTENTE CON LOSA NUEVA EN TODO EL PERIMETRO DE LA LOSA EXISTENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	ML	48.78	3.45	0.00	52.23	\$ 35.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 35.94	\$ 1,753.15	\$ 123.99	\$ 0.00	\$ 1,877.14
IMP-001	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TÉRMICO IMPER PASA 802 O SIMILAR, EN AZOTEA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	242.46	16.70	0.00	259.16	\$ 107.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 107.01	\$ 25,945.64	\$ 1,787.07	\$ 0.00	\$ 27,732.71
PTA9210	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA TIPO TAMBOR PARA EXTERIORES CON ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES PARA FIADON, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	\$ 2,707.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,707.86	\$ 32,494.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 32,494.32
PTA_003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA PREFABRICADA TIPO TAMBOR PARA INTERIORES CON ALTURA DE 2.10 M X 0.75 M. DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES PARA FIADON, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	\$ 2,581.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,581.26	\$ 15,487.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,487.56
VTMA10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA A BASE DE ALUMINIO COLOR NATURAL DE 2' DIMENSIONES DE 1.00 M DE ALTO X 1.00 M DE LARGO, CON HOJA DESLIZABLE Y RIEL, CON VIDRIO DE 3 MM DE ACUERDO AL PROYECTO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE VENTANA CON PUNAS Y TAQUETES, MARCO CONTRAMARCO DE VENTANA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, E INSTALACION, P.U.O.T.	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	\$ 2,104.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,104.31	\$ 25,251.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,251.72
VTMA11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA A BASE DE ALUMINIO COLOR NATURAL DE 2' DIMENSIONES DE 1.0 M DE ALTO X 1.50 M DE LARGO, CON HOJA DESLIZABLE Y RIEL, CON VIDRIO DE 3 MM DE ACUERDO AL PROYECTO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE VENTANA CON PUNAS Y TAQUETES , MARCO CONTRAMARCO DE VENTANA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, E INSTALACION, P.U.O.T.	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	\$ 2,475.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,475.57	\$ 14,853.42	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,853.42
Subtotales hoja (2)									\$ 285,332.59	\$ 4,570.57	\$ 656.98	\$ 289,251.18		

ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMÉNEZ LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CARRBALLO ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 Vo. Bo. Vo. Bo. Vo. Bo.
 COORDINADOR DE OBRAS PÚBLICAS TESORERO MUNICIPAL Presidente Municipal
 SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS PAGO Autorizó para pago
 EJEUTO PERSONA FISICA REVISO



DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2020.
No. de obra: 2020301890045
Localidad: SABANILLAS
Fecha de elaboración: 14/09/2020
Hoja: 3 DE 4

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SABANILLAS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe aditivas	Importe deductivas
VTHA 12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA A BASE DE ALUMINIO COLOR NATURAL DE 2" DIMENSIONES DE 0.40 M DE ALTO X 0.60 M DE LARGO, CON HOJA DESLIZABLE Y RIEL, CON VIDRIO DE 3 MM DE ACUERDO AL PROYECTO. INCLUYE: COLOCACION DE VENTANA CON PUNAS Y TAQUETES, MARGO CONTRAMARCO DE VENTANA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, E INSTALACION, P.U.O.T.	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	\$ 778.04	\$ 0.00	\$ 778.04	\$ 4,668.24	\$ 0.00	\$ 4,668.24
ACA-010	APLANADO EN MURO EN ESPESOR PROMEDIO DE 2 CMS., CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	43.80	-1.89	0.00	48.69	\$ 154.97	\$ 0.00	\$ 154.97	\$ 6,787.69	\$ 0.00	\$ 7,545.49
PIINT-004	PIINTURA VINILICA LAVABLE MARCA REAL FLEX O SIMILAR EN MUROS Y PLAFONES HASTA 3.00 M DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	43.80	4.89	0.00	48.69	\$ 72.73	\$ 0.00	\$ 72.73	\$ 3,185.57	\$ 0.00	\$ 3,541.22
AS	BASE PARA TINACO						\$					
MBRO14V	MURO DE 14 CM. DE TABICON DE 7 X 14 X 28 CM. ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, PARA VOLUMENES MAYORES, CON REFUERZO HORIZONTAL A BASE DE ESCALERILLA A CADA DOS HILADAS. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	7.20	0.00	0.00	7.20	\$ 344.76	\$ 0.00	\$ 344.76	\$ 2,482.27	\$ 0.00	\$ 2,482.27
A2-4.1	LOSA CUBIERTA DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DEL # 3 @20 CM, EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO, ACABADO COMUN, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	8.64	0.00	0.00	8.64	\$ 587.37	\$ 0.00	\$ 587.37	\$ 5,074.88	\$ 0.00	\$ 5,074.88
INSELEC	INSTALACION ELECTRICA						\$					
INSE-026CD	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: FOCO AHORRADOR LUZ BLANCA 25 W, POLIDUCTO VARANEA DE 19 MM Ø, CABLEADO, CABLE DE COBRE CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL 14, CAJA HEXAGONAL DE 4" GALVANIZADA, CAJA CHALUPA, SOQUET DE PORCELANA DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	SAL	30.00	0.00	0.00	30.00	\$ 677.03	\$ 0.00	\$ 677.03	\$ 20,310.90	\$ 0.00	\$ 20,310.90
INSE-021CD	APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS E200110 A127 VOLTS O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION DE TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXION, PUNAS, P.U.O.T.	PZA	30.00	0.00	0.00	30.00	\$ 95.94	\$ 0.00	\$ 95.94	\$ 2,878.20	\$ 0.00	\$ 2,878.20
INSE-025CD	SALIDA PARA CONTACTO MONOPASICO POLARIZADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCADO, CABLEADO, POLIDUCTO VARANEA DE 19 MM Ø, CABLE #12, CABLE DESHUDO #12, CAJA CHALUPA GALVANIZADA, P.U.O.T.	SAL	18.00	0.00	0.00	18.00	\$ 566.03	\$ 0.00	\$ 566.03	\$ 10,188.54	\$ 0.00	\$ 10,188.54
			Subtotales hoja (3)			Subtotales hoja (3)			Subtotales hoja (3)			
						LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CABRALLO			ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL			

ARQ. LEYDY VIVIANA ALVAREZ HERRERA
ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ
ING. ROSA NELLY GALLEGOS CABRALLO
ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL
ARQ. TRINIDAD COLUNGA MARTINEZ
PERSONA FISICA
COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
TESORERO MUNICIPAL
VO. Bb.
PAGO
VO. Bb.
Presidente Municipal
Autorizo para pago



DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN Ejercicio: 2020
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMOF); EJERCICIO 2020. Localidad: SABANILLAS
 No. de obra: 2020301890045 Fecha de elaboración: 14/09/2020
 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SABANILLAS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
INSE-020CD	CONTACTO MONO-FASICO POLARIZADO DUPLEX MCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS 2P+T E6028N. INCL.SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO, TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXION, PIDAS, P.U.O.T.	PZA	18.00	0.00	18.00	\$ 70.27	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70.27	\$ 1,264.86	\$ 0.00	\$ 1,264.86	
INSHS	INSTALACION HIDROSANITARIA												
MUEBB-001S	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC MARCA IDEAL STANDARD INCLUYE: HERRAJES, JURTA, COFLEX, LLAVES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	6.00	0.00	6.00	\$ 1,648.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,648.56	\$ 9,891.36	\$ 0.00	\$ 9,891.36	
MUEBB-002S	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO MARCA IDEAL STANDARD INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA, CONECTOR, MEINSULA, LLAVES, CESPOL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	6.00	0.00	6.00	\$ 1,244.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,244.72	\$ 7,468.32	\$ 0.00	\$ 7,468.32	
MUEBB-002R	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA MARCA IDEAL STANDARD INCLUYE: LLAVE, CONECTOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	6.00	0.00	6.00	\$ 977.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 977.05	\$ 5,862.30	\$ 0.00	\$ 5,862.30	
INS-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIMACO DE 450 LITS DE CAPACIDAD DE POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD, INCLUYE: MATERIALES; HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	6.00	0.00	6.00	\$ 1,793.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,793.03	\$ 10,758.18	\$ 0.00	\$ 10,758.18	
INS-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CPVC DE 1/2", INCLUYE: RANURADO, EMPASTADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	111.00	0.00	6.78	\$ 37.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 37.97	\$ 4,214.67	\$ 257.44	\$ 3,957.23	
INS-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE CPVC A 90° DE 1/2", INCLUYE: RANURADO, EMPASTADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	84.00	32.00	0.00	\$ 8.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8.15	\$ 684.60	\$ 0.00	\$ 945.40	
INS-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE CPVC DE 1/2", INCLUYE: RANURADO, EMPASTADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	18.00	0.00	0.00	\$ 15.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15.85	\$ 285.30	\$ 0.00	\$ 285.30	
Subtotales hoja (4)									\$ 40,429.59	\$ 260.80	\$ 257.44	\$ 40,432.95	
Sumas totales									\$ 461,231.40	\$ 8,333.96	\$ 11,672.89	\$ 457,892.47	
												TOTAL IVA	\$ 73,262.80
												TOTAL	\$ 531,155.27

ESTIMACION	CONCENTRADO		AMORTIZACION N DEL ANTICIPO
	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	
ANTICIPO	\$138,369.42	\$160,508.53	
1(UNO) NORMAL	\$254,122.25	\$294,781.81	\$88,434.54
2(DOS) FINIQUITO	\$203,770.22	\$236,373.46	\$72,073.99
TOTAL	\$457,892.47	\$531,155.27	\$160,508.53
CONTRATO	\$461,231.40	\$535,028.42	
CONVENIO	\$0.00	\$0.00	
TOTAL	\$461,231.40	\$535,028.42	
FINIQUITO	\$457,892.47	\$531,155.27	
SALDO	\$3,338.93	\$3,873.15	

ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL
 Dir. de Obras Públicas
 Autorizó para pago

ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ
 COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. LEYDY VIVIANA ALVAREZ HERRERA
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

C. TRINIDAD COLUNGA MARTINEZ
 Ejecutor

C. JUAN AGUIRRE AGUILAR MANCHA
 Presidente Municipal
 vo. bo.

ING. ROSA NELLY GALLEGOS CARBALLO
 TESORERO MUNICIPAL
 PAGO

Vo. bo.