



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. CIE/2016/TUXPAN/1600

C. Raúl Alberto Ruiz Díaz
TUXPAN
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

| | |
|--|--|
| Fecha de recepción de documentación: | 26/01/2017 |
| Fecha de vencimiento del plazo de entrega: | 25/01/2017 |
| Reporte: | Reporte Cierre Ejercicio |
| Periodo: | CIERRE DE EJERCICIO |
| Fuente de financiamiento: | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |
| ¿Incluye anexos? | No |
| Recibo generado por: | Isacc Cruz Román |
| Observaciones: | ENTREGA EXTEMPORÁNEA |

Cadena original:

exnM1E7SdR7MQoWz5d+DmE4hQCfRfrc7+kVHk6cqzeRN/
PiaRWTlxm80wH8TzLYfPYPwVTtruBWYg3hpolmq7Lv5hFBKEgOZcC++RfLoUvjVdhdNhx0S8njVWM2a0M
AUASxoPDv201JB7VIED4G8SClwsSDUA2rDNJHd4bLr2Uc=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exige de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
EJERCICIO 2016

FORMATO 04

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 79,663,766.00

Hoja: # de # 2 de 6
Fecha de Aprobación: 25/01/2017

| Programa | Subprograma | Avances Físico-Financieros | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | | | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada) | | | | | | | | | | Estructura Financiera (Saldo) | | | | | Metas | | | Observaciones | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|----------------------------|--|--|--------------------------|--------|---------------|------------|---------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------|--|---|--------------|--|---------|--|
| | | Tipo | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | Físico | | Financiero | | Situación de la Obra | Modalidad de Ejecución | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Producción Financiera | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Producción Financiera | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Producción Financiera | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | | Unidad de Medida | Aprobadas | Alcanzadas | | | | | | | |
| | | | | | | % | Fechas reales | % | Fechas reales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio |
| SC | 03 | f | CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD LA LAJA DE ZAPOTE BUENO | 30189009 | LA LAJA DE ZAPOTE BUENO | 32.77 | 04/11/2016 | 72.00 | 16/11/2016 | EN PROCESO | CONTRATO | 3,599,452.23 | 3,599,452.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,603,627.21 | 2,603,627.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035,855.02 | 1,035,855.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SISTEMA | 1.00 | 0.00 | OSIA EN PROCESO POR EL ATRASO DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE MINISTRAR | | | | |
| SC | 03 | f | CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE CEBAJUCA | 30189002 | CEBAJUCA | 0.00 | | 0.00 | | SIN EJECUTAR | CONTRATO | 3,644,193.05 | 3,644,193.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,644,193.05 | 3,644,193.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SISTEMA | 1.00 | 0.00 | LA OBRA SE QUEDA SIN EJECUTAR POR ATRASO DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE MINISTRAR | | | | | |
| SC | 02 | b | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ DE LA COLONIA VILLA ROSITA I | 30189000 | 107FAM DE RODRIGUEZ CANO | 100.00 | 26/10/2016 | 100.00 | 04/11/2016 | 31/12/2016 | TERMINADA | CONTRATO | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 751.00 | 751.00 | | | | | |
| SC | 02 | b | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ DE LA COLONIA VILLA ROSITA II | 30189000 | 107FAM DE RODRIGUEZ CANO | 100.00 | 26/10/2016 | 100.00 | 04/11/2016 | 31/12/2016 | TERMINADA | CONTRATO | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 1,845.00 | 0.00 | LA OBRA SE QUEDA SIN EJECUTAR POR ATRASO DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE MINISTRAR | | |
| SC | 02 | b | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ DE LA COLONIA VILLA ROSITA III | 30189000 | 107FAM DE RODRIGUEZ CANO | 100.00 | 26/10/2016 | 100.00 | 04/11/2016 | 31/12/2016 | TERMINADA | CONTRATO | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 751.00 | 751.00 | | |
| SC | 02 | b | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ DE LA COLONIA VILLA ROSITA IV | 30189000 | 107FAM DE RODRIGUEZ CANO | 100.00 | 26/10/2016 | 100.00 | 04/11/2016 | 31/12/2016 | TERMINADA | CONTRATO | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 1,845.00 | 0.00 | LA OBRA SE QUEDA SIN EJECUTAR POR ATRASO DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE MINISTRAR |
| SC | 02 | b | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ DE LA COLONIA VILLA ROSITA V | 30189000 | 107FAM DE RODRIGUEZ CANO | 100.00 | 26/10/2016 | 100.00 | 04/11/2016 | 31/12/2016 | TERMINADA | CONTRATO | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 751.00 | 751.00 | | |
| SC | 02 | b | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ DE LA COLONIA VILLA ROSITA VI | 30189000 | 107FAM DE RODRIGUEZ CANO | 100.00 | 26/10/2016 | 100.00 | 04/11/2016 | 31/12/2016 | TERMINADA | CONTRATO | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 751.00 | 751.00 | | |
| SC | 02 | b | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ DE LA COLONIA VILLA ROSITA VII | 30189000 | 107FAM DE RODRIGUEZ CANO | 100.00 | 26/10/2016 | 100.00 | 04/11/2016 | 31/12/2016 | TERMINADA | CONTRATO | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 751.00 | 751.00 | | |
| SC | 02 | b | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ DE LA COLONIA VILLA ROSITA VIII | 30189000 | 107FAM DE RODRIGUEZ CANO | 100.00 | 26/10/2016 | 100.00 | 04/11/2016 | 31/12/2016 | TERMINADA | CONTRATO | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 751.00 | 751.00 | | |
| SC | 02 | b | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ DE LA COLONIA VILLA ROSITA IX | 30189000 | 107FAM DE RODRIGUEZ CANO | 100.00 | 26/10/2016 | 100.00 | 04/11/2016 | 31/12/2016 | TERMINADA | CONTRATO | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 751.00 | 751.00 | | |
| SC | 02 | b | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ DE LA COLONIA VILLA ROSITA X | 30189000 | 107FAM DE RODRIGUEZ CANO | 100.00 | 26/10/2016 | 100.00 | 04/11/2016 | 31/12/2016 | TERMINADA | CONTRATO | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 751.00 | 751.00 | | |
| SC | 02 | b | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ DE LA COLONIA VILLA ROSITA XI | 30189000 | 107FAM DE RODRIGUEZ CANO | 100.00 | 26/10/2016 | 100.00 | 04/11/2016 | 31/12/2016 | TERMINADA | CONTRATO | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 751.00 | 751.00 | | |
| SC | 02 | b | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ DE LA COLONIA VILLA ROSITA XII | 30189000 | 107FAM DE RODRIGUEZ CANO | 100.00 | 26/10/2016 | 100.00 | 04/11/2016 | 31/12/2016 | TERMINADA | CONTRATO | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 751.00 | 751.00 | | |
| SC | 02 | b | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ DE LA COLONIA VILLA ROSITA XIII | 30189000 | 107FAM DE RODRIGUEZ CANO | 100.00 | 26/10/2016 | 100.00 | 04/11/2016 | 31/12/2016 | TERMINADA | CONTRATO | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 751.00 | 751.00 | | |
| SC | 02 | b | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ DE LA COLONIA VILLA ROSITA XIV | 30189000 | 107FAM DE RODRIGUEZ CANO | 100.00 | 26/10/2016 | 100.00 | 04/11/2016 | 31/12/2016 | TERMINADA | CONTRATO | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 751.00 | 751.00 | | |
| SC | 02 | b | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ DE LA COLONIA VILLA ROSITA XV | 30189000 | 107FAM DE RODRIGUEZ CANO | 100.00 | 26/10/2016 | 100.00 | 04/11/2016 | 31/12/2016 | TERMINADA | CONTRATO | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 751.00 | 751.00 | | |
| SC | 02 | b | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ DE LA COLONIA VILLA ROSITA XVI | 30189000 | 107FAM DE RODRIGUEZ CANO | 100.00 | 26/10/2016 | 100.00 | 04/11/2016 | 31/12/2016 | TERMINADA | CONTRATO | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 751.00 | 751.00 | | |
| SC | 02 | b | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ DE LA COLONIA VILLA ROSITA XVII | 30189000 | 107FAM DE RODRIGUEZ CANO | 100.00 | 26/10/2016 | 100.00 | 04/11/2016 | 31/12/2016 | TERMINADA | CONTRATO | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 751.00 | 751.00 | | |
| SC | 02 | b | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ DE LA COLONIA VILLA ROSITA XVIII | 30189000 | 107FAM DE RODRIGUEZ CANO | 100.00 | 26/10/2016 | 100.00 | 04/11/2016 | 31/12/2016 | TERMINADA | CONTRATO | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 751.00 | 751.00 | | |
| SC | 02 | b | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ DE LA COLONIA VILLA ROSITA XIX | 30189000 | 107FAM DE RODRIGUEZ CANO | 100.00 | 26/10/2016 | 100.00 | 04/11/2016 | 31/12/2016 | TERMINADA | CONTRATO | 390,911.88 | 390,911.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,911.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

