



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 CERRA DEL EJERCICIO 2019

Clevo y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clevo y Nombre del Municipio: 180 TUXPAN  
 Fuente de Financiamiento: FEMIFPRD  
 Presupuesto Autorizado: 11,217,947.81

Hoja: 8 de 8  
 Fecha de Aprobación: 1 de 1

Programa	Sub programa	Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Otra	Clave de Localidad	Localidad	Antes del Ejercicio		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Paga)										Estructura Financiera (Saldo)										Metas			Observaciones		
						%	Fecha real	%	Fecha real	Plan de Inversión	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Ingresos	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Ingresos	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Ingresos	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Otros	Urbana	Rural	Alcanzadas								
SE			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HOMOLOGO FC-302 RECUBIENDO EN LA CALLE MANZANILLA ENTRE CALLE MARIANO GARCÍA Y CALLE PARADO, COLUMNA LOCALIDAD DEL VALLE, VERACRUZ	30189000	TUPAN DE RODRIGUEZ CANG	100.00	20/12/2019	30/11/2019	26/12/2019	31/12/2019	TERMINADA	CONTRATO	248,241.90	248,241.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,241.90	248,241.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	252.00	252.00			
SE			CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA AGUSTO LÓPEZ MATEOS, ENTRE CALLE MANZANILLA Y CALLE CAMARÓN Y CALLE FRANCISCO COLOMA, LOCALIDAD RODRIGUEZ CANG	30189000	TUPAN DE RODRIGUEZ CANG	100.00	23/10/2019	18/12/2019	13/12/2019	31/12/2019	TERMINADA	CONTRATO	1,084,120.00	1,084,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,120.00	1,084,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00			
SE			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HOMOLOGO FC-302 RECUBIENDO EN LAS AVENIDAS Y MANZANILLAS DE LA CALLE DE MARIANO, ENTRE CALLE MANZANILLA Y MANZANILLA Y CALLE DOMINGO DEL VALLE, VERACRUZ	30189000	TUPAN DE RODRIGUEZ CANG	100.00	23/10/2019	16/12/2019	24/12/2019	31/12/2019	TERMINADA	CONTRATO	284,000.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	242.00	242.00	
SE			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE AMARILLO ENTRE LA CALLE JUAN LUCA Y TERMINO PARTICULAR, COL. FERRERO, COLUMNA DEL VALLE	30189000	TUPAN DE RODRIGUEZ CANG	100.00	24/02/2019	22/07/2019	30/06/2019	03/07/2019	TERMINADA	CONTRATO	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	68.00	68.00	
SE			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE F.C. RECUBIENDO CON GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CRISTÓBAL COLOM, ENTRE CALLE MANZANILLA Y CALLE PATRICIO CHEMBO, COLUMNA LOCALIDAD DEL VALLE, VERACRUZ	30189000	TUPAN DE RODRIGUEZ CANG	100.00	15/11/2019	20/12/2019	31/12/2019	03/12/2019	TERMINADA	CONTRATO	784,000.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,000.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,142.00	1,142.00	
SE			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE TODOS LOS TORNOS (GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TEMPORAL ENTRE LA AVENIDA CUPURTÉNNICO Y LA CALLE AMARILLO, COLUMNA DEL VALLE)	30189000	TUPAN DE RODRIGUEZ CANG	100.00	17/09/2019	20/11/2019	20/12/2019	31/12/2019	TERMINADA	CONTRATO	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	455.00	455.00	
SE			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HOMOLOGO FC-302 RECUBIENDO EN LA CALLE MANZANILLA Y CALLE VERAZCOSA EN LA CALLE VAGAS, COLUMNA DEL VALLE, VERACRUZ	30189000	TUPAN DE RODRIGUEZ CANG	100.00	17/07/2019	20/11/2019	24/12/2019	31/12/2019	TERMINADA	CONTRATO	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	500.00	500.00	
SE			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BARRIO MANZANILLA DEL VALLE, ENTRE CALLE MANZANILLA Y CALLE VERAZCOSA EN LA CALLE VAGAS DEL VALLE	30189000	TUPAN DE RODRIGUEZ CANG	100.00	17/06/2019	20/11/2019	17/12/2019	31/12/2019	TERMINADA	CONTRATO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	211.00	211.00	
SE			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HOMOLOGO FC-302 EN LA CALLE MARIANO GARCÍA, ENTRE CALLE MANZANILLA Y CALLE VERAZCOSA EN TABAJERÍA, LOCALIDAD DEL VALLE, VERACRUZ	30189000	E ALTO LUCERO	100.00	28/11/2019	27/12/2019	24/12/2019	31/12/2019	TERMINADA	CONTRATO	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	3,532.00	3,532.00	
SE			MEJORAMIENTO DE LA MANERA DEL MOLEADO EN LOS REYES HERNANDEZ EN LA CALLE MANZANILLA Y CALLE DOMINGO DEL VALLE	30189000	TUPAN DE RODRIGUEZ CANG	100.00	08/10/2019	27/10/2019	24/12/2019	31/12/2019	TERMINADA	CONTRATO	2,655,543.48	2,655,543.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655,543.48	2,655,543.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,880.00	2,880.00	
SE			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TURPAN EN LA CALLE MANZANILLA Y CALLE DOMINGO DEL VALLE, LOCALIDAD DEL VALLE, VERACRUZ	30189000	TUPAN DE RODRIGUEZ CANG	100.00	24/02/2019	17/06/2019	24/06/2019	31/12/2019	TERMINADA	CONTRATO	648,822.34	648,822.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,822.34	648,822.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	648.00	648.00	
TOTAL DE INVERSIÓN DE FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:																																											



Juan Antonio Vilar Mancha  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CARBALLO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

C.P. María Zepherina Becerra Bonilla  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



TESORERÍA MUNICIPAL  
 2018-2021



CONTRALORÍA  
 2018-2021