

Hoja:
Fecha de Aprobación: 22/07/2025

[illegible]

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2022-2025

SELO DIGITAL: TE5eKBxHp+CSLRCVPejHNDNDvi7nnJxtj8Myz6Be7Ja+7t6P04Yqqqlnu1fA8UMgqBqskcADxt0+qFtOL3A5rb/6n9dtcoh9TVm/ZtY8/T878V/zTBJn05gAGIt48ZheKHPZWme/GrXJ5daM1xv621xv6cQvvhEvrXLinQWs=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 110,613,748.00

Hoja: 22/67/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones					
				Físico		Financiero																																	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas							
					Inicio	Término		Inicio	Término																														
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y ALTAMIRANO Y EN LA CALLE ROSAL ENTRE LA CALLE ALTAMIRANO Y CALLE JACARANDAS, COL. AMPLIACIÓN LAS LOMAS Y COL. PISA FLORES	30189000 1	TÓXPAM DE RODRÍGUEZ CAÑO	0.00			0.00			6,308,980.46	6,308,980.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	1,250.00				
2025 30 189 0014																																				PERSONA	246.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GRAL. NICOLAS BRAVO, ENTRE LAS CALLES 18 DE MARZO Y LIBERTAD, COL. ANAHUAC	30189000 1	TÓXPAM DE RODRÍGUEZ CAÑO	0.00			0.00			3,955,556.09	3,955,556.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	1,415.00	2 de 3	
2025 30 189 0015																																				PERSONA	261.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ENTRE LAS CALLES NUEVO PROGRESO Y HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ, COL. ALVAREZ	30189000 1	TÓXPAM DE RODRÍGUEZ CAÑO	0.00			0.00			537,244.67	537,244.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	250.00		
2025 30 189 0016																																				PERSONA	57.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN LA CALLE VENEZUELA, ENTRE LA CALLE BRASIL Y LA CALLE MÉXICO, COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI	30189000 1	TÓXPAM DE RODRÍGUEZ CAÑO	0.00			0.00			1,197,844.16	1,197,844.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	580.00	
2025 30 189 0019																																				PERSONA	117.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN LA CALLE JORGE GUTIÉRREZ, ENTRE LA CALLE JESÚS REYES HERÓLES Y CALLE THUATLAN, COL. FAUSTO VEGA SANTANDER	30189000 1	TÓXPAM DE RODRÍGUEZ CAÑO	0.00			0.00			856,448.17	856,448.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	400.00	
2025 30 189 0020																																				PERSONA	86.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MANGO PETACÓN (ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LA CALLE MANGOS), CALLE MANGOS (ENTRE LA CALLE MANGO PETACÓN A FINAL DE CALLE) Y LA CALLE MANGO QUEEN (ENTRE LA CALLE MANGOS Y LA CALLE MANGO DURAZNO), EN LA COL. AMPLIACIÓN LOS MANGOS Y	30189000 5	ALTO LUCERO	0.00			0.00			3,737,734.22	3,737,734.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	2,200.00	
2025 30 189 0021																																				PERSONA	417.00		
SE 01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE ADALBERTO TEJEDA, ENTRE LA CARRETERA TUXPAN-TAMPICO Y CALLE MUJER CAMPESINA, COL. EMILIANO ZAPATA	30189000 5	ALTO LUCERO	0.00			0.00			4,805,922.22	4,805,922.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	2,500.00	
2025 30 189 0022																																				PERSONA	571.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN) EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE	30189001 3	BOCA DEL MONTE	0.00			0.00			3,205,728.85	3,205,728.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,300.00	
2025 30 189 0023																																				PERSONA	358.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE OJITE RANCHO NUEVO	30189017 4	OJITE RANCHO NUEVO	0.00			0.00			3,480,258.19	3,480,258.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	2,000.00	
2025 30 189 0024																																				PERSONA	1,187.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN) EN LA CALLE URSULO GALVÁN, ENTRE CALLE ALFREDO V. BONFIL Y LA CALLE JOSÉ CARDEI, COL. EMILIANO ZAPATA	30189000 5	ALTO LUCERO	0.00			0.00			4,073,541.06	4,073,541.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,300.00	
2025 30 189 0025																																				PERSONA	687.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES LUIS DONALDO COLOSO (ENTRE LA CALLE LIRIO Y JOAQUÍN QUIROZ), JOAQUÍN QUIROZ (ENTRE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSO Y FRANCISCO SARABIA) Y FRANCISCO SARABIA (ENTRE LA CALLE JOAQUÍN QUIROZ E SAÍAS VÁZQUEZ), COL. AMP. LUIS DONALDO COLOSO	30189000 1	TÓXPAM DE RODRÍGUEZ CAÑO	0.00			0.00			1,581,548.20	1,581,548.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	850.00	
2025 30 189 0026																																				PERSONA	466.00		



EVELJO SANTOS LEGONIA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma


Luis Arturo Zavala Jiménez
TESORERO MUNICIPAL Y VIGILANCIA
Nombre, firma y sello



Agustín Espíndola González
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: TE5eKxBHp+c9LTtcfVPeJfTDNDvi7nnJxtj8Myz6Be7Ja+7t6P04Yqqqlnu1fa8UMgqBskcADxt0+qfTOL3A5rb/6n9dtcoh9TVm/ZtY8/T878V/zTBIn05gAGIt48ZheKHPZWme/GrXJ5daM1xv621xv6cQvhhEvrXLinQWw=




Hoja:
Fecha de Aprobación: 22/07/2025

Programa						Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
Subprograma						Físico		Financiero																																				
Tipo																																												
No. Obra	Nombre del Proyecto / Describiéndole la Obra					Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas								
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, ENTRE LAS CALLES JOSÉ MARÍA MORELOS Y FRANCISCO I. HADERO, COL. MIGUEL HIDALGO DE SANTIAGO DE LA PEÑA					30189008_3	SANTIAGO DE LA PEÑA	0,00			0,00			754,232.01	754,232.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO LINEAL	320,00							
2025	30	189	0027																																PERSONA	200,00								
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE LAS CALLES PINO SUÁREZ Y EMILIANO ZAPATA. COL. MIGUEL HIDALGO DE SANTIAGO DE LA PEÑA					30189008_3	SANTIAGO DE LA PEÑA	0,00			0,00			1,000,000.00	1,000,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO LINEAL	480,00							
2025	30	189	0028																																PERSONA	251,00								
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE (INCLUYE REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA) EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 76 "SÍES REYES HERÓLES", CLAVE: 30DST0078/Q, UBICADA EN LA COL. AZTECA					30189000_1	TUXPAM DE RODRÍGUEZ CANO	0,00			0,00			2,746,625.88	2,746,625.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANEXO	1,00								
2025	30	189	0029																																ALUMNO	1,200,00								
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE Y CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIM. GERMAN GRANDIA GARCÍA, CLAVE: 30EP252XK, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE					30189001_3	BOCA DEL MONTE	0,00			0,00			2,763,277.03	2,126,410.99	0,00	0,00	636,866.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANEXO	1,00								
2025	30	189	0032																																ALUMNO	22,00								
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SEGUNDA DE LAZARO CÁRDENAS, ENTRE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y PLUTARCO ELIAS CALLES, COL. ESCUDERO					30189000_1	TUXPAM DE RODRÍGUEZ CANO	0,00			0,00			1,645,806.34	1,645,806.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	700,00								
2025	30	189	0030																																PERSONA	80,00								
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ANTONIO PLAZA, ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ACCESO AL FRACCIONAMIENTO "EL CAMPANARIO" (CAD 0+550.00), COL. AMPLIACION AZTECA					30189000_1	TUXPAM DE RODRÍGUEZ CANO	0,00			0,00			6,789,469.05	6,789,469.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	3,490,00								
2025	30	189	0033																																PERSONA	526,00								
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULA(S) EN ESCUELA PRIMARIA " MINERVA", CLAVE: 30DPR1286, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COBOS					30189002_3	COBOS	0,00			0,00			1,419,666.53	1,419,666.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AULA	2,00								
2025	30	189	0031																																ALUMNO	64,00								
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:														111,150,614.02	110,513,747.98	0,00	0,00	636,866.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

Agustín Espíndola González
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: TE5eKBxHp+c9LTtcfVPeJfTDNDvi7nnJtxjt8Myz6Be7Ja+7t6P04Yqqqlnu1fA8UMgqBqskcADxt0+qFtOL3A5rb/6n9dtcoh9TVm/ZtY8/T878V/zTBjn05gAGIt48ZheKHPZWme/GrXJSdaM1xv621xv6cQvvhEvrXLinQWs=