



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 85,462,137.00

Hoja: 2
 Fecha de Aprobación: 24/07/2017

| Programa | Subprograma | Tipo | Avances Físico-Financieros | | | | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada) | | | | | | Metas | | Observaciones | | | | |
|----------|-------------|------|----------------------------|--|--------------------|-----------|--|---------------|-----------------------------|--------|---------------|------------|--|--------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--------|------------------|-----------|
| | | | No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | % | Fechas reales | | % | Fechas reales | | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficentaria | Producción Financiera | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficentaria | Producción Financiera | Otras Fuentes Federales | | Otras Fuentes Estatales | Otras | Unidad de Medida | Aprobadas |
| | | | | | | | | Inicio | Término | | Inicio | Término | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC | 02 | b | 2017 | 30 | 189 | 0001 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES 2DA. PRIVADA DE HIDALGO, 3RA. PRIVADA DE 2DA. DE GENERAL SILVA, PROLONGACION HINOJOSA Y PRIVADA DE HIDALGO DE 2DA. DE GRAL. SILVA, COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LA PEÑA | 301890083 | SANTIAGO DE LA PEÑA | 0.00 | | 0.00 | 284,839.25 | 284,839.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 419.42 | | |
| SC | 02 | b | 2017 | 30 | 189 | 0002 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON VICENTE GUERRERO DE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS A PROPIEDAD PARTICULAR, COLONIA CONCEPCION | 301890001 | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | 0.00 | | 0.00 | 133,553.12 | 133,553.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 200.00 | | | |
| SJ | 05 | a | 2016 | 30 | 189 | 0003 | TERMINACION DE LA OBRA. MEJORAMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS "GUSTAVO ADOLFO BECKER" DE LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA | 3018900075 | PLAYA EMILIANO ZAPATA | 100.00 | 06/04/2017 | 03/06/2017 | 60.88 | 24/05/2017 | 335,987.86 | 335,987.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AULA | 1.00 | | |
| SC | 02 | b | 2017 | 30 | 189 | 0004 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLES: AURORA, LLUVIA, GRANIZO Y LAS TRANSVERSALES, COLONIA NUEVO AMANECER Y CALLE SANTIAGO DE LA PEÑA, COMUNIDAD BANDERAS | 301890008 | BANDERAS | 0.00 | | 0.00 | 665,680.05 | 665,680.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 1,144.62 | | | |
| SC | 03 | c | 2017 | 30 | 189 | 0005 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD COMEJEN | 3018900027 | COMEJEN | 0.00 | | 0.00 | 484,068.00 | 484,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TANQUE | 1.00 | | | |
| SC | 04 | c | 2017 | 30 | 189 | 0006 | MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD LA ESPERANZA KM. 12 | 3018900149 | LA ESPERANZA (KILOMETRO 12) | 0.00 | | 0.00 | 340,451.16 | 340,451.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TANQUE | 1.00 | | | |
| SC | 02 | b | 2017 | 30 | 189 | 0007 | AMPLIACION DE RED DE AGUA EN LA COL. LOMAS DEL PEDREGAL, EJIDO JUANA MOZA | 3018900047 | JUANA MOZA | 0.00 | | 0.00 | 364,405.60 | 364,405.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 677.06 | | | |
| SD | 02 | b | 2017 | 30 | 189 | 0008 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS COLONIAS NACIONAL Y LA ESCONDIDA | 3018900001 | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | 0.00 | | 0.00 | 2,928,685.87 | 2,928,685.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 1,660.00 | | | |
| SD | 04 | b | 2017 | 30 | 189 | 0009 | MEJORAMIENTO DEL DREN PLUVIAL ENTRE LA CALLE TOTECO Y LA CARRETERA A LA CIPALM, TAMPAMACHOCO, BARRA NORTE | 3018900085 | TAMPAMACHOCO | 0.00 | | 0.00 | 964,815.39 | 964,815.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 324.00 | | | |
| SD | 04 | b | 2017 | 30 | 189 | 0010 | MEJORAMIENTO DEL DREN PLUVIAL EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y FAYON DESDE LA AUTOPISTA TUXPAN-POZA RICA AL ESTERO PALMA SOLA, COLONIA MIGUEL HIDALGO, COMUNIDAD SANTIAGO DE LA PEÑA | 3018900083 | SANTIAGO DE LA PEÑA | 0.00 | | 0.00 | 1,704,411.43 | 1,704,411.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 325.00 | | | |
| SD | 04 | b | 2017 | 30 | 189 | 0011 | MEJORAMIENTO DEL DREN PLUVIAL FRENTE AL CAMPO, COMUNIDAD LAS PASAS | 3018900073 | LAS PASAS | 0.00 | | 0.00 | 609,215.39 | 609,215.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 290.00 | | | |

Roberto Ruz Díaz
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Roberto Guerrero Cobos
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma y sello

Carlos Augusto Flores Cortés
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Ana Belén Pérez Díaz
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

SELLO DIGITAL: ItGm36DitnctEEqejyvxFR/pbtXaabyFR0xNFaYQzDpckZ0GRz+6NxwnwYSq4pxMlEnFKHMOZ54jelDVc055FSdHygQsvEiuEuaAaY5okqbXsWzU9G5RFNgVXgg*Sm7CfWHL/LcFgdm9u3HqDtG2st9WDS0zYzYMDGETOGO4=





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 85,462,137.00

Hoja: 2 de 9
 fecha de Aprobación: 24/07/2017

| Programa Subprograma Tipo | No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | Avances Físico-Financieros | | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada) | | | | Metas | | Observaciones | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|---|--------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|---------|-------|--|---------|--------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|------------|------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------|---------|------|--|
| | | | | | % | Fechas reales | | % | Fechas reales | | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficencia | Productos Financieros | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficencia | Productos Financieros | Otras Fuentes Federales | | Otras Fuentes Estatales | Otras | Unidad de Medida | Aprobadas | | | | | | | |
| | | | | | | Inicio | Término | | Inicio | Término | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SD 04 b | 2017 30 189 0012 | MEJORAMIENTO DE DREN PLUVIAL EN LAS CALLES CANDIDO AGUILAR Y LORENZO ANZUA ENTRE LA CALLE FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS Y CALLE DIANA LAURA, COLONIA EMILIANO ZAPATA, COMUNIDAD ALTO LUCERO | 30189000 5 | ALTO LUCERO | 0.00 | | | 0.00 | | | 573,203.11 | 573,203.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 137.37 | | | | | |
| SE 02 g | 2017 30 189 0013 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 2DA. DE HERIBERTO JARA CORONA ENTRE LA AVENIDA LOPEZ MATEOS Y PROPIEDAD PRIVADA DE LA COLONIA LEYES DE REFORMA, DEL EJIDO LA CEIBA | 30189000 1 | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | 0.00 | | | 0.00 | | | 211,782.09 | 211,782.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 152.37 | | | | |
| SE 02 g | 2017 30 189 0014 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 2DA. DE ADALBERTO TEJEDA ENTRE LA AV. LOPEZ MATEOS Y PROPIEDAD PRIVADA DE LA COLONIA LEYES DE REFORMA, DEL EJIDO LA CEIBA | 30189000 1 | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | 0.00 | | | 0.00 | | | 243,931.13 | 243,931.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 181.05 | | | | |
| SC 03 f | 2016 30 189 0015 | TERMINACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD LAJA DE ZAPOTE BUENO | 30189009 6 | LA LAJA DE ZAPOTE BUENO | 59.68 | 03/04/2017 | | 26.85 | 18/05/2017 | | 1,954,884.04 | 1,954,884.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,287.31 | 525,287.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SISTEMA | 1.00 | |
| SE 02 g | 2017 30 189 0016 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 2DA. DE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA AV. LOPEZ MATEOS Y PROPIEDAD PRIVADA DE LA COLONIA LEYES DE REFORMA, DEL EJIDO LA CEIBA | 30189000 1 | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | 0.00 | | | 0.00 | | | 338,629.33 | 338,629.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 229.35 | | | |
| SE 02 g | 2017 30 189 0017 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PUERTO VERACRUZ ENTRE LA AV. LOPEZ MATEOS Y EL AEROPUERTO, COLONIA DEL PUERTO | 30189000 1 | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | 0.00 | | | 0.00 | | | 459,101.49 | 459,101.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 351.28 | | | |
| SE 02 g | 2017 30 189 0018 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y LA CALLE IGNADO ALLENDE, COLONIA MIGUEL HIDALGO, COMUNIDAD SANTIAGO DE LA PEÑA | 30189008 3 | SANTIAGO DE LA PEÑA | 0.00 | | | 0.00 | | | 252,795.90 | 252,795.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 178.79 | | | |
| SE 02 g | 2017 30 189 0019 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LA CALLE DIVISION DEL SUR Y LA CALLE FERNANDO LOPEZ ARIAS, COLONIA LAZARO CARDENAS | 30189000 1 | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | 0.00 | | | 0.00 | | | 729,724.57 | 729,724.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 195.29 | | | |
| SE 02 g | 2017 30 189 0020 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON Y LA CALLE DIVISION SUR, COLONIA LAZARO CARDENAS | 30189000 1 | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | 0.00 | | | 0.00 | | | 173,141.94 | 173,141.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 163.24 | | | |
| SD 02 b | 2016 30 189 0021 | TERMINACION DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES DEL EJIDO, ZACAPOAXTLA, VERACRUZ, OAXACA Y EMILIANO ZAPATA, ENTRE LAS CALLES EMILIO SALAS Y BARRANCA DE LA COLONIA NACIONAL | 30189000 1 | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | 0.00 | | | 0.00 | | | 193,662.04 | 193,662.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 668.00 | | | |
| SE 02 g | 2017 30 189 0022 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE LA CALLE JOAQUIN QUIROZ Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA AMPLIACION LUIS DONALDO COLOSIO | 30189000 1 | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | 0.00 | | | 0.00 | | | 365,633.78 | 365,633.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 265.71 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Roberto Guerrero Cobos
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma y sello



Roberto Guerrero Cobos
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma y sello

Carlos Augusto Flores Corona
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Alfonso Pérez Díaz
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA
 2014-2017

SELLO DIGITAL: ITGm36DitnctEEqeyjvrxFR/pbtxAabyFR0xNfAYqZDpckzOGRz+6NxnwnwYSq4pxMlEnfKHMOZ54jeIDVc0SSf5dHygQsvEiuEuAaY5okqbXsWzU9G5RFNgVXggY5m7CfWHL/LcFgdm9u3HqDtG2st9WDS0zZyZdYMDGETOGO4=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 85,462,137.00

Hoja: 3 de 9
 Fecha de Aprobación: 24/07/2017

| Programa Subprograma Tipo | No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | Avances físico-financieros | | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada) | | | | | | | | Metas | | Observaciones | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|--|--------------------|--|----------------------------|---------------|------------|-------|--|---------|--------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------|--------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------|--|
| | | | | | % | Fechas reales | | % | Fechas reales | | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficencia | Producción Financiera | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficencia | Producción Financiera | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras | | Unidad de Medida | Aprobadas | | | | | |
| | | | | | | Inicio | Término | | Inicio | Término | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE 02 g | 2017 30 189 0023 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE ENTRE LA CALLE JAIME NUÑO AL CAJONAMIENTO 04-113.50 COLONIA VILLA ROSITA III | 30185000 1 | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | 0.00 | | | 0.00 | | | 159,652.95 | 159,652.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 112.68 | | | |
| SG 02 a | 2016 30 189 0024 | TERMINACION DE LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA REVOLUCIONARIA (FIDEL HERRERA BELTRAN) (PRIMERA ETAPA) | 30185071 4 | COLONIA REVOLUCIONARIA VERACRUZANA (FIDEL HERRERA BELTRAN) | 100.00 | 03/04/2017 | 02/05/2017 | 97.34 | 15/05/2017 | | 1,306,881.78 | 1,306,881.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,272,232.04 | 1,272,232.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 1,000.00 | | |
| SE 02 g | 2017 30 189 0025 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JESUS REYES HERODES ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y LA CALLE EMILIO DE LA HUERTA, COLONIA FAUSTO VEGA | 30185000 1 | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | 0.00 | | | 0.00 | | | 620,510.49 | 620,510.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 438.00 | | |
| SE 02 g | 2017 30 189 0026 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CALLEJON FLOR AZUL ENTRE LA CALLE 4 NORTE Y LA CALLE 6 NORTE, COLONIA ESPERANZA ASCON | 30185000 1 | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | 0.00 | | | 0.00 | | | 265,111.91 | 265,111.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 100.00 | | |
| SE 02 g | 2017 30 189 0027 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE GABRIEL LUCIO HACIA INSURGENTES, COLONIA EL ESFUERZO | 30185000 1 | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | 0.00 | | | 0.00 | | | 144,667.14 | 144,667.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 100.00 | | |
| SG 02 a | 2017 30 189 0028 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CAMINO AL REMATE | 30185000 1 | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | 100.00 | 18/04/2017 | 01/06/2017 | 97.68 | 04/05/2017 | | 578,216.71 | 578,216.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564,802.67 | 564,802.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 50.00 | |
| SD 01 c | 2016 30 189 0029 | TERMINACION DE LA OBRA REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN LAS CALLES NUEVO MLENIO, VERULO GARCIA, ESPERANZA CRUZ, BACHILLERES Y CAMPO DEPORTIVO, DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA | 30185008 8 | TIERRA BLANCA | 100.00 | 04/04/2017 | 18/05/2017 | 87.54 | 04/05/2017 | | 485,959.39 | 485,959.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426,430.14 | 426,430.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 760.00 | |
| SG 02 b | 2017 30 189 0030 | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN EL SECTOR III DE LA COMUNIDAD CHACOACO | 30185003 0 | CHACOACO | 50.00 | 02/06/2017 | | 30.60 | 12/06/2017 | | 527,315.91 | 527,315.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,164.69 | 158,164.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 52.00 | |
| SG 02 a | 2017 30 189 0031 | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LAS CALLES LA MOYA, CARPA, Y TIBURON, EJIDO LA CALZADA | 30185000 1 | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | 96.00 | 02/06/2017 | | 29.93 | 12/06/2017 | | 554,973.70 | 554,973.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,137.36 | 166,137.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 60.00 | |
| SD 01 c | 2016 30 189 0032 | TERMINACION DE LA OBRA REHABILITACION DE DREN PLUVIAL DEL CAMPO DE LA COLONIA LA NEJA | 30185000 1 | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | 0.00 | | | 0.00 | | | 172,663.56 | 172,663.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 370.00 | | |
| SD 01 c | 2016 30 189 0033 | TERMINACION DE LA OBRA REHABILITACION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE HIDALGO, ENTRE LAS CALLES ALVARO OBREGON Y AVILA CAMACHO, COLONIA AMPL. OBRERA | 30185000 5 | ALTO LUCERO | 0.00 | | | 0.00 | | | 322,661.37 | 322,661.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 65.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
 Nombre, firma y sello



Roberto Guerrero Cobos
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma y sello

Carlos Augusto Flores Corona
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Ana Belia Pérez Díaz
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: ITGm36DitnctEEqeyvrxFR/pbtXaabyFR0xNFaYQzDpckzOGRZ+6NxnwvYSq4pxMILEnfKHM0Z54JelDVC0SSf5dHygQsvEiuEuAaY5okqbXsWzU9G5RFNgVXgg+5m7CFWHL/LcFgdm9u3HqDtG2st9WDS0zZyZdYMDGETOGO4=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 85,462,137.00

Hoja: 4 de 9
 Fecha de Aprobación: 24/07/2017

| Programa Subprograma Tipo | No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | Avances Físico-Financieros | | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada) | | | | | | | | Metas | | Observaciones | | | |
|---------------------------------|------------------|--|--------------------|--|----------------------------|---------------|------------|-------|--|--------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---|------------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---------------|------------------|-----------|--|
| | | | | | % | Fechas reales | | % | Fechas reales | | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Productos Financieros | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Productos Financieros | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras | | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| | | | | | | Inicio | Término | | Inicio | Término | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH 02 d | 2016 30 189 0034 | TERMINACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD SAN JOSE EL GRANDE | 301850010 8 | SAN JOSE EL GRANDE | 100.00 | 06/04/2017 | 04/06/2017 | 83.00 | 17/05/2017 | 101,538.69 | 101,538.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,266.55 | 84,266.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 45.00 | |
| SH 02 d | 2016 30 189 0035 | TERMINACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CHICONCOA | 301850003 2 | CHICONCOA | 0.00 | | | 0.00 | | 221,983.31 | 221,983.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 50.00 | | |
| SH 02 d | 2016 30 189 0036 | TERMINACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE MACULTEPETL | 301850005 9 | MACULTEPETL | 0.00 | | | 0.00 | | 402,737.04 | 402,737.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 50.00 | | |
| SH 02 d | 2016 30 189 0037 | TERMINACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD MONTES DE ARVENA | 301850006 6 | MONTES DE ARVENA | 0.00 | | | 0.00 | | 282,265.16 | 282,265.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 50.00 | | |
| SH 02 d | 2016 30 189 0038 | TERMINACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL MURO | 301850029 3 | EL MURO | 0.00 | | | 0.00 | | 148,855.09 | 148,855.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 40.00 | | |
| SG 02 b | 2017 30 189 0039 | AMPLIACION DE LA 2DA ETAPA DE LA RED ELECTRICA EN LA COLONIA FIDEL HERRERA BELTRAN | 301850071 4 | COLONIA REVOLUCIONARIA VERACRUZANA (FIDEL HERRERA BELTRAN) | 35.00 | 02/05/2017 | | 29.99 | 12/06/2017 | 1,739,742.30 | 1,739,742.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621,909.69 | 621,909.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 600.00 | | |
| SG 02 b | 2017 30 189 0040 | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE, COLONIA EL SEMINARIO COMUNIDAD JUAN LUCAS | 301850004 6 | JUAN LUCAS | 95.00 | 02/06/2017 | | 29.85 | 14/06/2017 | 360,291.10 | 360,291.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,553.55 | 107,553.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 30.00 | | |
| SG 02 a | 2017 30 189 0041 | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE GRASOLES, COLONIA LAS FLORES EJIDO LA CALZADA | 301850000 1 | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | 95.00 | 02/06/2017 | | 29.95 | 12/06/2017 | 256,032.02 | 256,032.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,701.08 | 76,701.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 72.00 | | |
| SG 02 a | 2017 30 189 0042 | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA AMPLIACION LOS MANGOS, COMUNIDAD ALTO LUCERO | 301850009 5 | ALTO LUCERO | 79.00 | 22/06/2017 | | 26.15 | 15/06/2017 | 258,072.79 | 258,072.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,246.83 | 75,246.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 32.00 | | |
| SG 02 b | 2017 30 189 0043 | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN EL CAMINO A LA TERMOELECTRICA CIPALMI, POBLADO SAN ANTONIO | 301850044 3 | SAN ANTONIO | 60.00 | 18/05/2017 | | 28.44 | 31/05/2017 | 160,059.51 | 160,059.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,525.52 | 45,525.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 50.00 | | |
| SG 02 a | 2017 30 189 0044 | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COLONIA MONTE HOREB, POBLADO EMILIANO ZAPATA | 301850000 0 | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | 0.00 | | | 0.00 | | 401,732.08 | 401,732.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 60.00 | | |

Raúl Alberto Ruiz Díaz
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Roberto Guerrero Cobos
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma y sello

Carlos Augusto Flores Corona
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Ana Belia Pérez Díaz
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: ITGm36DitnctEEqejyvrFR/pbtXaabyFR0xNFaYQzDpckzOGRz+6NxnwnYSq4pxMILEnFKHMOZ54jelIDVcOSSFSdHygQsvEiuEuAaYSokqbXsWzU9G5RFNgVXgg+5m7CFWHL/LcFgdm9u3HqDiG2st9WDS0zZyZdYMDGETOGO4=

CONTRALORIA
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 85,462,137.00

Hoja: 5 de 9
 Fecha de Aprobación: 24/07/2017

| Programa | Subprograma | Tipo | Avances Físico-Financieros | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada) | | | | | | Metas | | Observaciones | | | | | | | | | |
|----------|-------------|------|----------------------------|--|--------------------|-----------|--|---------------|--|-------|---------------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------|------------------|-----------|--------|---------|---------|-----------|--------|--|
| | | | No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | % | Fechas reales | | % | Fechas reales | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Productos Financieros | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Productos Financieros | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | | Otras | Unidad de Medida | Aprobadas | | | | | | |
| | | | | | | | | Inicio | Término | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inicio | Término | | | | |
| SG | 02 | b | 2017 | 30 | 189 | 0045 | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE LUNA AZUL, COLONIA EL ROMANCE, EJIDO JUANA MOZA | 301890047 | JUANA MOZA | 80.00 | 18/05/2017 | 28.88 | 31/05/2017 | 202,214.60 | 202,214.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 63.00 | | | |
| SJ | 02 | a | 2017 | 30 | 189 | 0046 | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", COMUNIDAD CHUOLAR | 301890274 | CHUOLAR | 0.00 | | 0.00 | | 412,779.04 | 412,779.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ALUMNO | 48.00 | | |
| SJ | 05 | m | 2017 | 30 | 189 | 0047 | MEJORAMIENTO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "BENITO JUAREZ" DE LA COMUNIDAD LAJA DEL TURO | 301890051 | LAJA DEL TURO | 32.00 | 02/06/2017 | 18.31 | 23/06/2017 | 658,667.24 | 658,667.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ALUMNO | 60.00 | | |
| SJ | 02 | m | 2017 | 30 | 189 | 0048 | CONSTRUCCION DE AULA Y BAÑOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "MOISES SAEZ", COLONIA EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD ALTO LUCERO | 301890005 | ALTO LUCERO | 0.00 | | 0.00 | | 737,445.58 | 737,445.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ALUMNO | 310.00 | | |
| SJ | 05 | g | 2017 | 30 | 189 | 0049 | MEJORAMIENTO GENERAL A LA ESC. PRIM. "JOSEFA O. DE DOMINGUEZ" DE LA COLONIA RAFAEL MURELLO VIDAL | 301890001 | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | 38.00 | 02/06/2017 | 29.65 | 14/06/2017 | 534,512.73 | 534,512.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ALUMNO | 180.00 | | |
| IR | 01 | c | 2017 | 30 | 189 | 0050 | REHABILITACION TRAMOS AISLADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CAMINO SACACOSECHAS, COMUNIDAD LA CAMELIA | 301890018 | LA CAMELIA | 0.00 | | 0.00 | | 1,973,640.20 | 1,973,640.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PRODUCTOR | 108.00 | |
| IR | 01 | c | 2017 | 30 | 189 | 0051 | REHABILITACION TRAMOS AISLADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CAMINO SACACOSECHAS, COMUNIDAD SAN JOSE EL GRANDE | 301890108 | SAN JOSE EL GRANDE | 67.00 | 24/05/2017 | 28.41 | 23/05/2017 | 3,769,473.41 | 3,769,473.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PRODUCTOR | 240.00 | |
| UR | 01 | b | 2017 | 30 | 189 | 0052 | REHABILITACION DE CALLES COMUNIDAD CHUOLAR | 301890274 | CHUOLAR | 62.00 | 09/08/2017 | 15.09 | 23/06/2017 | 2,415,840.07 | 2,415,840.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 150.00 | |
| SH | 02 | d | 2016 | 30 | 189 | 0053 | TERMINACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MEXICO LINDO | 301890005 | ALTO LUCERO | 73.00 | 04/04/2017 | 50.59 | 12/05/2017 | 413,035.51 | 413,035.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 75.00 | | |
| SE | 01 | a | 2017 | 30 | 189 | 0054 | REHABILITACION DE CALLES DEL CIRCUITO GRANJAS ALTO LUCERO, COMUNIDAD ALTO LUCERO | 301890005 | ALTO LUCERO | 0.00 | | 0.00 | | 1,810,023.52 | 1,810,023.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 1,500.00 | | |
| SH | 02 | d | 2017 | 30 | 189 | 0055 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD PEÑA DE AFUERA | 301890007 | PEÑA DE AFUERA | 34.00 | 21/06/2017 | 29.54 | 20/06/2017 | 576,456.37 | 576,456.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 24.00 | | |

Raúl Alberto Ruiz Díaz
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Roberto Guerrero Cobos
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma y sello

Carlos Augusto Flores Colón
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Alicia Pérez Díaz
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: ItGm36DitnctEEqeyjvrxFR/pbtXaabyFR0xNFaYQzDpckzOGRz+6NxwnwYSq4pxMILEnKHMOZ54jelDVc0SSFSdHygQsvEiuEuAaY5okqbXsWzU9G5RFNgVXgg+5m7CfWHL/LcFgdm9u3HqDtG2st9WDS0zZyZdYMDGETOGO4=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento: FISNDF
 Presupuesto Autorizado: 85,462,137.00

Hoja: 8 de 9
 Fecha de Aprobación: 24/07/2017

| Programa Subprograma Tipo | No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | Avances Físico-Financieros | | | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada) | | | | | | | Metas | | Observaciones | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|---|--------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|---------|-------|---------------|--|--------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------|-------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------|------------------|-----------|------|-------|-------|--|
| | | | | | % | Fechas reales | | % | Fechas reales | | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficencia | Producción Financiera | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficencia | Producción Financiera | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | | Otras | Unidad de Medida | Aprobadas | | | | |
| | | | | | | Inicio | Término | | Inicio | Término | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0056 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD BENITO JUÁREZ | 30189001 2 | BENITO JUÁREZ | 73.00 | 17/05/2017 | | 29.00 | 19/05/2017 | 576,456.37 | 576,456.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 6.00 | | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0057 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA | 30189007 6 | PLAYA EMILIANO ZAPATA | 37.00 | 27/06/2017 | | 29.62 | 28/06/2017 | 384,310.92 | 384,310.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 4.00 | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0058 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD COBOS | 30189002 3 | COBOS | 40.35 | 21/05/2017 | | 29.49 | 20/05/2017 | 480,388.84 | 480,388.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 5.00 | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0059 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA DE COLOMAN | 30189005 9 | LA LAJA DE COLOMAN | 32.00 | 25/05/2017 | | 29.53 | 12/05/2017 | 384,310.92 | 384,310.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 4.00 | |
| SH 02 d | 2016 30 189 0060 | TERMINACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS PALMAS | 30189000 1 | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | 0.00 | | | 0.00 | | 55,018.30 | 55,018.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 7.00 | | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0061 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD CRUZ NARANJOS | 30189002 9 | CRUZ NARANJOS | 6.78 | 27/05/2017 | | 29.49 | 26/05/2017 | 1,056,855.03 | 1,056,855.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 11.00 | |
| SH 02 d | 2016 30 189 0062 | TERMINACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA RAFAEL HERNANDEZ COCINA | 30189000 1 | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | 0.00 | | | 0.00 | | 454,767.75 | 454,767.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 16.00 | | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0063 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA VILLA ROSITA I | 30189000 1 | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | 37.00 | 25/05/2017 | | 29.38 | 12/05/2017 | 556,412.26 | 556,412.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 6.00 | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0064 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LINDA VISTA | 30189005 6 | LINDA VISTA | 81.88 | 18/05/2017 | | 79.72 | 24/05/2017 | 480,388.84 | 480,388.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 5.00 | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0065 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LOMA ALTA | 30189005 7 | LOMA ALTA | 42.00 | 18/05/2017 | | 29.01 | 19/05/2017 | 672,544.11 | 672,544.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 7.00 | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0066 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LA VICTORIA | 30189000 1 | LA VICTORIA (LA PEÑITA) | 29.01 | 18/05/2017 | | 29.01 | 19/05/2017 | 576,456.37 | 576,456.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 7.00 | |

Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
 Nombre, firma y sello

Roberto Guerrero Cobos
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma y sello

Carlos Augusto Flores Corona
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Ana Alicia Pérez Ojal
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

SELLO DIGITAL: ItGm36DitnctEEqejyvxFR/pbtXaabyFR0xNfaYQzDpckzOGRz+6NxnwvYsQ4pxMILEnKHM0Z54JelIDVc0SSFSdHygQsvEiuEuAaY5okqbXsWzU9G5RFNgVXgg+Sm7CFWHL/LcFgdm9u3HqDtG2st9WDS0zZyZdYMDGETOG04=





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 85,462,137.00

Hoja: 7 de 9
 Fecha de Aprobación: 24/07/2017

| Programa Subprograma Tipo | No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | Avances Físico-Financieros | | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada) | | | | | | | | Metas | | Observaciones | | | |
|---------------------------------|------------------|---|--------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|---------|-------|--|------------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---------------|------------------|-----------|--|
| | | | | | % | Fechas reales | | % | Fechas reales | | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Productos Financieros | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Productos Financieros | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras | | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| | | | | | | Inicio | Término | | Inicio | Término | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0067 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD SANTIAGO DE LA PEÑA | 3 | SANTIAGO DE LA PEÑA | 25.00 | 02/06/2017 | | 23.87 | 16/06/2017 | 927,353.76 | 927,353.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 10.00 | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0068 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS DE LA COMUNIDAD SANTIAGO DE LA PEÑA | 3 | SANTIAGO DE LA PEÑA | 42.00 | 02/06/2017 | | 29.84 | 16/06/2017 | 741,883.01 | 741,883.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 8.00 | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0069 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA DE ZAPOTE BUENO | 6 | LA LAJA DE ZAPOTE BUENO | 6.99 | 27/05/2017 | | 29.50 | 26/06/2017 | 768,621.84 | 768,621.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 8.00 | | |
| SH 02 d | 2016 30 189 0070 | TERMINACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD PEÑA ALTA | 4 | PEÑA ALTA | 96.00 | 05/04/2017 | | 97.35 | 27/04/2017 | 485,201.74 | 485,201.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 13.00 | | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0071 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA AMPLIACION AZTECA | 1 | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | 44.00 | 26/05/2017 | | 29.39 | 12/06/2017 | 370,941.51 | 370,941.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 4.00 | | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0072 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, ERDO LA CEIBA | 1 | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | 42.00 | 17/05/2017 | | 29.34 | 19/05/2017 | 649,147.63 | 649,147.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 7.00 | | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0073 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD CEIBA RICA | 1 | CEIBA RICA | 70.00 | 17/05/2017 | | 29.00 | 22/05/2017 | 576,458.37 | 576,458.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 6.00 | | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0074 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA, COMUNIDAD ALTO LUCERO | 5 | ALTO LUCERO | 28.00 | 01/06/2017 | | 29.54 | 16/06/2017 | 741,883.01 | 741,883.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 8.00 | | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0075 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LIBERTAD, COMUNIDAD ALTO LUCERO | 5 | ALTO LUCERO | 76.00 | 01/05/2017 | | 26.40 | 13/05/2017 | 453,676.88 | 453,676.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 5.00 | | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0076 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD OTATAL | 1 | OTATAL | 76.16 | 17/05/2017 | | 29.24 | 25/05/2017 | 768,621.84 | 768,621.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 8.00 | | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0077 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL COYOL | 2 | EL COYOL | 54.12 | 17/05/2017 | | 29.24 | 25/05/2017 | 768,621.84 | 768,621.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 8.00 | | |

Roberto Rula Díaz
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Roberto Guerrero Cobos
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma y sello

Carlos Augusto Flores Coronado
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Ana Alicia Pérez Díaz
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: ITGm36DitnctEEqejyvrXFR/pbtXaabyFR0xNFaYQzDpK20BRZ+6NxnwvYSq4pxMILEnKHMOZ54jelDVC0SSFSdHygQsvEiuEuAaY5okqbXsWzU9G5RFNgVXgg+Sm7CFWHL/LcFgdm9u3HqDtG2st9WDS0zZyZdYMDGETOGO4=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 85,462,137.00

Hoja: 8 de 9
 Fecha de Aprobación: 24/07/2017

| Programa Subprograma Tipo | No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | Avances Físico-Financieros | | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada) | | | | | | | | Metas | | Observaciones | | |
|---------------------------------|------------------|---|--------------------|--|----------------------------|---------------|---------|------------|--|--------------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---|------------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---------------|------------------|-----------|
| | | | | | % | Fechas reales | | % | Fechas reales | | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Productos Financieros | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Productos Financieros | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras | | Unidad de Medida | Aprobadas |
| | | | | | | Inicio | Término | | Inicio | Término | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0078 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD PROGRESO | 30189042 9 | PROGRESO | 42.00 | 17/05/2017 | 29/24 | 25/06/2017 | 768,621.84 | 768,621.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,775.50 | 224,775.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 8.00 | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0079 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD MONTE GRANDE | 30189006 4 | MONTE GRANDE | 8.00 | 21/06/2017 | 29/49 | 20/06/2017 | 1,152,932.76 | 1,152,932.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,031.47 | 340,031.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 12.00 | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0080 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD MONTE MORELOS | 30189005 5 | MONTE MORELOS | 51.00 | 18/05/2017 | 29/39 | 23/05/2017 | 664,699.57 | 664,699.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,860.66 | 253,860.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 9.00 | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0081 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD PUENTE DON DIEGO | 30189007 9 | PUENTE DON DIEGO | 0.00 | | 0.00 | | 576,456.37 | 576,456.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 6.00 | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0082 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD HEROJE DE NACOZARI | 30189004 1 | HEROJE DE NACOZARI (ARROYO DE SAN LORENZO) | 12.00 | 17/06/2017 | 29/27 | 18/06/2017 | 480,388.64 | 480,388.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,650.25 | 140,650.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 5.00 | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0083 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD ZAPOTAL ZARAGOZA | 30189009 4 | ZAPOTAL ZARAGOZA | 60.64 | 01/06/2017 | 54/99 | 16/06/2017 | 480,388.64 | 480,388.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,204.67 | 264,204.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 5.00 | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0084 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD CAÑADA RICA | 30189001 9 | CAÑADA RICA | 14.00 | 25/05/2017 | 29/54 | 22/06/2017 | 960,777.30 | 960,777.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,815.20 | 263,815.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 10.00 | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0085 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA DEL TUBO | 30189005 1 | LAJA DEL TUBO | 61.00 | 18/05/2017 | 29/35 | 24/05/2017 | 960,777.30 | 960,777.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,072.31 | 282,072.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 10.00 | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0086 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN POBLADO SAN ANTONIO | 30189044 3 | SAN ANTONIO | 10.00 | 25/05/2017 | 29/56 | 22/05/2017 | 384,310.92 | 384,310.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,606.99 | 113,606.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 4.00 | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0087 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD BARRA GALINDO | 30189009 7 | BARRA DE GALINDO | 15.00 | 01/06/2017 | 29/01 | 13/06/2017 | 384,310.92 | 384,310.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,492.41 | 111,492.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 4.00 | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0088 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO CHIJOLAR | 30189027 4 | CHIJOLAR | 11.00 | 26/05/2017 | 29/54 | 22/06/2017 | 664,699.57 | 664,699.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,447.00 | 255,447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 9.00 | |

Raúl Alberto Ruiz Díaz
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Roberto Guerrero Cobos
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Carlos Augusto Flores Corona
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Ana Alicia Pérez Díaz
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: ItGm36DitnctEEqejyvxFR/pbtXaabyFR0xNFaYQzDpKZ0GRz+6NxnwvYSq4pxMILEnFKHMOZ54jelDVc0SSFSdHygQsvEiuEuAaY5okqbXsWzU9G5RFNgVXgg+Sm7CFWHL/LcFgdm9u3HqDtG2st9WDS0zZyZdYMDGETOG04=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 85,462,137.00

Hoja: 9 de 9
 Fecha de Aprobación: 24/07/2017

| Programa Subprograma Tipo | No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | Avances Físico-Financieros | | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada) | | | | | | | | Metas | | Observaciones | | | | | | |
|--|------------------|--|--------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|---------|-------|--|---------------|---------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---------------|------------------|-----------|------|--|--|--|
| | | | | | % | Fechas reales | | % | Fechas reales | | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Productos Financieros | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Productos Financieros | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras | | Unidad de Medida | Aprobadas | | | | |
| | | | | | | Inicio | Término | | Inicio | Término | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0059 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD HIGUERAL | 30189004 3 | HIGUERAL | 4.00 | 09/06/2017 | | 29.49 | 26/06/2017 | 960,777.30 | 960,777.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283,422.68 | 283,422.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 10.00 | | | | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0090 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD BUENA VISTA | 30189001 4 | BUENA VISTA | 70.00 | 17/05/2017 | | 29.24 | 26/05/2017 | 664,699.67 | 664,699.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,854.82 | 252,854.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 9.00 | | | | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0091 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD MIRAMAR | 30189008 1 | MIRAMAR (LA ANTIGUA) | 71.00 | 18/05/2017 | | 29.00 | 19/05/2017 | 960,777.30 | 960,777.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,665.93 | 278,665.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 10.00 | | | | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0092 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD BUENOS AIRES | 30189001 6 | BUENOS AIRES | 66.00 | 25/05/2017 | | 28.51 | 12/06/2017 | 480,388.64 | 480,388.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,003.01 | 137,003.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 5.00 | | | | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0093 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL SALTO | 30189008 2 | EL SALTO | 65.66 | 18/05/2017 | | 67.43 | 31/05/2017 | 578,466.37 | 578,466.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388,732.83 | 388,732.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 6.00 | | | | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0094 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TRONCONAL DE HERRERA | 30189070 6 | TRONCONAL DE HERRERA BELTRAN | 13.76 | 21/06/2017 | | 29.49 | 20/06/2017 | 960,777.30 | 960,777.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283,422.68 | 283,422.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 10.00 | | | | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0095 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LA FLORIDA | 30189015 1 | LA FLORIDA | 28.00 | 28/05/2017 | | 29.54 | 22/06/2017 | 672,544.11 | 672,544.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,710.59 | 198,710.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 7.00 | | | | |
| U9 01 b | 2017 30 189 0097 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 30189000 1 | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | 40.00 | 03/04/2017 | | 40.00 | 03/05/2017 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PAGO | 4.00 | | | | |
| DP 02 | 2017 30 189 0098 | OBLIGACIONES (HASTA 25% EN EL CASO FISM) | 30189000 1 | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | 50.00 | 02/02/2017 | | 50.00 | 02/02/2017 | 18,812,725.80 | 18,812,725.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,406,362.90 | 9,406,362.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PAGO | 10.00 | | | | |
| SH 02 d | 2017 30 189 0099 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD AIRE LIBRE KM. 15 | 30189000 2 | AIRE LIBRE (KILOMETRO 15) | 28.00 | 27/06/2017 | | 29.55 | 26/06/2017 | 1,059,855.03 | 1,059,855.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,384.93 | 312,384.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 11.00 | | | | |
| TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO. | | | | | | | | | | 85,462,137.00 | 85,462,137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,167,769.59 | 25,167,769.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

Raúl Alberto Ruiz Díaz
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Roberto Guerrero Cobos
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Carlos Augusto Flores Corona
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Ana Alicia Pérez Díaz
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: ItGm36DitnctEEqejyvrFR/pbtXAabyFR0xNFaYQzDpckzOGRZ+6NxwnwYSq4pxMILEhFKHMOZ54jelDVc0SSFSdHygQsvEiuEuaAaY5okqbXsWzU9G5RFNgVXgg+5m7CFWHL/LcFgdm9u3HqDtG2st9WDS0zYzYMDGETOGO4=