



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2022
TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 97,235,472.00

Hoja: 24/10/2022
 Fecha de Aprobación: 24/10/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones													
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas										
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término						
SC 02 b	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LA ESCONDIDA	301890001	TUXPAN DE RODRÍGUEZ GAND	0.00		0.00		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	2,100.00								
2022	30	189	0001																																						
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA MANUEL FABIO ALTIMIRANO EN LA LOCALIDAD DE SAN TIAGO DE LA PEÑA	301890003	SANTIAGO DE LA PEÑA	0.00		0.00		15,500,000.00	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,592.00	de 4					
2022	30	189	0002																																						
SC 03 f	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE HÉRCO DE NAICAZARI (ARROYO DE SAN LORENZO)	301890041	HÉRCO DE NAICAZARI (ARROYO DE SAN LORENZO)	0.00		0.00		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00					
2022	30	189	0003																																						
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE JUAN MICHA	301890047	JUAN MICHA	0.00		0.00		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	10.00				
2022	30	189	0004																																						
SG 02 b	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE OJITE RANCHO NUEVO	301890174	OJITE RANCHO NUEVO	0.00		0.00		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	11.00			
2022	30	189	0005																																						
EG 02 a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE	301890064	MONTE GRANDE	0.00		0.00		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	37.00			
2022	30	189	0006																																						
SJ 02 b	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (CLAVE: 30CPR3233) LOCALIDAD BUENOS AIRES	301890016	BUENOS AIRES	40.00	29/08/2022	0.00		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00			
2022	30	189	0007																																						
SJ 02 m	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN SECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" (CLAVE: 30CPW4621) LOCALIDAD AIRE LIBRE (KILÓMETRO 1.5)	301890002	AIRE LIBRE (KILÓMETRO 1.5)	5.00	29/09/2022	0.00		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00			
2022	30	189	0008																																						
IR 01 c	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE FRIJOLILLO	301890038	FRIJOLILLO	10.00	14/09/2022	0.00		2,861,100.00	2,861,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	3.30		
2022	30	189	0009																																						
IR 01 c	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PASAS	301890023	LAS PASAS	100.00	23/05/2022	06/07/2022	72.68	28/05/2022	17/09/2022	1,387,200.00	1,387,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.50	
2022	30	189	0010																																						
IR 01 c	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL DO CHUJOLAR	301890059	EL DO CHUJOLAR	100.00	23/05/2022	16/07/2022	99.99	25/07/2022	08/09/2022	1,300,500.00	1,300,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.50	
2022	30	189	0011																																						

José Manuel Pineda Puerto
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2022-2025

IVELIO MARTÍNEZ LEGUÍA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Néstor José Flores Lugo
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Tuxpan
 Ciudad y puerto
 TESORERÍA
 2022-2025

Marta Guadalupe Ramos
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Tuxpan
 Ciudad y puerto
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 EGRESOS ORDINARIOS, EGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento: FBMDF
 Presupuesto Autorizado: \$7,235,172.00

Hoja: 24/10/2022
 Fecha de Aprobación: 24/10/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)					Estructura Financiera (Inversión Devengada)					Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones																		
				Físico		Financiero				Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiorios	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiorios	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal		Aportación Beneficiorios	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas												
				%	Fecha real	%	Fecha real	Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
IR 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOCHECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA	30189004	LA JOYA	0.00		0.00			2,591,000.00	2,591,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.00						
2022 30 189 0012		6																																				PRODUCTOR	23.00						
IR 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOCHECHAS EN LA LOCALIDAD DE JUANA MOZA	30189004	JUANA MOZA	0.00		0.00			7,893,000.00	7,893,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	9.00	2 de 4			
2022 30 189 0013		7																																					PRODUCTOR	35.00					
IR 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOCHECHAS EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR (LA ANTIGUA)	30189006	MIRAMAR (LA ANTIGUA)	10.00	15/09/2022	0.00			6,762,600.00	6,762,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	7.80			
2022 30 189 0014		1																																					PRODUCTOR	30.00					
IR 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOCHECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHACACOACO	30189003	CHACACOACO	100.00	02/05/2022	15/07/2022	89.88	06/05/2022	06/09/2022	2,628,000.00	2,628,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.00		
2022 30 189 0015		0																																						PRODUCTOR	23.00				
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRINDONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, ENTRE LA CALLE DE LOS INSURGENTES Y LA CALLE 4 SUR, COL. RAFAEL MURILLO VIDAL	30189000	TUXPAN DE RODRÍGUEZ	100.00	23/05/2022	17/09/2022	80.03	17/08/2022		2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,549.31		
2022 30 189 0016		1																																							PERSONA	200.00			
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AMADO NERVO ENTRE LA CALLE HERIBERTO JARA Y LA CALLE COLIBRÍO MULLITA, COLONIA RAFAEL MURILLO VIDAL	30189000	TUXPAN DE RODRÍGUEZ	100.00	29/05/2022	12/09/2022	82.52	25/08/2022		1,420,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,242.07		
2022 30 189 0017		1																																							PERSONA	200.00			
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 2 NORTE, ENTRE LA CALLE 4 ORIENTE Y LA CALLE 34 ORIENTE, COL. RAFAEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	30189000	TUXPAN DE RODRÍGUEZ	100.00	02/05/2022	02/06/2022	96.85	28/06/2022		3,146,676.20	3,146,676.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,979.38		
2022 30 189 0018		1																																								PERSONA	200.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN ESCUTA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE EMILIO SALAS, COLONIA NARCISO MENDOZA	30189000	TUXPAN DE RODRÍGUEZ	100.00	09/06/2022	08/07/2022	52.78	27/07/2022		2,592,000.00	2,592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,160.00		
2022 30 189 0019		1																																								PERSONA	200.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE EMILIO SALAS, COLONIA NARCISO MENDOZA	30189000	TUXPAN DE RODRÍGUEZ	100.00	20/06/2022	19/09/2022	51.97	25/08/2022		2,592,000.00	2,592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,160.00		
2022 30 189 0020		1																																									PERSONA	190.00	
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL EJIDO ENTRE LA CALLE EMILIO SALAS Y LA CALLE DESPLAZADO, COL. NACIONAL	30189000	TUXPAN DE RODRÍGUEZ	20.00	17/09/2022		0.00			2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,250.00		
2022 30 189 0021		1																																								PERSONA	200.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PALOMA ENTRE AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y LA CALLE GAUVIANES, COL. AMPARACIÓN RODRÍGUEZ	30189000	TUXPAN DE RODRÍGUEZ	100.00	16/05/2022	14/07/2022	53.61	16/05/2022		1,844,000.00	1,844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,620.00		
2022 30 189 0022		1																																									PERSONA	140.00	

José Manuel Pérez Castro
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO URBANO
 Nombre, firma y sello

BEVELO SANTOS LEDENA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma y sello

Néstor José Flores Lugo
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Martín Cisneros Ramos
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2022-2025

SELLO DIGITAL: FlqzE11NjbMigOfpMPwxRma2NtxaUegYCSGjRE6irMa44BxN/U9bNbwJct/ln8SHj3b+iD3/tpOyLuXpwaUmQxfM4gJM51BVDLTy2RP0svLGjVh0wmLdnFby7DyNDmUEhHeW97CvnN6sZ0s9AYWxg0ZpjGfawpaH38Sp5+aXk=



Tuxpan
 Ciudad y puerto
 TESORERIA
 2022-2025



Tuxpan
 Ciudad y puerto
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2022
TERCER TRIMESTRAL
 Período: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 39 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 97,235,172.00

Hoja: 24/18/2022
 Fecha de Aprobación: 24/18/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones										
				Fechas reales		Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficioria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficioria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficioria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida		Aprobadas									
				Inicio	Término	Inicio	Término																									%	%							
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE SIBERA DEL PESQUERÍO ENTRE CALLE PUERTO MANZANILLO Y CALLE PUERTO MAZATLÁN COL. LA MATA	30189000	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO																														METRO CUADRAD O	2,800.00						
2022	30	189	0023																																					
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PUERTO ACAPULCÉ ENTRE AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HASTA LA BARRA DEL AEROPUERTO, COLONIA DEL PUERTO.	30189000	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO																																					
2022	30	189	0024																																					
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LUISGUAY ENTRE LA CALLE VENEZUELA Y LA CALLE PERÚ, EN LA COLONIA SAUNAS DE GORTARI	30189000	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO																																					
2022	30	189	0025																																					
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LUIS ECHERRÍA ÁLVAREZ, ENTRE LA AV. RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA Y CALLE 5 NORTE, COLONIA RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA	30189000	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO																																					
2022	30	189	0026																																					
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VIOLETA, ENTRE LA AVENIDA CAMELIA Y LA CALLE ROSA BLANCA, COLONIA VILLA ROSITA II	30189000	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO																																					
2022	30	189	0027																																					
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MIRTO ENTRE LA CALLE ROSA BLANCA Y CALLE CAMELIA, COL. VILLANCITA II	30189000	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO																																					
2022	30	189	0028																																					
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 2 PONIENTE, ENTRE AV. RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA HASTA CALLE 5 NORTE, COLONIA RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA	30189000	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO																																					
2022	30	189	0029																																					
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 10 ORIENTE, ENTRE LA CALLE 4 NORTE Y POTRERO, COLONIA RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA	30189000	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO																																					
2022	30	189	0030																																					
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EL MANGUITO ENTRE AV. DE LOS PINOS Y LA CALLE LOMAS DE SANTA RITA II DE LA COLONIA AMPLIACIÓN RODRIGUEZ CANO	30189000	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO																																					
2022	30	189	0031																																					
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ROBERTO ROCHA MONASTERIO ENTRE LA CALLE RUBÉN RUIZ SAGASTUIE HASTA TOPAN CON POTRERO, COL. EL REFUGIO, LOC. ALTO LUCERO	30189000	ALTO LUCERO																																					
2022	30	189	0033																																					

Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
José Manuel Torres Pérez
 Nombre, firma y sello

Tuxpan
 Ciudad y puerto
 H. Ayuntamiento 2022-2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2022-2025

Vocal de Control y Vigilancia
EVELYN SANTOS LEGONIA
 Nombre, firma y sello

Tesorero Municipal
Néstor José Flores López
 Nombre, firma y sello

Tesorería
Tuxpan
 Ciudad y puerto
 H. Ayuntamiento 2022-2025

Contralor Municipal
Maria Inés Guerra Ramos
 Nombre, firma y sello

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 100 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento: FMSDF
 Presupuesto Autorizado: 97,235,172.00

Hoja: 24/18/2022
 Fecha de Aprobación: 24/10/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ocupada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones					
				%	Fecha real		%	Fecha real		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficioria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficioria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficioria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas						
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y LA CALLE PAFANTIA, COLONIA REVOLUCIONARIA	30189000	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	100.00	22/07/2022	19/09/2022	55.59	09/09/2022	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,348.11	442,348.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,348.11	442,348.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	589.00				
2022	30	189	0034																																			
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RUBÉN CRUZ SAUSTUMBE, COL. LA LUNA, LOC. ALTO LUZURI	30189000	ALTO LUCERO	0.00			0.00		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	389.00	de 4	
2022	30	189	0035																																			
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ROSA BLANCA, ENTRE LA CALLE GLADIDA Y LA CALLE MIRTO, COLONIA AMPLIACIÓN RODRIGUEZ CANO	30189000	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00			0.00		420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	331.26		
2022	30	189	0036																																			
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TUCAÑ ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y LA CALLE GUASIMAS, COLONIA AMPLIACIÓN RODRIGUEZ CANO	30189000	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00			0.00		469,000.00	469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	389.00		
2022	30	189	0037																																			
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES	30189001	BUENOS AIRES	0.00			0.00		853,786.29	853,786.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	12.00		
2022	30	189	0039																																			
LAM 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA (LA PEÑITA)	30189009	LA VICTORIA (LA PEÑITA)	0.00			0.00		2,230,126.30	2,230,126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2022	30	189	0038																																			
LAM 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE CERBA RICA	30189002	CERBA RICA	0.00			0.00		1,887,066.44	1,887,066.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2022	30	189	0040																																			
LAM 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE MACULTÉPEL	30188005	MACULTÉPEL	0.00			0.00		1,774,107.81	1,774,107.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2022	30	189	0041																																			
LAM 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL GRANDE	30189010	SAN JOSÉ EL GRANDE	0.00			0.00		1,889,513.19	1,889,513.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2022	30	189	0042																																			
UB 02	GASTOS INDIRECTOS (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS)	30189000	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00			0.00		2,917,065.16	2,917,065.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHICULO	6.00	
2022	30	189	0044																																			

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

97,235,172.00 97,235,172.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,852,848.44 16,852,848.44 0.00 0.00 0.00 0.00 16,852,848.44 16,852,848.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

José Manuel Rojas Castro
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2022-2025


EVELIO SANTOS LEGONA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Néstor José Flores Lugo
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TESORERIA
 2022-2025

Marta Guayra Ramos
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORÍA MUNICIPAL
 2022-2025